Форма 2В

**Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района»**

**Инженер: ТОО «Дан Строй Проект»**

**Подрядчик: ПК «Жасулан»**

**Наименование: Строительство электрических сетей и установка трансформаторов на ул. Жангелдина и ул.Ж.Мамекбаева, с.Шукырбулак, с/о. Рыскул, Тюлькубасский район, ЮКО**

## АКТ
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СЕТИ-10КВ** | | | | | | | | |
| | | **Установка опор** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-330202-0101 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-3.1с/ СВ110-3,5** | 1 | 5935,53 | 3000,55 | 5936 | 3001 | 252 | 3,06 | 3 |
| | | **опора** | | 2358,92 | 934,75 | 2359 | 935 | -- | 0,87 | 1 |
| 2 | Е11-330202-0102 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-3.1с/ СВ110-3,5** | 1 | 12161,91 | 6975,93 | 12162 | 6976 | 516 | 5,98 | 6 |
| | | **опора** | | 4609,92 | 2159,49 | 4610 | 2159 | -- | 2,00 | 2 |
| 3 | Е11-330202-0103 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка УА10-3.1с/ СВ110-3,5** | 1 | 18778,39 | 11264,33 | 18778 | 11264 | 796 | 9,00 | 9 |
| | | **опора** | | 6938,01 | 3475,25 | 6938 | 3475 | -- | 3,21 | 3 |
| 4 | Е11-330202-0102 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка Кр10-3.1с/ СВ110-3,5** | 2 | 12161,91 | 6975,93 | 24324 | 13952 | 1031 | 5,98 | 12 |
| | | **опора** | | 4609,92 | 2159,49 | 9220 | 4319 | -- | 2,00 | 4 |
| 5 | Е11-330202-0101 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10/0,4-8/ СВ110-5** | 15 | 5935,53 | 3000,55 | 89033 | 45008 | 3775 | 3,06 | 46 |
| | | **опора** | | 2358,92 | 934,75 | 35384 | 14021 | -- | 0,87 | 13 |
| 6 | Е11-330202-0102 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УПБ10/0,4-7/ СВ110-5** | 1 | 12161,91 | 6975,93 | 12162 | 6976 | 516 | 5,98 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | опора | | 4609,92 | 2159,49 | 4610 | 2159 | -- | 2,00 | 2 |
| 7 | Е11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10/0,4-24/ СВ110-5 | 6 | 5935,53 | 3000,55 | 35613 | 18003 | 1510 | 3,06 | 18 |
| | | опора | | 2358,92 | 934,75 | 14154 | 5608 | -- | 0,87 | 5 |
| 8 | Е11-330202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка УАБ10/0,4-12/ СВ110-5 | 1 | 18778,39 | 11264,33 | 18778 | 11264 | 796 | 9,00 | 9 |
| | | опора | | 6938,01 | 3475,25 | 6938 | 3475 | -- | 3,21 | 3 |
| 9 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ОАБ10/0,4-16/ СВ110-5 | 1 | 12161,91 | 6975,93 | 12162 | 6976 | 516 | 5,98 | 6 |
| | | опора | | 4609,92 | 2159,49 | 4610 | 2159 | -- | 2,00 | 2 |
| 10 | Е11-330208-0103 | Разъединители. Установка с помощью механизмов/ Установка КР-2 | 2 | 9318,27 | 2651,83 | 18637 | 5304 | 790 | 7,42 | 15 |
| | | комплект | | 6580,06 | 1041,71 | 13160 | 2083 | -- | 1,02 | 2 |
| | | **Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ (СТОЙКИ, ПЛИТЫ, РИГЕЛЯ)** | | | | | | | | |
| 11 | С121-040405-0102 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 | 10 | 31389,41 | -- | 313894 | -- | 13309 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С121-040405-0110 в ценах IV квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013 | 28 | 30971,79 | -- | 867210 | -- | 36770 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е11-330203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | 16 | 1603,68 | 875,66 | 25659 | 14011 | 1088 | 0,91 | 15 |
| | | шт. | | 728,02 | 326,82 | 11648 | 5229 | -- | 0,30 | 5 |
| 14 | С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | 0,8 | 30336,04 | -- | 24269 | -- | 1029 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е11-070501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | 6 | 1517,19 | 753,03 | 9103 | 4518 | 386 | 0,67 | 4 |
| | | шт. сборных конструкций | | 514,95 | 272,32 | 3090 | 1634 | -- | 0,28 | 2 |
| 16 | С121-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС-24.4.6Т) | 3,258 | 18060,08 | -- | 58840 | -- | 2495 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 0,68 | 911,82 | 810,11 | 620 | 551 | 26 | 0,14 | -- |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 101,70 | 146,27 | 69 | 99 | -- | 0,14 | -- |
| | | **ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВЛЗ-10 кВ, АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ-10 кВ** | | | | | | | | |
| 18 | С124-040207-3127 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | 78 | 818,13 | -- | 63814 | -- | 2706 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С124-040207-5202 в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | 78 | 361,11 | -- | 28167 | -- | 1194 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С124-040109-1201 в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | 85 | 10198,98 | -- | 866913 | -- | 36757 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С124-040207-4714 в ценах IV квартала 2017 года | Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | 164 | 2750,18 | -- | 451030 | -- | 19124 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С124-040201-0602 в ценах IV квартала 2017 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 27 | 530,73 | -- | 14330 | -- | 608 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С124-040109-1308 в ценах IV квартала 2017 года | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | 27 | 14182,11 | -- | 382917 | -- | 16236 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С124-040207-3247 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | 18 | 11931,93 | -- | 214775 | -- | 9106 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С124-040207-3228 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы анкерные SO235 ГОСТ Р 51177-98 | 9 | 6431,22 | -- | 57881 | -- | 2454 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С124-040207-5018 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 2891,91 | -- | 17351 | -- | 736 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С124-040207-5007 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 4390,29 | -- | 26342 | -- | 1117 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С124-040207-5203 в ценах IV квартала 2017 года | Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 637,53 | -- | 3825 | -- | 162 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЛЗ-10 кВ** | | | | | | | | |
| | | **Промежуточная опора П10-3.1с (1шт)** | | | | | | | | |
| 29 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Оголовок ОГs54 | 1 | 16088,27 | -- | 16088 | -- | 682 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Угловая анкерная опора А10-3.1с (1шт)** | | | | | | | | |
| 30 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса ТМ73 | 1 | 12634,77 | -- | 12635 | -- | 536 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса ТМs60 | 1 | 2906,00 | -- | 2906 | -- | 123 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Накладка ОГ52 | 1 | 2514,32 | -- | 2514 | -- | 107 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Хомут Х51 | 2 | 1389,82 | -- | 2780 | -- | 118 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У52 | 1 | 6005,73 | -- | 6006 | -- | 255 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП21 | 2 | 1200,30 | -- | 2401 | -- | 102 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0009 | 599993,93 | -- | 540 | -- | 23 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Угловая анкерная опора УА10-3.1с (1шт) | | | | | | | | |
| 37 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса ТМ73ш | 1 | 8928,57 | -- | 8929 | -- | 379 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса ТМs60 | 1 | 2906,00 | -- | 2906 | -- | 123 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Накладка ОГ52 | 1 | 2514,32 | -- | 2514 | -- | 107 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Хомут Х51 | 2 | 1389,82 | -- | 2780 | -- | 118 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У52 | 2 | 6005,73 | -- | 12011 | -- | 509 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Крепление изолятора КИsl | 1 | 2312,16 | -- | 2312 | -- | 98 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП21 | 4 | 1200,30 | -- | 4801 | -- | 204 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0018 | 599993,93 | -- | 1080 | -- | 46 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Стяжка Г-1 | 3 | 3723,05 | -- | 11169 | -- | 474 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-3.1с (2шт)** | | | | | | | | |
| 46 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса ТМ73 | 2 | 12634,77 | -- | 25270 | -- | 1071 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса ТМs60 | 2 | 2906,00 | -- | 5812 | -- | 246 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Накладка ОГ52 | 2 | 2514,32 | -- | 5029 | -- | 213 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Хомут Х51 | 4 | 1389,82 | -- | 5559 | -- | 236 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У52 | 2 | 6005,73 | -- | 12011 | -- | 509 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП21 | 4 | 1200,30 | -- | 4801 | -- | 204 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0018 | 599993,93 | -- | 1080 | -- | 46 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Стяжка Г-1 | 4 | 3723,05 | -- | 14892 | -- | 631 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Промежуточная опора П10/0,4-8 (15шт)** | | | | | | | | |
| 54 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Оголовок ОГs56 | 15 | 13359,16 | -- | 200387 | -- | 8496 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Хомут Х51 | 15 | 1389,82 | -- | 20847 | -- | 884 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП21 | 16,5 | 1200,30 | -- | 19805 | -- | 840 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Угловая промежуточная опора УПБ10/0,4-7 (1шт)** | | | | | | | | |
| 57 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Оголовок ОГ60 | 1 | 17857,14 | -- | 17857 | -- | 757 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У52 | 1 | 6005,73 | -- | 6006 | -- | 255 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП21 | 1,1 | 1200,30 | -- | 1320 | -- | 56 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП22 | 1,64 | 1314,02 | -- | 2155 | -- | 91 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0009 | 599993,93 | -- | 540 | -- | 23 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Стяжка Г-1 | 2 | 3723,05 | -- | 7446 | -- | 316 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Промежуточная опора П10/0,4-24 (6шт) | | | | | | | | |
| 63 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Оголовок ОГs56 | 6 | 13359,16 | -- | 80155 | -- | 3399 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Хомут Х51 | 6 | 1389,82 | -- | 8339 | -- | 354 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП21 | 6,6 | 1200,30 | -- | 7922 | -- | 336 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Угловая анкерная опора УАБ10/0,4-12 (1шт) | | | | | | | | |
| 66 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса ТМ73ш | 1 | 8928,57 | -- | 8929 | -- | 379 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса ТМ80а | 1 | 3116,58 | -- | 3117 | -- | 132 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Хомут Х51 | 2 | 1389,82 | -- | 2780 | -- | 118 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У52 | 2 | 6005,73 | -- | 12011 | -- | 509 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП21 | 4 | 1200,30 | -- | 4801 | -- | 204 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП22 | 3,5 | 1314,02 | -- | 4599 | -- | 195 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0018 | 599993,93 | -- | 1080 | -- | 46 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Анкерная ответвительная опора ОАБ10/0,4-16 (1шт)** | | | | | | | | |
| 73 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Оголовок ОГs56 | 1 | 13359,16 | -- | 13359 | -- | 566 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Траверса ТМ77 | 1 | 13982,48 | -- | 13982 | -- | 593 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Хомут Х51 | 2 | 1389,82 | -- | 2780 | -- | 118 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Узел крепления У52 | 1 | 6005,73 | -- | 6006 | -- | 255 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП21 | 1 | 1200,30 | -- | 1200 | -- | 51 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Заземляющий проводник ЗП22 | 2,65 | 1314,02 | -- | 3482 | -- | 148 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | С121-130202-0106 в ценах IV квартала 2017 года | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0009 | 599993,93 | -- | 540 | -- | 23 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Концевой разъединитель КР-2 (2шт) | | | | | | | | |
| 80 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кронштейн КМ1 | 2 | 4002,70 | -- | 8005 | -- | 339 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,044 | 381819,66 | -- | 16800 | -- | 712 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С124-040206-0705 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 691,64 | -- | 8300 | -- | 352 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кронштейн РА1 | 2 | 10064,02 | -- | 20128 | -- | 853 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кронштейн РА2 | 2 | 5256,06 | -- | 10512 | -- | 446 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | СПРАЙС-ЛИСТ | Вал привода РА3 | 6 | 8187,33 | -- | 49124 | -- | 2083 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кронштейн РА5 | 2 | 1376,35 | -- | 2753 | -- | 117 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | СПРАЙС-ЛИСТ | Хомут Х7 | 6 | 1010,78 | -- | 6065 | -- | 257 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | СПРАЙС-ЛИСТ | Хомут Х8 | 2 | 1095,01 | -- | 2190 | -- | 93 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | СПРАЙС-ЛИСТ | Проводник ЗП1 | 9 | 1315,70 | -- | 11841 | -- | 502 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Монтаж оборудование на отпаечной опоре | | | | | | | | |
| 90 | С124-040207-3136 в ценах IV квартала 2017 года | Зажимы оперативные ответвительные SL30 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 9085,53 | -- | 27257 | -- | 1156 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | С124-040207-4315 в ценах IV квартала 2017 года | Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 24280,27 | -- | 72841 | -- | 3088 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | Детектор короткого замыкания Navigator led+flag | | | | | | | | |
| | | | 1 | 73475,40 | -- | 73475 | -- | 3115 | -- | -- |
| | | комп. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР | | | | | | | | |
| 93 | Ц13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | |
| | | | 31 | 931,89 | 127,08 | 28889 | 3939 | 1225 | 0,70 | 22 |
| | | шт. | | 579,97 | 27,80 | 17979 | 862 | -- | 0,03 | 1 |
| 94 | С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | |
| | | | 0,68098 | 196151,39 | -- | 133575 | -- | 5664 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9 прим. для 10мм | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | |
| | | | 40 | 168,48 | 13,83 | 6739 | 553 | 286 | 0,16 | 6 |
| | | м | | 132,56 | 2,78 | 5303 | 111 | -- | -- | -- |
| 96 | С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | |
| | | | 0,02464 | 199642,46 | -- | 4919 | -- | 209 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН | | | | | | | | |
| 97 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | |
| | | | 9,72 | 1137,41 | -- | 11056 | -- | 469 | 1,54 | 15 |
| | | м3 грунта | | 1137,41 | -- | 11056 | -- | -- | -- | -- |
| 98 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | | 9,72 | 652,64 | -- | 6344 | -- | 269 | 0,97 | 9 |
| | | м3 грунта | | 652,64 | -- | 6344 | -- | -- | -- | -- |
| 99 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | | | | | | | |
| | | | 58 | 174,71 | 18,33 | 10133 | 1063 | 430 | 0,14 | 8 |
| | | м | | 115,99 | 4,37 | 6728 | 253 | -- | -- | -- |
| 100 | С121-050106-1001 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | | | | | | | | |
| | | | 0,07308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ц13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | 12 | 931,89 | 127,08 | 11183 | 1525 | 474 | 0,70 | 8 |
| | | шт. | | 579,97 | 27,80 | 6960 | 334 | -- | 0,03 | -- |
| 102 | С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0948 | 196151,39 | -- | 18595 | -- | 788 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | Е11-330204-0202 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | 0,847 | 74649,89 | 36246,39 | 63228 | 30701 | 2681 | 43,70 | 37 |
| | | км линии | | 35791,61 | 12841,29 | 30315 | 10877 | -- | 15,14 | 13 |
| 104 | С123-061201-0703 в ценах IV квартала 2017 года | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 | 2,482373 | 218927,26 | -- | 543459 | -- | 23043 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 5442207 | 185585 | | | 255 |
| | | | **Тенге** | | | 201473 | 59795 | | | 59 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 856450 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12894 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 38529 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 799506 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36313 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 71421 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 964184 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38529 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4585757 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 20586 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 222739 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4222163 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 194436 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 382415 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5162609 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 267 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 222739 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6126793 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 313 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 261268 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 5442207 | 185585 | | | 255 |
| | | | **Тенге** | | | 201473 | 59795 | | | 59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 856450 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12894 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 38529 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 799506 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36313 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 71421 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 964184 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38529 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4585757 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 20586 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 222739 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4222163 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 194436 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 382415 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5162609 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 267 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 222739 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6126793 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 313 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 261268 | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 2,4%** | | | | **147043** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **6273836** | | | | |
| | | **Допзатраты при производстве работ в зимнее время 0,7%** | | | | **43917** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **6317753** | | | | |
| | | **Итого по смете со стоимостью оборудования** | | | | **6317753** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 2017 год - 70%, К=1** | | | | **6317753** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 2018 год - 30%, К=1,0599383** | | | | **378675** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **6696428** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | **803571** | | | | |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **7500000** | | | | |

**Заказчик:**

**КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Тюлькубасского района"**

**Каратаев А.**

**Инженер:**

**Инженер ТОО «Дан Строй Проект»**

**Дармен С.М.**

**Подрядчик:**

**Председатель ПК «Жасулан»**

**Алшембаев А.С.**