Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституций Казахстана, дом № 23** — **010640001556**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 80 от 12.05.2023 г.

Номер документа	Дата составления
32	04.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция тепловой сети 2 Ду 100 мм на тепловую сеть 2 Ду 250 мм в микрорайоне Береке"			услуга	1	47 680 177,99	47 680 177,99	5 108 590,50
				Итого	1	x	47 680 177,99	5 108 590,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Петропавловск-спецкоммун-строй

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Искусов Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2023

М.П.

Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», БИН 010640001556, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-18-69
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование стройки - Реконструкция тепловой сети 2 Ду 100 мм на тепловую сеть 2 Ду 250 мм в г.Петропавловска СКО

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код		Договор		финанси	правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	код	наименование	код
		80	**12.05.2023г.**			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь2023г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.4г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	47 680,17799	42571,58749	41 825,33100	41 825,33100					5 108,59050	47 680,17799

м.п. Заказчик — Руководитель Илеюсизов Е.И., БИН 010640001556
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Карабельников Е.В.., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора Ташев О.Х , БИН 040640005356, приказ №49-п
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», БИН 010640001556, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-36-02-82

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Стройка: **Реконструкция тепловой сети 2 Ду 100 мм на тепловую сеть 2 Ду 250 мм в микрорайоне Береке г.Петропавловска, СКО**

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция тепловой сети 2 Ду 100 мм на тепловую сеть 2 Ду 250 мм в микрорайоне Береке

(наименование)

Заказ 36-2022

Договор подряда № 80 от 12.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2023 г.
Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/ отопительных сетей

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 год

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
№ п/п	по смете				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 1.Локальная смета 01-01.ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.														
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ														
1	**1**	**ССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4**	**Восстановление трассы теплосети по II категории сложности**	**км**	**0,1582**		**23391,90**	--	**3701**	--	--	--	**3701**	**РК**
							--	--	--	--		--		
2	**2**	**ССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.5**	**Закрепление трассы теплосети по II категории сложности**	**км**	**0,1582**		**16517,00**	--	**2613**	--	--	--	**2613**	**РК**
							--	--	--	--		--		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1				**Тенге**					**6314**	--	--	--	**6314**	
									--	--	--	--		
Стоимость прочих работ				Тенге					**6314**					
ВСЕГО, Стоимость прочих работ				Тенге					**6314**					
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1				Тенге					**6314**					
ОТДЕЛ 2.Локальная смета 02-01.Наружные сети теплоснабжения.														
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	130	376,95	376,95	49004	49003	--	6562	60012	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	70,11	--	9114		4445		
4	2	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км (Отвозка лишнего грунта на расстояние 15 км)**	т*км	3412,5	54,00	--	184275	--		--	199017	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		14742		
5	3	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	210	318,56	318,56	66898	66897	--	8959	81925	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,25	--	12442		6068		
6	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7	2806,65	--	19647	--	--	14146	36496	РК
			НР - 72%; СП - 8%			2806,65	--	19647	--		2703		
7	9	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	80	1318,46	1318,46	105477	105477	--	52057	170136	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	903,76	--	72301		12603		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				425301	221377	--	81724	553900	
								19647	93857	--	40561		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				425301					
		Всего заработная плата		Тенге					113504				
		Транспортные расходы		Тенге				184275					
			Накладные расходы	Тенге				81724					
			Сметная прибыль	Тенге				40561					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				547586					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95	
			Сметная заработная плата	Тенге					113504				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				547586					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95	
			Сметная заработная плата	Тенге					113504				
			РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
			УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ150Х90-8(L=133,77м)										
8	11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	19,16	2812,77	1827,22	53893	35010	89	32358	93151	РК
			НР - 93%; СП - 8%			980,90	835,06	18794	16000		6900		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	12	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (М1000)	м3	19,16	5336,00	--	102238	--	102238	--	110417	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		8179		
10	13	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	27,72	12469,98	2872,52	345668	79627	136257	185305	573451	РК
			НР - 118%; СП - 8%			4681,98	983,18	129784	27254		42478		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	14	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012(Л16д-8,Л16-8-1,Л16-8,Лу16-8-1,1н)	м3	27,72	56828,00	--	1575272	--	1575272	--	1701294	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		126022		
12	20	ССЦРК8.04-08-2020 СТССЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(25885.2%=517,7)(Л16-8,Л16-8-1,Л16д-8)	м3	27,72	517,70	--	14351	--	14351	--	15499	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1148		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2091422	114637	1828207	217663	2493812	
								148578	43254	--	184727		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2091422					
		Материалы		Тенге				136346					
		Всего заработная плата		Тенге					191832				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1589623					
		Местные материалы		Тенге				102238					
			Накладные расходы	Тенге				217663					
			Сметная прибыль	Тенге				184727					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2493812					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133	
			Сметная заработная плата	Тенге					191832				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2493812					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133	
			Сметная заработная плата	Тенге					191832				
			РАЗДЕЛ 3.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
			НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
13	60	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый полнопроходной СТ273х7/400-ШПУ-ОЦ-Балломакс-ШП,А=653мм	шт	2	6824329,46	--	13648659	--	13648659	--	14740552	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1091893		
14	62	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление СТ530х7/710-273х7/400-ШПУ-ОЦ с накладкой т.7мм,В=80мм,l=1235мм,L=1170мм	шт	1	1289398,21	--	1289398	--	1289398	--	1392550	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		103152		
15	63	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление СТ530х7/710-273х7/400-ШПУ-ОЦ с накладкой т.7мм,В=80мм,l=2195мм,L=1170мм	шт	1	1326019,64	--	1326020	--	1326020	--	1432102	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		106082		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	65	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод нестандартный СТ273х7/400-90-ППУ-ОЦ	шт	2	223236,61	--	446473	--	446473	--	482191	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		35718		
17	66	С1241-408-0113 241-408-0113 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 500 мм	комплект	10	34428,00	--	344280	--	344280	--	371822	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		27542		
			ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
18	72	С1241-402-0121 241-402-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	260	58311,00	--	15160860	--	15160860	--	16373729	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1212869		
19	74	С1241-402-0119 241-402-0119 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	6	39571,00	--	237426	--	237426	--	256420	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		18994		
20	82	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление Ст273х7.0-57х3-1-ППУ-ПЭ с накладкой т.4мм,В=30мм,l=780мм,L=860мм	шт	1	122675,00	--	122675	--	122675	--	132489	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		9814		
21	83	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление нестандартное Ст273х7.0-57х3-1-ППУ-ПЭ с накладкой т.4мм,В=30мм,l=1430мм,L=860мм	шт	1	125367,86	--	125368	--	125368	--	135397	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		10029		
22	84	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление Ст273х7.0-108х4-1-ППУ-ПЭ с накладкой т.4мм,В=34мм,l=840мм,L=920мм	шт	1	163825,89	--	163826	--	163826	--	176932	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		13106		
23	85	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление Ст273х7.0-108х4-1-ППУ-ПЭ с накладкой т.4мм,В=34мм,l=1490мм,L=920мм	шт	1	169453,57	--	169454	--	169454	--	183010	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		13556		
24	86	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход Ст273х7-219х6-1-ППУ-ПЭ дл.0,84м	шт	2	147289,29	--	294579	--	294579	--	318145	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		23566		
25	87	С1241-413-0111 241-413-0111 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	2	45666,00	--	91332	--	91332	--	98639	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		7307		
26	88	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-КВ	шт	2	140628,57	--	281257	--	281257	--	303758	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		22501		
27	89	С1241-408-0111 241-408-0111 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	78	24512,00	--	1911936	--	1911936	--	2064891	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		152955		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	**90**	**С1241-408-0110 241-408-0110 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм**	**комплект**	**6**	**19073,00**	**--**	**114438**	**--**	**114438**	**--**	**123593**	РК
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9155**		
29	**91**	**С1241-408-0101 241-408-0101 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм**	**комплект**	**2**	**5096,00**	**--**	**10192**	**--**	**10192**	**--**	**11007**	РК
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**815**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**35738173**	**--**	**35738173**	**--**	**38597227**	
								--	**--**	**--**	**2859054**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17959041**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17959041**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1436724**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19395765**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17779132**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17779132**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1422330**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19201462**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**38597227**					
			РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
30	**113**	**Е11-240108-0104 1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 КО=0,6**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная (демонтаж)**	**км труб**	**0,16**	**594338,23**	**203524,62**	**95094**	**32564**	**--**	**71936**	**180392**	РК
			НР - 99%; СП - 8%			**390813,61**	**63326,54**	**62530**	**10132**		**13362**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**95094**	**32564**	**--**	**71936**	**180392**	
								62530	**10132**	**--**	**13362**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**95094**					
		Всего заработная плата		Тенге					**72662**				
			Накладные расходы	Тенге				**71936**					
			Сметная прибыль	Тенге				**13362**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180392**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**72662**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**180392**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**72662**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**38349990**	**368578**	**37566380**	**371323**	**41819017**	
								230755	**147243**	**--**	**3097704**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20570858**					
		Материалы		Тенге				**136346**					
		Всего заработная плата		Тенге					**377998**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19548664**					
		Местные материалы		Тенге				**102238**					
		Транспортные расходы		Тенге				**184275**					
			Накладные расходы	Тенге				**371323**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1675374**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22617555**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**271**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					377998				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17779132					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17779132					
			Сметная прибыль	Тенге				1422330					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19201462					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				41819017					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271	
			Сметная заработная плата	Тенге					377998				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41825331**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				230755					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					368578				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					147243				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37566380			
			- Перевозка грузов	Тенге				184275					
			- Прочие затраты	Тенге				6314					
			- Накладные расходы	Тенге							371323		
			- Сметная прибыль	Тенге							3097704		

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=63635341,5/62519849	**тенге**	**42 571 587,49**
НДС 12%	**тенге**	**5 108 590,50**
ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**47 680 177,99**

Сдал
ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Принял
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», БИН 010640001556
(наименование организации, БИН)

Руководитель Илеюсизов Е.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Азия-Серт"
м.п.

Эксперт технического надзора Ташев О.Х , БИН 040640005356, приказ №49-п от 7.09.2023 г., квалификационный аттестат KZ01VJE00031607 от 20.10.2017г. , KZ10VJE00030766 от 25.09.2017г., KZ56VJE00044294 от 5.02.2019г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО " Севгражданпроект"
м.п.

Главный инженер проекта Хуснутдинов Р.К. , Лицензия № 12013109 от 31.08.2012г., БИН 980340001576 ,Приказ № 17-л/с от 01.07.2023г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)