*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23 | 010640001556 |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19 | 960540001004 |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор № 80 от 12.05.2023 г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 36 | 27.10.2023 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | За выполненные работы по объекту : "Реконструкция тепловой сети 2 Ду 100 мм на тепловую сеть 2 Ду 250 мм в микрорайоне Береке" | | | услуга | 1 | 23 591 404,49 | 23 591 404,49 | 2 527 650,48 |
| | | | | Итого | 1 | x | 23 591 404,49 | 2 527 650,48 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карабельников Е.В.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2023

М.П.

*Приложение 4-1 к*
*Правилам организации деятельности и осуществления*
*функций заказчика (застройщика)*

**Заказчик:** КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»,
БИН 010640001556, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-18-69
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование стройки -** Реконструкция тепловой сети 2 Ду 100 мм на тепловую сеть 2 Ду 250 мм в г.Петропавловска СКО

**Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за октябрь 2023 года**

| Код | Код | Договор | | финанси | правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | код | наименование | код |
| | | **80** | **12.05.2023г.** | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь 2023г. ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.4г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 71 271,58248 | 21063,75401 | 62 519,84900 | 20 694,51800 | | | | | 2 527,65048 | 23 591,40449 |
| | | | | | | | | | | |

м.п. Заказчик Руководитель Илеюсизов Е.И., БИН 010640001556
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Директор Карабельников Е.В.., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт"
Эксперт технического надзора Ташев О.Х , БИН 040640005356, приказ №49-п от 7.09.2023 г., квалификационный аттестат KZ01VJE00031607 от 20.10.2017г. , KZ10VJE00030766 от 25.09.2017г., KZ56VJE00044294 от 5.02.2019г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

**Заказчик:** КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», БИН 010640001556, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-36-02-82

**Подрядчик:** ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

**Стройка:** **Реконструкция тепловой сети 2 Ду 100 мм на тепловую сеть 2 Ду 250 мм в микрорайоне Береке г.Петропавловска, СКО**

(наименование, адрес)

**Объект:** Реконструкция тепловой сети 2 Ду 100 мм на тепловую сеть 2 Ду 250 мм в микрорайоне Береке

(наименование)

**Заказ** 8155

**Договор подряда** № 80 от 12.05.2023 года

**Акт приемки выполненных работ № 2**
**за октябрь месяц 2023 г.**
Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/ отопительных сетей

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 год

| Номер | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна-происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| № п/п | по смете | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-01.Нарудные сети теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10** | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **174,862** | | **376,95** | **376,95** | **65914** | **65915** | **--** | **8827** | **80720** | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | **70,11** | -- | **12260** | | **5979** | | |
| **2** | **2** | **С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км (Отвозка лишнего грунта на расстояние 15 км)** | **т·км** | **1260,525** | | **54,00** | **--** | **68068** | **--** | | **--** | **73513** | |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | **5445** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Е11-010101-0338<br>1101-0101-0338<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | м3 грунта | 309,88 | 318,56 | 318,56 | 98715 | 98715 | -- | 13219 | 120889 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 59,25 | -- | 18360 | | 8955 | | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 8,58 | 2806,65 | -- | 24081 | -- | -- | 17338 | 44733 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2806,65 | -- | 24081 | -- | | 3314 | | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 529,72 | 36,51 | 36,51 | 19340 | 19340 | -- | 5523 | 26852 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,48 | -- | 7670 | | 1989 | | |
| 6 | 6 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 529,72 | 175,61 | 80,46 | 93024 | 42621 | -- | 51336 | 155909 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 95,15 | 39,45 | 50403 | 20897 | | 11549 | | |
| 7 | 7 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 5,74 | 888,54 | -- | 5100 | -- | -- | 3672 | 9474 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 888,54 | -- | 5100 | -- | | 702 | | |
| 8 | 8 | Е11-010205-1001<br>1101-0205-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые** | м2 креплений | 74,4 | 679,51 | 28,88 | 50556 | 2149 | 24072 | 18201 | 74257 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 327,08 | 12,69 | 24335 | 944 | | 5501 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Е11-010205-1201<br>1101-0205-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи. Водоотлив** | м3 мокрого грунта | 225,3624 | 1318,46 | 1318,46 | 297131 | 297132 | -- | 146645 | 479278 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 903,76 | -- | 203674 | | 35502 | | |
| 10 | 10 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 145,02 | 3218,60 | 180,32 | 466761 | 26150 | 269911 | 176545 | 694770 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1177,08 | 52,60 | 170700 | 7628 | | 51465 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1188690** | **552022** | **293983** | **441304** | **1760395** | |
| | | | | | | | | **274619** | **271433** | -- | **130401** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1188690** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **293983** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **546052** | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **68068** | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **441306** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **130401** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1760397** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **481** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **546052** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1760395** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **481** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **546052** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ150Х90-8(L=133,77м)** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | E11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 1,89 | 2812,77 | 1827,22 | 5316 | 3453 | 9 | 3192 | 9189 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 980,90 | 835,06 | 1854 | 1578 | | 681 | | |
| 12 | 12 | С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (М1000)** | м3 | 1,89 | 5336,00 | -- | 10085 | -- | 10085 | -- | 10892 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 807 | | |
| 13 | 13 | E11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** | м3 сборных конструкций | 32,12 | 12469,98 | 2872,52 | 400536 | 92266 | 157885 | 214719 | 664475 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4681,98 | 983,18 | 150385 | 31580 | | 49220 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015 | **Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012(Л16д-8,Л16-8-1,Л16-8,Лу16-8-1,1н)** | м3 | 8,6 | 56828,00 | -- | 488721 | -- | 488721 | -- | 527819 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39098 | | |
| 15 | 15 | С1225-203-0703 225-203-0703 РСНБ РК 2015 | **Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92** | шт. | 13 | 19270,00 | -- | 250510 | -- | 250510 | -- | 270551 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20041 | | |
| 16 | 16 | С1225-203-0704 225-203-0704 РСНБ РК 2015 | **Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92** | шт. | 2 | 26429,00 | -- | 52858 | -- | 52858 | -- | 57087 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4229 | | |
| 17 | 17 | С1225-203-0705 225-203-0705 РСНБ РК 2015 | **Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92** | шт. | 1 | 34440,00 | -- | 34440 | -- | 34440 | -- | 37195 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2755 | | |
| 18 | 18 | С1225-202-1206 225-202-1206 РСНБ РК 2015 | **Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П15-8(П15-8,П15д-8,П18д-8,П21д-8)** | шт. | 63 | 19030,00 | -- | 1198890 | -- | 1198890 | -- | 1294801 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95911 | | |
| 19 | 19 | СЦРК8.04-08-2020 СТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | **Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В22.5(28329.1%=283,29)(Лу16-8-1,1н,Б3-Б5,П15-8;П21д-8)** | м3 | 32,28 | 283,29 | -- | 9145 | -- | 9145 | -- | 9877 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | | |
| 20 | 21 | СЦРК8.04-08-2020 СТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | м3 | 59,84 | 270,00 | -- | 16157 | -- | 16157 | -- | 17450 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1293 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство (защитный слой по перекрытию бетон кл.В3.5 сульфатостойкий) | м3 подстилающего слоя | 5,08 | 28500,35 | 7,20 | 144782 | 37 | 123289 | 20169 | 178147 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4223,64 | -- | 21456 | -- | | 13196 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22 | 23 | С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В3.5 | м3 | 5,08 | 413,58 | -- | 2101 | -- | 2101 | -- | 2269 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | | |
| 23 | 24 | Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные (монолитные заделки из бетона В15 F75 W4 сульфатостойкий). Устройство | м3 | 2,84 | 34701,38 | 1389,42 | 98552 | 3946 | 84339 | 10228 | 117482 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3615,24 | 342,34 | 10267 | 972 | | 8702 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24 | 25 | Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М14) | т | 0,0064 | 959988,55 | 1454,55 | 6144 | 9 | 4385 | 1596 | 8359 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 273438,00 | 637,53 | 1750 | 4 | | 619 | | |
| | | | ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1 (1шт) (АСТ7) | | | | | | | | | | |
| 25 | 26 | Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (ДК д.1000мм) | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,12 | 50493,63 | 10092,86 | 56553 | 11304 | 22987 | 26756 | 89973 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 19877,00 | 4253,39 | 22262 | 4764 | | 6665 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26 | 27 | С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 2 | 3341,00 | -- | 6682 | -- | 6682 | -- | 7217 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 535 | | |
| 27 | 28 | С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 | шт. | 3 | 14071,00 | -- | 42213 | -- | 42213 | -- | 45590 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3377 | | |
| 28 | 29 | С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | шт. | 1 | 14515,00 | -- | 14515 | -- | 14515 | -- | 15676 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1161 | | |
| 29 | 30 | С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 | шт. | 1 | 15031,00 | -- | 15031 | -- | 15031 | -- | 16233 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1202 | | |
| 30 | 31 | С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 4431,00 | -- | 4431 | -- | 4431 | -- | 4785 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 32 | СЦРК8.04-08-2020 СТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 1,12 | 270,00 | -- | 302 | -- | 302 | -- | 326 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | | |
| 32 | 33 | ССЦРК8.04-08-2020 СТССЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(25885.2%=517,7) | м3 | 1,12 | 517,70 | -- | 580 | -- | 580 | -- | 626 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | | |
| 33 | 34 | С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 30272,00 | -- | 30272 | -- | 30272 | -- | 32694 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2422 | | |
| 34 | 35 | С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | кг | 2,72 | 347,00 | -- | 944 | -- | 944 | -- | 1020 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76 | | |
| 35 | 36 | С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-7) | т | 0,03 | 887579,00 | -- | 26627 | -- | 26627 | -- | 28757 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2130 | | |
| 36 | 37 | Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01812 | 959988,55 | 1454,55 | 17395 | 27 | 12413 | 4519 | 23667 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 273438,00 | 637,53 | 4955 | 12 | | 1753 | | |
| 37 | 38 | Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм) | м2 поверхности | 4,7 | 1869,54 | 4,31 | 8787 | 21 | 8128 | 599 | 10136 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 135,73 | 1,22 | 638 | 6 | | 751 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | | |
| 38 | 39 | Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство(М1000 фр.20-40) | м2 покрытия | 1,82 | 1387,77 | 158,59 | 2526 | 289 | 1691 | 684 | 3466 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 300,10 | 47,70 | 546 | 87 | | 257 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ СК1 (1шт) (АСТ-8) | | | | | | | | | | |
| 39 | 42 | Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,59 | 15051,48 | 7874,23 | 8880 | 4646 | 287 | 6733 | 16862 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6689,15 | 2981,41 | 3947 | 1759 | | 1249 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40 | 43 | С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 1 | 4431,00 | -- | 4431 | -- | 4431 | -- | 4785 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 354 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 44 | С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 7 | 3341,00 | -- | 23387 | -- | 23387 | -- | 25258 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1871 | | |
| 42 | 45 | ССЦРК8.04-08-2020 СТССЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(25885.2%=517,7) | м3 | 0,37 | 517,70 | -- | 192 | -- | 192 | -- | 207 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | | |
| 43 | 46 | С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2015 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6 (ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм) | шт. | 1 | 73287,00 | -- | 73287 | -- | 73287 | -- | 79150 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5863 | | |
| 44 | 47 | СЦРК8.04-08-2020 СТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 0,59 | 270,00 | -- | 159 | -- | 159 | -- | 172 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | | |
| 45 | 48 | Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка ("Т") | шт. | 1 | 32323,69 | 222,60 | 32324 | 222 | 30423 | 1767 | 36818 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1679,42 | 105,21 | 1679 | 105 | | 2727 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | | |
| 46 | 49 | Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство(М1000 фр.20-40) | м2 покрытия | 3,39 | 1387,77 | 158,59 | 4705 | 538 | 3150 | 1273 | 6457 | |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 300,10 | 47,70 | 1017 | 162 | | 478 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА СО1 (1шт) | | | | | | | | | | |
| 47 | 52 | Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,4 | 2812,77 | 1827,22 | 1125 | 731 | 2 | 676 | 1945 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 980,90 | 835,06 | 392 | 334 | | 144 | | |
| 48 | 53 | С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,4 | 5336,00 | -- | 2134 | -- | 2134 | -- | 2305 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | | |
| 49 | 54 | Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | 2379,43 | 1046,29 | 4759 | 2092 | 1620 | 1907 | 7200 | |
| | | | НР - 118%; СП - 8% | | | 523,48 | 284,72 | 1047 | 569 | | 533 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 50 | 55 | С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 0,53 | 37745,00 | -- | 20005 | -- | 20005 | -- | 21605 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1600 | | |
| 51 | 56 | СЦРК8.04-08-2020 СТСЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.21-04 тб.10 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 0,53 | 270,00 | -- | 143 | -- | 143 | -- | 154 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11 | | |
| 52 | 57 | ССЦРК8.04-08-2020 СТССЦРК8.04-08-2020 т.ч.р.2104 тб.5п.1.1 | **Надбавка по морозостойкости F75 к бетону кл.В7,5(23106.1%=231,06)** | м3 | 0,53 | 231,06 | -- | 122 | -- | 122 | -- | 132 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | | |
| 53 | 58 | Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,0028 | 959988,55 | 1454,55 | 2688 | 4 | 1918 | 698 | 3657 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 273438,00 | 637,53 | 766 | 2 | | 271 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 3123434 | 119585 | 2780890 | 295516 | 3692465 | |
| | | | | | | | | 222961 | 41934 | -- | 273515 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3123436 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 452527 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 264895 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 573364 | | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 1755000 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 295516 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 273515 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3692465 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 188 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264895 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3692467 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 188 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264895 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА | | | | | | | | | | |
| 54 | 59 | Е11-240108-0308 1124-0108-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | **Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка** | шт. | 2 | 54525,62 | 20936,26 | 109051 | 41872 | 2596 | 76113 | 199977 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 32291,68 | 6149,09 | 64583 | 12298 | | 14813 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 55 | 61 | Е11-240108-0217 1124-0108-0217 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | **Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка** | шт. | 6 | 17122,96 | 4401,28 | 102738 | 26407 | 3900 | 79412 | 196722 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12071,78 | 1297,24 | 72431 | 7783 | | 14572 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56 | 64 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | **Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст273х7/400-ППУ-ОЦ-ДТ** | шт | 2 | 106750,89 | -- | 213502 | -- | 213502 | -- | 230582 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17080 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 67 | С1241-408-0206 241-408-0206 РСНБ РК 2015 | **Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм** | комплект | 4 | 63046,00 | -- | 252184 | -- | 252184 | -- | 272359 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20175 | | |
| 58 | 68 | Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | **Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка** | кг изделия | 55 | 83,46 | 3,17 | 4590 | 175 | 339 | 4028 | 9308 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 74,11 | 0,63 | 4076 | 35 | | 689 | | |
| 59 | 69 | С1241-412-0111 241-412-0111 РСНБ РК 2015 | **Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм** | шт. | 2 | 14019,00 | -- | 28038 | -- | 28038 | -- | 30281 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2243 | | |
| | | | ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА | | | | | | | | | | |
| 60 | 70 | Е11-240108-0108 1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | **Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная (в канале)** | км труб | 0,1536 | 2041646,21 | 786040,04 | 313597 | 120735 | 8426 | 217810 | 573919 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1200757,83 | 231596,96 | 184436 | 35573 | | 42513 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 61 | 71 | Е11-240108-0108 1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | **Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная** | км труб | 0,042 | 2041646,21 | 786040,04 | 85749 | 33014 | 2303 | 59557 | 156931 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1200757,83 | 231596,96 | 50432 | 9727 | | 11625 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 62 | 72 | С1241-402-0121 241-402-0121 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм** | м | 19 | 58311,00 | -- | 1107909 | -- | 1107909 | -- | 1196542 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88633 | | |
| 63 | 73 | Е11-240108-0107 1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | **Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная** | км труб | 0,006 | 1657923,55 | 607136,94 | 9948 | 3642 | 267 | 7059 | 18368 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1006502,20 | 181897,89 | 6039 | 1091 | | 1361 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 64 | 75 | Е11-250210-0205 1125-0210-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Трубопроводы диаметром 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)** | км трубопровода | 0,279 | 1031815,27 | 849688,24 | 287876 | 237063 | 5347 | 85473 | 403217 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 162960,00 | 173694,40 | 45466 | 48461 | | 29868 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 76 | Е11-250210-0204<br>1125-0210-0204<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)** | км трубопровода | 0,006 | 927736,24 | 759955,48 | 5566 | 4560 | 116 | 1659 | 7803 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 148410,00 | 155460,40 | 890 | 933 | | 578 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 66 | 77 | Е11-220701-0107<br>1122-0701-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,279 | 182926,27 | -- | 51036 | -- | 25730 | 25053 | 82176 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 90701,80 | -- | 25306 | -- | | 6087 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 67 | 78 | Е11-220701-0106<br>1122-0701-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,006 | 136343,89 | -- | 818 | -- | 352 | 462 | 1382 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 77744,40 | -- | 466 | -- | | 102 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 68 | 79 | Е11-240108-0301<br>1124-0108-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | **Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка** | шт. | 2 | 15983,18 | 4060,85 | 31966 | 8122 | 465 | 25773 | 62358 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 11689,53 | 1326,95 | 23379 | 2654 | | 4619 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 69 | 80 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | **Кран шаровый неполнопроходной с МЗИ СТ57х3-1-ППУ-ПЭ-Балломакс-НП МЗИ200,А=2000мм** | | 2 | 201429,46 | -- | 402859 | -- | 402859 | -- | 435088 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32229 | | |
| 70 | 81 | Е11-240108-0208<br>1124-0108-0208<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | **Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка** | шт. | 10 | 41557,78 | 13197,65 | 415578 | 131976 | 12978 | 306369 | 779703 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 27062,45 | 3883,93 | 270624 | 38839 | | 57756 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 71 | 92 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | **Маты полиэтиленовые 2000х1200х15** | шт | 35 | 34899,11 | -- | 1221469 | -- | 1221469 | -- | 1319187 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 97718 | | |
| 72 | 93 | Е11-290174-0102<br>1129-0174-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка** | гильза | 2 | 1218,00 | 0,82 | 2436 | 2 | 12 | 2665 | 5509 | |
| | | | *НР - 110%; СП - 8%* | | | 1211,14 | -- | 2422 | -- | | 408 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 73 | 94 | С1241-102-0220<br>241-102-0220 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм** | м | 0,5 | 9096,00 | -- | 4548 | -- | 4548 | -- | 4912 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | | |
| 74 | 95 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | м трубы, уложенной в футляре | 0,5 | 1432,82 | 8,54 | 716 | 4 | 78 | 629 | 1453 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1268,53 | 2,56 | 634 | 1 | | 108 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 96 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,2 | **Концы футляра диаметром 800 мм (д.159мм). Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **2** | **6656,91** | **640,59** | **13314** | **1281** | **7699** | **4320** | **19045** | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **2166,89** | **15,03** | **4334** | **30** | | **1411** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 76 | 97 | Ц13-121001-0612<br>1312-1001-0612<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 530 мм. Присоединение к действующей магистрали** | **присоединение(врезка)** | **4** | **83743,18** | **1341,60** | **334973** | **5366** | **5031** | **197991** | **575601** | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **81144,00** | **--** | **324576** | **--** | | **42637** | | |
| 77 | 98 | Ц13-121001-0507<br>1312-1001-0507<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали (д.200мм)** | **врезка** | **2** | **38282,82** | **511,18** | **76566** | **1022** | **1456** | **45194** | **131500** | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **37044,00** | **--** | **74088** | **--** | | **9741** | | |
| 78 | 99 | Ц13-121001-0504<br>1312-1001-0504<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали (д.100мм)** | **врезка** | **2** | **17336,73** | **184,24** | **34673** | **368** | **765** | **20459** | **59543** | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **16770,00** | **--** | **33540** | **--** | | **4411** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **5111700** | **615609** | **3308369** | **1160026** | **6773466** | |
| | | | | | | | | **1187722** | **157425** | **--** | **501741** | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **446212** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **7250** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **432204** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **263644** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **56789** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **766645** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **246** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **432204** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3270331** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **70256** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **906410** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1842378** | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **889689** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **332804** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4492824** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **537** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **906410** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1392721** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **340** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4111** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1388131** | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **202** | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4028** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **111740** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1508489** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4111** | | | | |
| | | Стоимость горнопроходческих работ | | Тенге | | | | **2436** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **12** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2422** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2665** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **408** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ | | Тенге | | | | 5509 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2422 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6773467 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 788 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1345147 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ** | | | | | | | | | | | | | |
| **79** | **107** | **Е11-240108-0504 1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля** | **терминал** | **2** | **783,84** | **0,64** | **1568** | **2** | **21** | **1530** | **3345** | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **772,28** | **0,30** | **1545** | **1** | | **248** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **80** | **108** | **С1245-403-0207 245-403-0207 РСНБ РК 2015** | **Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш** | **шт.** | **2** | **16795,00** | **--** | **33590** | **--** | **33590** | **--** | **36277** | |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2687** | | |
| **81** | **109** | **Е11-240108-0506 1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК** | **комплект** | **2** | **6719,28** | **62,07** | **13439** | **125** | **10215** | **3068** | **17828** | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1549,29** | **0,30** | **3099** | **1** | | **1321** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **82** | **110** | **Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж** | **ковер** | **2** | **32285,57** | **698,33** | **64571** | **1397** | **56962** | **6803** | **77084** | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **3105,88** | **330,06** | **6212** | **660** | | **5710** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **83** | **111** | **Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | **м** | **6** | **773,96** | **91,49** | **4644** | **549** | **603** | **2658** | **7886** | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **582,00** | **33,21** | **3492** | **199** | | **584** | | |
| **84** | **112** | **С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм** | **м** | **6** | **2528,00** | **--** | **15168** | **--** | **15168** | **--** | **16381** | |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1213** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **132980** | **2073** | **116559** | **14059** | **158801** | |
| | | | | | | | | **14348** | **861** | **--** | **11763** | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **19812** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **603** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3691** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **15168** | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2658** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1797** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **24267** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3691 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 79578 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | Тенге | | | | 67201 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11518 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11401 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7279 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 98258 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11518 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 33590 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 33590 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2687 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 36277 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 158802 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15209 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| **85** | **113** | **Е11-240108-0104 1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 КО=0,6** | **Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная (демонтаж)** | **км труб** | **0,1308** | **594338,23** | **203524,62** | **77739** | **26621** | **--** | **58808** | **147470** | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **390813,61** | **63326,54** | **51118** | **8283** | | **10924** | | |
| **86** | **114** | **С3414-103-0101 414-103-0101 РСНБ РК 2015** | **Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка** | **т** | **4,062476** | **796,00** | **--** | **3234** | **--** | | **--** | **3493** | |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **259** | | |
| **87** | **115** | **С3412-101-0107 412-101-0107 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км** | **т·км** | **28,437332** | **61,00** | **--** | **1735** | **--** | | **--** | **1874** | |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **139** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **82708** | **26621** | **--** | **58808** | **152837** | |
| | | | | | | | | **51118** | **8283** | **--** | **11322** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 82708 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 59401 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 4968 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 58808 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11322 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 152838 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 59401 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 152838 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 59401 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **9639514** | **1315910** | **6499801** | **1969715** | **12537965** | |
| | | | | | | | | **1750768** | **479936** | **--** | **928742** | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 466024 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 7853 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 435895 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 15168 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 266302 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 58586 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 790912 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 248 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 435895 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7744743 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 883967 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1788276 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2415742 | | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 1755000 | | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 73037 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1696720 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 755321 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10196784 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1249 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1788276 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1426311 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 340 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4111 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1421721 | | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 202 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4028 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 114427 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1544766 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4111 | | | | |
| | | Стоимость горнопроходческих работ | | Тенге | | | | 2436 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 12 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2422 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2665 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 408 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ | | Тенге | | | | 5509 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2422 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 12537971 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1502 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2230704 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 2. Протокол замены №1.(включаемые объемы работ)** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.Строительная часть** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1 (1шт) (АСТ7)** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | | |
| **88** | **42** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **0,182** | **30024,23** | **7,20** | **5464** | **1** | **4694** | **723** | **6682** | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **4223,64** | **--** | **769** | **--** | | **495** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ СК1 (1шт) (АСТ-8)** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | | |
| **89** | **43** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **0,339** | **30024,23** | **7,20** | **10178** | **2** | **8744** | **1346** | **12446** | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **4223,64** | **--** | **1432** | **--** | | **922** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **15642** | **3** | **13438** | **2069** | **19128** | |
| | | | | | | | | **2201** | -- | -- | **1417** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **15642** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **13438** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2201** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2069** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1417** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **19128** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2201** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **19128** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2201** | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА** | | | | | | | | | | |
| **90** | **44** | **Е11-240108-0108 1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21** | **Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная** | **км труб** | **0,0488** | **2041646,21** | **786040,04** | **99632** | **38359** | **2676** | **69200** | **182339** | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1200757,83** | **231596,96** | **58597** | **11302** | | **13507** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **91** | **45** | **Е11-240108-0217 1124-0108-0217 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21** | **Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка** | **шт.** | **18** | **17122,96** | **4401,28** | **308213** | **79223** | **11698** | **238236** | **590165** | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **12071,78** | **1297,24** | **217292** | **23350** | | **43716** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **92** | **46** | **С1241-405-0111 241-405-0111 РСНБ РК 2015** | **Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм** | **шт.** | **18** | **129911,00** | -- | **2338398** | -- | **2338398** | -- | **2525470** | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **187072** | | |
| | | | **Прокладка методом ГНБ футляров 2Д530 мм=17,3м** | | | | | | | | | | |
| **93** | **47** | **Е11-221401-1002 1122-1401-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20** | **Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж** | **установка** | **1** | **19913,35** | **18261,85** | **19913** | **18262** | -- | **3098** | **24852** | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1651,50** | **1477,84** | **1652** | **1478** | | **1841** | | |
| **94** | **48** | **Е11-221401-1203 1122-1401-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22** | **Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** | **м** | **34,6** | **62613,95** | **23164,28** | **2166443** | **801484** | **1259314** | **220358** | **2577745** | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **3053,32** | **3379,75** | **105645** | **116939** | | **190944** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 49 | С1241-102-0256 241-102-0256 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм** | м | 34,6 | 51610,00 | -- | 1785706 | -- | 1785706 | -- | 1928562 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 142856 | | |
| 96 | 50 | Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр** | м трубы, уложенной в футляре | 34,6 | 1784,83 | 12,62 | 61755 | 436 | 14152 | 46835 | 117277 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1363,22 | 4,06 | 47167 | 140 | | 8687 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 97 | 51 | Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,66 | **Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** | футляр | 4 | 21967,79 | 2113,95 | 87871 | 8455 | 50813 | 28513 | 125695 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 7150,73 | 49,60 | 28603 | 198 | | 9311 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 98 | 52 | Е11-131001-0502 1113-1001-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | **Поверхности металлические. Гидроизоляция резиновой краской** | м2 поверхности | 49,9 | 977,95 | 215,67 | 48800 | 10762 | 27540 | 11679 | 65317 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 210,39 | 128,81 | 10498 | 6428 | | 4838 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 6916731 | 956981 | 5490297 | 617919 | 8137422 | |
| | | | | | | | | 469454 | 159835 | -- | 602772 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2792627 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1366191 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 629289 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 617919 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 272844 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3683390 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 376 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 629289 | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 4124104 | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 4124104 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 329928 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 4454032 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 8137422 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 376 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 629289 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 6932373 | 956984 | 5503735 | 619988 | 8156550 | |
| | | | | | | | | 471655 | 159835 | -- | 604189 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2808269 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1379629 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 631490 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 619988 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 274261 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3702518 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 378 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 631490 | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 4124104 | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 4124104 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 329928 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 4454032 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8156550 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 378 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 378 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 631490 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 20694518 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2222423 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2272894 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 639771 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 12003536 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 73037 | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2589703 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1532931 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=63635341,5/62519849** | **тенге** | **21 063 754,01** |
| **НДС 12%** | **тенге** | **2 527 650,48** |
| **ВСЕГО по АКТУ** | **тенге** | **23 591 404,49** |

**Сдал**
ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

**Принял**
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»,
БИН 010640001556
(наименование организации, БИН)

Руководитель Илеюсизов Е.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
м.п. ТОО "Азия-Серт"

Эксперт технического надзора Ташев О.Х , БИН 040640005356, приказ №49-п от 7.09.2023 г., квалификационный аттестат KZ01VJE00031607 от 20.10.2017г. , KZ10VJE00030766 от 25.09.2017г., KZ56VJE00044294 от 5.02.2019г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
м.п. ТОО " Севгражданпроект"

Главный инженер проекта Хуснутдинов Р.К. , Лицензия № 12013109 от 31.08.2012г., БИН 980340001576 ,Приказ № 17-л/с от 01.07.2023г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)