Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска",Костанайская область, г.Лисаковск, Мира, 31**	**060140004323**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78**	**100340007781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №117 от 10.07.2023г.

Номер документа	Дата составления
70	14.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 №2 в г. Лисаковск Костанайской области			Услуга	1	13 990 259,25	13 990 259,25	1 498 956,35
				Итого	1	x	13 990 259,25	1 498 956,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мухамедгалиева Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Турсунов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска", БИН
Подрядчик: ТОО «Изомир»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водогрейного котла

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 117	2023-06-19				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 №2 в г. Лисаковск Костанайской области	759 263 171,18	12 491 302,90							1 498 956,35	13 990 259,25

Подрядчик:
ТОО «Изомир» БИН 100340001781
Заказчик:
Директор _____ **Мухамедгалиева Р.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Руководитель _____ **Турсунов А. Т.**

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586 _____ Габбасов А. К. ИИН 941008351452, аттестат №KZ53VJE00063554

Инженер авторского надзора ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» БИН 041040002273_____ Вотчалов С.И.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска", БИН 060140004323, Костанайская область, г.Лисаковск, Мира, 31 Тел. 87143340296

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Изомир», БИН 100340007781, Костанайская область, город Костанай, улица Дорожников, д. 16, Тел. 8-777-508-88-60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 в г. Лисаковске Костанайской области.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 117 от от 2023-06-19

Акт выполненных работ №10

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 обмуровочные работы-дополнительно работы

Составлен (а) в текущих ценах на от 2023-06-19

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы (лист АС-2)										
1	1	Е11-452201-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Кладка ошлаковавшаяся из огнеупорных изделий. Разборка (диатомитовый кирпич. конвективная часть)	м^3 кладки	4,56	41445,18	24675,19	188990	112519	0	79306	289760	
						16769,99	7385,03	76471	33676		21464		
2	2	Е11-452201-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Кладка ошлаковавшаяся из огнеупорных изделий. Разборка (шамотный кирпич, холодная воронка, под, ввода коллекторов)	м^3 кладки	5,28	41445,18	24675,19	218831	130285	0	91828	335512	
						16769,99	7385,03	88546	38993		24853		
3	3	Е11-090306-0103 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 09 табл.3 п.3,5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м^2	202,35	558,81	21,44	113075	4338	0	79602	208092	
						537,37	9,01	108737	1823		15415		
4	4	Е11-450601-0301 Кзтр и Кэм=1,11 4	Экраны. Обмуровка жаростойким бетоном. Толщина слоя до 20 мм. Разборка. демонтаж.	м^3 бетона	9,6	44446,13	11496,71	426683	110369	0	274354	757120	
						32949,42	6742,96	316315	64733		56083		
5	5	Е11-450601-1001 Кзтр и Кэм=1,11 4	Котлы. Уплотнительная обмазка поверхности раствором огнеупорным(асбестовым). Разборка. демонтаж.	м^2 покрываемой поверхности	269	1080,39	113,85	290625	30625	0	196424	526014	
						966,54	47,63	259999	12812		38965		
6	6	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11 4	Поверхности плоские и криволинейные. Разборка изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	22,7	12191,99	902,67	276758	20491	0	191189	505383	
						11289,32	408,5	256268	9273		37436		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы (лист АС-2)									2621880	
			Раздел: 2. Обмуровочные работы										
7	7	Е11-450601-0201 Кзтр и Кэм=1,11 т.ч. п.3.12 К=1,15; к=1,25	Стены экранированные и неэкранированные. Обмуровка кирпичом диатомитовым	м^3 кладки	4,56	119448,16	26888,9	544684	122613	311023	115891	713421	
						24352,5	10945,65	111047	49912		52846		
8	8	Е11-451001-0103 Кзтр и Кэм=1,11 т.ч. п.3.12 К=1,15; к=1,25	Стены прямые, массивы, поды и выстилки. Кладка из шамотных изделий. Категория кладки III		3,78	85350,24	23953,78	322624	90546	82117	133598	492720	

				$м^3$ кладки		39672,47	9415,52	149962	35591		36498		
9	9	С1261-101-0309	Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96		7,18181	117821		846168		846168		913861	Казахстан
				т							67693		
10	10	Е11-450601-1001 Кзтр и Кэм=1,11 т.ч. п.3.12 К=1,15; к=1,25	Котлы. Уплотнительная обмазка поверхности раствором огнеупорным(асбестовым)		269	6381,93	355,79	1716739	95708	873529	567030	2466471	
				$м^2$ покрываемой поверхности		2778,82	148,85	747503	40041		182702		
11	11	Е11-450601-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса экранов зажигательные. Набивка хромитовой огнеупорной массой		0,41	212381,27	104639,12	87076	42902	0	41341	138690	
				$м^3$ набивки		107742,15	32303,38	44174	13244		10273		
12	12	С1261-106-0106	Смеси хромитовые марки СХ		1,35	24958		33693		33693		36388	
				т							2695		
13	13	С1217-403-0101	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81		0,01	246109		2461		2461		2658	Казахстан
				т							197		
14	14	Е12-120101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 т.ч. п.3.12 К=1,15; к=1,25	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке		269	258,48	4,93	69531	1326	2036	48178	127127	
				$м^2$		245,98	2,77	66169	745		9418		
			Итого по разделу: 2. Обмуровочные работы									4891336	
			Раздел: 3. Прокладка кабеля										
15	15	Ц13-080206-2101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		500	1099,25	73,74	549625	36870	239175	200725	810380	
				м		547,16	10,41	273580	5205		60030		
16	16	С1243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25		510	337		171870		171870		185620	
				м							13750		
17	17	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		720	442,69	190,56	318737	137204	41256	135929	491040	
				м кабеля		194,83	67,38	140278	48514		36374		
18	18	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		1310	611,65	232,84	801262	305020	113394	351106	1244553	
				м кабеля		292,25	80	382848	104800		92185		
19	19	С1243-105-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-1		0,3978	525841		209180		209180		225914	Казахстан
				км							16734		
20	20	С1243-201-0303	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66		0,7344	836496		614323		614323		663469	Казахстан
				км							49146		
21	21	СПрайс-лист Казахстан	Кабель монтажный с медными жилами МКЭШ 3х1,5		734,4	762,27		559811		559811		604595	
				м							44784		
22	22	СПрайс-лист Казахстан	Кабель монтажный с медными жилами МКЭШ 2х0,75		204	366,11		74686		74686		80661	
				м							5975		
			Итого по разделу: 3. Прокладка кабеля									4306231	
			Раздел: 4. Арматура										
23	23	Ц13-121101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования		4	5930,94	0	23724	0	344	16833	43802	
				шт.		5844,96	0	23380	0		3245		
24	24	С1242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345 2005 DN 20		4	8250		33000		33000		35640	Казахстан
				шт.							2640		
			Итого по разделу: 4. Арматура									79442	
			ИТОГО:					8494156	1240815	4208066	2523334	11898891	
								3045276	459361		881401		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

			в том числе, оборудование поставки заказчика				0		
			Временные здания и сооружения	2,48 %	295092				
			Итого с временными					12193982	
			Зимние удорождания	1,6 %	195104				
			Итого с зимними удорожаниями					12389086	
			Непредвиденные работы и затраты	0	0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					12389086	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,045053996					12947263,831	
			С понижающим коэффициентом к=0,96478321841					12 491 302,90	
			НДС	12 %	1 498 956,35				
			Итого с НДС					13 990 259,25	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Изомир" БИН 100340007781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедгалиева Р Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» БИН 041040002273

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"
Костанайская область, г.Лисаковск, Мира, 31, БИН 060140004323
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсунов А. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Габбасов А.К
ИИН 941008351452, аттестат №KZ53VJE00063554
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора Вотчалов С И
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)