Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44**	**000340001444**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о госзакупках № 03-3/46 от 18.03.2017г.	

Номер документа	Дата составления
19	**24.05.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 600 мест в районе ГМЗ г.Актобе			шт	1	154 294 692,00	154 294 692,00
				Итого	1	x	154 294 692,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2017

М.П.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Форма КС-3

Заказ 20

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Объект: Строительство средней школы на 600 мест в районе ГМЗ, г.Актобе
Договор №03-3/46

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	137763,118	137762,925		0,193	16531,574	154294,692
	Всего по объекту с начала строительства	**137763,118**	**137762,925**		**0,193**	**16531,574**	**154294,692**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Подготовка территории строительства

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 1-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Перенос проекта в натуру									
1	95-000001-0001	Разбивка осей здания и закрепление их реперами, перенос проекта в натуру	1	180		180				
		тенге								
	Раздел 2 Вертикальная планировка									
2	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	6020	25,98	25,98	156404	156404	33139	–	–
		м3 грунта		–	9,31	–	56072	59,1	0,00984	59,2368
3	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Премещение растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). на каждые последующие 10 мК=2,000;	12040	24,05	24,05	289602	289602	61361	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	103825	59,1	0,00911	109,6844
4	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	6020	18,24	18,24	109833	109833	23271	–	–
		м3 грунта		–	6,54	–	39376	59,1	0,00691	41,5982
5	11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1К=5,000;	30100	10,22	10,22	307563	307563	65166	–	–
		м3 грунта								

			–	3,66	–	110264	59,1	0,00387	116,487
6 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4697	21,28	21,28	99957	99957	21178	–	–
	м3 грунта								
			–	7,63	–	35835	59,1	0,00806	37,85782
7 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4697	48,28	48,28	226793	226793	42275	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	15,23	–	71532	59,1	0,01399	65,71103
8 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000;	23485	4,37	4,37	102709	102709	16423	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	1,18	–	27788	59,1	0,00125	29,35625
9 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2410,7	96,43	91,03	232467	219456	44033	0,008	19,2856
	м3 грунта								
			5,33	25,58	12845	61661	59,1	0,0232	55,92824
10 41-020103-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	3977,655	203,86		810885				
	т								
	Всего прямые затраты				**2336213**				**19**
									516

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 512 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	506 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	166
- перевозка грузов, тенге	810 885
Накладные расходы I уровня, тенге	306 846
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 643 059
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	112 066
Итого, тенге	2 755 125
Сметная прибыль (8 %), тенге	220 410
Прочие затраты, тенге	180
Всего	**2 975 715**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	44 633

Временные здания и сооружения (1,5 %)	44 633
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	62 789
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**3 083 137**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**3 298 957**
НДС (12 %)	395 875
Всего по акту с учетом НДС	**3 694 832**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

Решение по смете проверу

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор №03-3/46 от 18.03.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы блок А, Б, В (КЖ1; КЖ2; КЖ3)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Земляные работы								
1	11-010102-0319	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	1391,906	87,83	84,94	122250	118231	19087	0,00399	5,5537
		м3 грунта		2,66	20,55	3699	28597	59,1	0,01985	27,62933
2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	198,48	1013,53	–	201165	–	118889	1,416	281,04768
		м3 грунта		1013,53	–	201165	–	59,1	–	–
3	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	9751,347	37,61	37,61	366778	366778	63538	–	–
		м3 грунта		–	11,03	–	107510	59,1	0,01	97,51347
4	11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	39005,388	31,59	31,59	1232375	1232375	213488	–	–
		м3 грунта		–	9,26	–	361232	59,1	0,0084	327,64526
8	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9751,347	114,95	48,65	1120898	474404	506426	0,108	1053,14548
		м3 уплотненного грунта								

				66,3	21,58	646494	210402	59,1	0,02625	255,97286
9	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	2296,64	203,86		468193				
		т								
Раздел 2 Фундаменты										
2.2 Фундамент монолитный Фм2										
14	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=20,000;	2,023	17923,38	644,09	36259	1303	1028	1,35	2,73105
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				899,16	148,79	1819	301	48,5	0,1813	0,36677
15	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=20,000;	5,53	20100,36	996,02	111155	5508	4138	1,79	9,8987
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1303,25	239,42	7207	1324	48,5	0,2878	1,59153
16	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=20,000;	0,1892	13224,1	660,68	2502	125	1145	16,88	3,1937
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12288,58	184,99	2325	35	48,5	0,17	0,03216
17	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=20,000;	0,1892	153046,3		28956				
		т								
2.4 Фундамент монолитный Фм4										
18	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=56,000;	9,52168	17923,62	643,9	170663	6131	4841	1,35	12,85427
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				899,21	149,03	8562	1419	48,5	0,1813	1,72628
19	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=56,000;	27,72	20100,11	996,03	557175	27610	20739	1,79	49,6188
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1303,21	239,36	36125	6635	48,5	0,2878	7,97782
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=56,000;	1,21744	13229,4	664,51	16106	809	7367	16,88	20,55039
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12289,72	187,28	14962	228	48,5	0,17	0,20696
21	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=56,000;	1,21744	153046,3		186325				
		т								
2.6 Фундамент монолитный Фм6										
26	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=10,000;	4,06	17923,65	643,84	72770	2614	2064	1,35	5,481
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				899,26	149,01	3651	605	48,5	0,1813	0,73608

27	11-060101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. УстройствоК=10,000;	12,75	21956,63	892,24	279947	11376	16385	3,35	42,7125
		м3		2438,98	210,67	31097	2686	48,5	0,2548	3,2487
28	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=10,000;	1,3494	10074,85	611,38	13595	825	6136	12,62	17,02943
		т		9187,79	187,49	12398	253	48,5	0,17	0,2294
29	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;	1,3494	150354,64		202889				
		т								
2.7 Фундамент монолитный Фм7										
30	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;	0,9315	17924,85	644,12	16697	600	474	1,35	1,25753
		м3		899,62	149,22	838	139	48,5	0,1813	0,16888
31	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=2,000;	4,31	20100	996,06	86631	4293	3225	1,79	7,7149
		м3		1303,25	239,44	5617	1032	48,5	0,2878	1,24042
32	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,12634	12838,37	981,48	1622	124	723	14,94	1,88752
		т		11579,86	221,62	1463	28	48,5	0,2	0,02527
33	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,12634	153046,3		19336				
		т								
2.8 Фундамент монолитный Фм8										
34	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=4,000;	0,78	17923,08	643,59	13980	502	396	1,35	1,053
		м3		898,72	148,72	701	116	48,5	0,1813	0,14141
35	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=4,000;	3,81	20099,74	995,8	76580	3794	2850	1,79	6,8199
		м3		1303,15	239,11	4965	911	48,5	0,2878	1,09652
36	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	0,07808	12832,99	973,36	1002	76	447	14,94	1,16652
		т		11577,87	217,73	904	17	48,5	0,2	0,01562
37	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	0,07808	153046,3		11950				

		т								
2.13 Фундаментные балки										
57	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	23,4	22827,48	1241,79	534163	29058	33797	3,6	84,24
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				2722,61	255,34	63709	5975	48,5	0,3064	7,16976
2.15 Каркас КП1										
58	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,25147	12837,7	978,85	16066	1225	7164	14,94	18,69696
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11583,18	220,54	14496	276	48,5	0,2	0,25029
59	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,84252	154503,45		130172				
		т								
60	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,40895	161106,13		65884				
		т								
2.17 Каркас КП3										
61	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,14164	12842,42	981,36	1819	139	811	14,94	2,1161
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11585,71	218,86	1641	31	48,5	0,2	0,02833
62	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08348	154503,45		12898				
		т								
63	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,05816	161106,13		9370				
		т								
2.18 Каркас КП4										
64	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,21918	12834,2	976,37	2813	214	1255	14,94	3,27455
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11584,09	219	2539	48	48,5	0,2	0,04384
65	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14667	154503,45		22661				
		т								
66	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,07251	161106,13		11682				

		т								
2.19 Каркас КП5										
67	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13871	12839,74	980,46	1781	136	794	14,94	2,07233
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11585,32	223,49	1607	31	48,5	0,2	0,02774
68	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09099	154503,45		14058				
		т								
69	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,04771	161106,13		7686				
		т								
2.20 Сборные элементы										
70	11-070101-0106	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	32	3287,81	1818,06	105210	58178	41669	1,92	61,44
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				1469,75	627,13	47032	20068	62,1	0,6823	21,8336
71	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=122,000;	101,26	34749,49		3518733				
		м3								
73	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=16,000;	6,496	20555,07		133526				
		м3								
75	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,452	21535,29		52805				
		м3								
2.21 Фрагмент А										
79	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	2,682	21535,29		57758				
		м3								
81	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	1,624	20555,07		33381				
		м3								
2.22 Фрагмент Б										
84	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	5,1	21535,29		109830				
		м3								

86	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	2,436	20555,07		50072				
		м3								
2.23 Фрагмент В										
89	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,252	21535,29		91568				
		м3								
91	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,812	20555,07		16691				
		м3								
2.24 Изоляционные работы										
97	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	218	1371,41	17,54	298968	3824	12030	0,143	31,174
		м2 поверхности								
				104,11	4,52	22696	986	50,8	0,0055	1,199
98	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением кремнийорганической жидкостью (0,5% от массы цемента)	25,4	1067,91	7,01	27125	178	3631	0,382	9,7028
		м2 поверхности								
				278,11	3,31	7064	84	50,8	0,004	0,1016
Раздел 3 Цокольные панели										
3.0 Подраздел без наименования										
100	11-070508-0102	Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных	8	8956,13	3227,13	71649	25817	23638	4,29	34,32
		шт. сборных конструкций								
				3526,25	1231,88	28210	9855	62,1	1,3128	10,5024
101	21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	128,17	2651,43		339834				
		м2								
Раздел 4 Диафрагмы жесткости										
102	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	1	14079	4250	14079	4250	6196	10,63	10,63
		шт. сборных конструкций								
				9005	973	9005	973	62,1	1,1835	1,1835
103	21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	224,3125	2651,43		594749				
		м2								

Раздел 5 Ригели

5.1 на отм. -0.460

104	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	1	2265	790	2265	790	968	1,62	1,62
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				1372	186	1372	186	62,1	0,2256	0,2256
105	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	8	3433,63	1188,38	27469	9507	11551	2,44	19,52
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				2067	258,13	16536	2065	62,1	0,3141	2,5128
106	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	22	11956,41	1730,68	263041	38075	59250	4,68	102,96
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				3964,64	372,18	87222	8188	62,1	0,4528	9,9616
108	21-040107-9917									
		Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	42,2	75649,09		3192392				
		м3								
109	21-040107-9919									
		Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	11,3	64178,17		725213				
		м3								
110	21-040107-9920									
		Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	46,25	69179,23		3199539				
		м3								
111	21-040107-9925									
		Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90	3,06	81842,53		250438				
		м3								

5.2 на отм. -1.060

115	21-040107-9914									
		Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	0,83	60274,63		50028				
		м3								
116	21-040107-9916									
		Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90	2,75	71443,63		196470				
		м3								
117	21-040107-9917									
		Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	15,08	75649,09		1140788				

		м3								
118	21-040107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	9,81	64178,17		629588				
		м3								
119	21-040107-9925	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90	24,48	81842,53		2003505				
		м3								
	Раздел 6 Плиты									
	6.1 Плиты на отм. -0.300									
120	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	45	4102,38	782,33	184607	35205	65473	2,66	119,7
		шт. сборных конструкций		2161,93	181	97287	8145	62,1	0,2202	9,909
121	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1702,92	5166,22		8797659				
		м2								
	6.3 Фрагмент 1, 1н									
130	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	19,56	5166,22		101051				
		м2								
132	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	9	2604,49		23440				
		м								
	6.4 Плиты на отм. -0.900									
139	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	798,89	5166,22		4127241				
		м2								
	Раздел 10 Колонны									
	10									
192	11-070502-0102	Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов	26	8375,85	2970,58	217772	77235	83239	5,2	135,2
		шт. сборных конструкций		4127,38	1028	107312	26728	62,1	1,0885	28,301

196	21-049999-0105				
	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	286,52	53897,59	15442737	
	м3				
	Раздел 11 Ригели				
201	21-040107-9914				
	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	4,15	60274,63	250140	
	м3				
202	21-040107-9916				
	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90	5,76	71443,63	411515	
	м3				
203	21-040107-9917				
	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	213,74	75649,09	16169236	
	м3				
204	21-040107-9918				
	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	5,4	60274,63	325483	
	м3				
205	21-040107-9919				
	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	54,81	64178,17	3517605	
	м3				
206	21-040107-9920				
	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	163,75	69179,23	11328099	
	м3				
207	21-040107-9925				
	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90	30,6	81842,53	2504381	
	м3				
	Всего прямые затраты			**86846532**	**2160**
					821
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 491 720	

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 541 309
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	807 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге	82 345 310
- перевозка грузов, тенге	468 193
Накладные расходы I уровня, тенге	1 344 852
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	88 191 384
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 739 315
Итого, тенге	91 930 699
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 354 456
Всего	**99 285 155**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 489 277
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	2 095 100
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**102 869 532**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**110 070 399**
НДС (12 %)	13 208 448
Всего по акту с учетом НДС	**123 278 847**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

Расчет по смете проверен

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 3-1-1)

На общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	81,834	67,15	62,47	5495	5112	1042	0,00703	0,57529
		м3 грунта		4,68	16,86	383	1380	59,1	0,0153	1,25206
2	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,66	96,45	91,04	5079	4794	962	0,008	0,42128
		м3 грунта		5,34	25,58	281	1347	59,1	0,0232	1,22171
3	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	86,889	203,86		17713				
		т								
4	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	3,765	1013,55	–	3816	–	2255	1,416	5,33124
		м3 грунта		1013,55	–	3816	–	59,1	–	–

5	11-010104-0109								
	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	85,599	24,05	24,05	2059	2059	436	–	–
	м3 грунта								
			–	8,62	–	738	59,1	0,00911	0,77981
6	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	83,031	18,25	18,25	1515	1515	321	–	–
	м3 грунта								
			–	6,54	–	543	59,1	0,00691	0,57374
7	11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	83,031	10,21	10,21	848	848	180	–	–
	м3 грунта								
			–	3,66	–	304	59,1	0,00387	0,32133
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,568	575,93	–	1479	–	874	0,885	2,27268
	м3 грунта								
				575,93	–	1479	–	59,1	–	–
9	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	83,031	114,95	48,64	9544	4039	4313	0,108	8,96735
	м3 уплотненного грунта								
				66,3	21,58	5505	1792	59,1	0,02625	2,17956

<u>Раздел 2 Фундаменты</u>

2.1 Фундаменты под стены

10	11-080101-0201								
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	21,6	2779,03	646,2	60027	13958	8693	0,78	16,848
	м3 основания								
			543,94	248,33	11749	5364	50,8	0,29	6,264
11	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	10	1504,4	733,3	15044	7333	4738	0,668	6,68
	шт сборных конструкций								
				499	263,9	4990	2639	62,1	0,2801	2,801
12	11-070501-0104								
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	24	3159,83	1735,88	75836	41661	23142	1,18	28,32
	шт сборных конструкций								
				903,29	649,42	21679	15586	62,1	0,691	16,584
13	21-049999-9917								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	23,015	34749,49		799760				
	м3								

14	11-060101-0119	Фундаменты бетонные (между блоками). Устройство	0,5	18542	792	9271	396	550	2,82	1,41
		м3		2080	188	1040	94	48,5	0,2261	0,11305
15	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	2,8	23578,21	1272,5	66019	3563	6427	5,95	16,66
		м3 кладки		4222,14	296,07	11822	829	50,8	0,36	1,008
16	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	136	720,17	12,1	97943	1645	12018	0,212	28,832
		м2 поверхности		172,3	1,65	23433	224	50,8	0,002	0,272
17	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	18,7	1764,33	27,33	32993	511	1445	0,201	3,7587
		м2 поверхности		146,36	5,78	2737	108	50,8	0,007	0,1309
18	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0216	256990,74	1388,89	5551	30	473	56,4	1,21824
		т металлических изделий		42638,89	462,96	921	10	50,8	0,54	0,01166
	2.2 Фундаменты под перегородки									
19	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,1	4620	1100	462	110	53	0,85	0,085
		м3 основания		590	460	59	46	50,8	0,54	0,054
20	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,3	19953,33	1240	5986	372	434	3,6	1,08
		м3		2723,33	256,67	817	77	48,5	0,3064	0,09192
21	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,033	13242,42	666,67	437	22	200	16,88	0,55704
		т		12303,03	181,82	406	6	48,5	0,17	0,00561
22	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,033	161106,13		5317				
		т								
	2.3 Фундаменты под оборудование									
23	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=2,000;	0,804	4630,6	1103,23	3723	887	428	0,85	0,6834
		м3 основания		593,28	453,98	477	365	50,8	0,54	0,43416
24	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. УстройствоК=2,000;	7,74	21097,55	637,34	163295	4933	11487	3,94	30,4956

		м3		———	———	———	———	———	———	———
				2844,32	215,63	22015	1669	48,5	0,2285	1,76859
2.4 Приямок 1200х1200 мм										
25	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,09	4633,33	1111,11	417	100	48	0,85	0,0765
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				588,89	455,56	53	41	50,8	0,54	0,0486
26	11-140101-0801	Приямки монолитные железобетонные. Устройство	1,12	67947,32	452,68	76101	507	2524	4,84	5,4208
		м3 железобетона		———	———	———	———	———	———	———
				3464,29	41,07	3880	46	64,3	0,0423	0,04738
27	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,12	720,51	12,18	2248	38	276	0,212	0,66144
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				172,44	1,6	538	5	50,8	0,002	0,00624
28	11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	1,44	16433,33	886,81	23664	1277	3758	4,87	7,0128
		м2 настила		———	———	———	———	———	———	———
				3865,28	336,81	5566	485	62,1	0,41	0,5904
29	21-050110-0103	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,0402	188199,88		7566				
		т								
30	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	3,1	247,42	–	767	–	416	0,34	1,054
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				247,42	–	767	–	54,2	–	–
31	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,1	60	1,29	186	4	45	0,0295	0,09145
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				26,77	–	83	–	54,2	0,0002	0,00062
32	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,1	126,77	1,61	393	5	56	0,0426	0,13206
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				32,9	0,65	102	2	54,2	0,0004	0,00124
2.5 Приямок 800х800 мм										
33	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,0435	4620,69	1080,46	201	47	23	0,85	0,03698
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				597,7	436,78	26	19	50,8	0,54	0,02349
34	11-140101-0801	Приямки монолитные железобетонные. Устройство	0,702	67948,72	452,99	47700	318	1582	4,84	3,39768
		м3 железобетона		———	———	———	———	———	———	———
				3464,39	39,89	2432	28	64,3	0,0423	0,02969

35	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,08	720,19	12,02	1498	25	183	0,212	0,44096
	м2 поверхности		172,12	1,44	358	3	50,8	0,002	0,00416
36	11-340107-0101								
	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	0,64	16434,38	887,5	10518	568	1670	4,87	3,1168
	м2 настила		3865,63	335,94	2474	215	62,1	0,41	0,2624
37	21-050110-0103								
	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,0268	188199,88		5044				
	т								
38	11-130601-0207								
	Поверхности металлические. Очистка щетками	1,4	247,86	–	347	–	188	0,34	0,476
	м2		247,86	–	347	–	54,2	–	–
39	11-130301-0406								
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,4	60	0,71	84	1	21	0,0295	0,0413
	м2		27,14	–	38	–	54,2	0,0002	0,00028
40	11-130301-1406								
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1,4	126,43	1,43	177	2	25	0,0426	0,05964
	м2		32,86	–	46	–	54,2	0,0004	0,00056

<u>Раздел 3 Стены</u>

3.0 Подраздел без наименования

41	11-080701-0101								
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	216	451,01	1,23	97419	266	35172	0,434	93,744
	м2 вертикальной проекции		319,97	0,57	69113	124	50,8	0,0007	0,1512
42	11-080201-0104								
	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа свыше 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:	107	20277,81	1237,21	2169726	132381	204060	4,64	496,48
	м3 кладки		3466,45	287,69	370910	30783	50,8	0,35	37,45
43	11-080201-0701								
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,383	256997,39	1357,7	98430	520	8386	56,4	21,6012
	т металлических изделий		42655,35	443,86	16337	170	50,8	0,54	0,20682
44	11-080201-0204								
	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:	20,65	3010,94	147,22	62176	3040	9071	1,14	23,541

		м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
				829,98	34,72	17139	717	50,8	0,0422	0,87143
45	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	0,011	212985,29		2343				
		т								
Раздел 4 Перемычки										
46	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	19	284	148,79	5396	2827	1721	0,148	2,812
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				110,58	35,32	2101	671	62,1	0,043	0,817
47	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,891	64388,94		57371				
		м3								
48	11-090302-0401	Металлические перемычки. Монтаж	0,21587	21017,28	7787,09	4537	1681	1611	14,1	3,04377
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				10534,12	1723,26	2274	372	60,9	1,598	0,34496
49	21-050201-0152	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,21587	165429,91		35711				
		т								
50	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	6,3	247,62	–	1560	–	845	0,34	2,142
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				247,46	–	1559	–	54,2	–	–
51	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,3	59,52	0,95	375	6	93	0,0295	0,18585
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				26,83	0,32	169	2	54,2	0,0002	0,00126
52	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6,3	126,98	1,59	800	10	114	0,0426	0,26838
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				33,02	0,32	208	2	54,2	0,0004	0,00252
Раздел 5 Покрытие										
53	11-070504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	8	1888,88	842,5	15111	6740	5755	1,24	9,92
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				961,38	197	7691	1576	62,1	0,2397	1,9176
54	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	72	4896,2		352526				
		м2								
55	11-460302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	1	1792	755	1792	755	698	1,2759	1,2759

		отверстие		———	———	———	———	———	———	———
				1037	337	1037	337	50,8	0,4101	0,4101
	Раздел 6 Разные работы									
	6.1 Монолитный пояс									
56	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	2,81	27375,44	2867,26	76925	8057	9420	8,25	23,1825
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6315,3	596,44	17746	1676	48,5	0,7231	2,03191
57	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0451	114833,9		5179				
		т								
58	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,102	154503,45		15759				
		т								
59	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0124	157782,02		1956				
		т								
60	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=18,000;	0,15624	200006,4	825,65	31249	129	3433	58	9,06192
		т		———	———	———	———	———	———	———
				44969,28	339,22	7026	53	48,5	0,36	0,05625
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Тип1									
63	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	67,82	187,72	21,68	12731	1470	2312	0,0681	4,61854
		м2 площади уплотнения		———	———	———	———	———	———	———
				48,75	7,23	3306	490	60,9	0,0088	0,59682
64	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,426	19214,34	5,34	104257	29	8434	3,66	19,85916
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				2552,34	–	13849	–	60,9	–	–
65	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,2092	9670,17	869,98	2023	182	926	11,6	2,42672
		т		———	———	———	———	———	———	———
				8771,51	358,51	1835	75	48,5	0,38	0,0795
66	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	0,2092	177406,67		37113				
		т								
	Раздел 8 Проемы									
	8.3 Ворота ВР30-16									

82	11-090403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,26422	99712,36	49523,12	26346	13085	7022	41,4	10,93871
		т конструкций		35580,2	8057,68	9401	2129	60,9	7,92	2,09262
83	21-090403-0406	Ворота металлические распашные утепленные 30х16	1	188288,04		188288				
		шт.								
84	21-090404-0201	Петля накладная	6	428,36		2570				
		шт.								

Раздел 11 Фундамент под дымовую трубу

11.1 Фундамент ФМ-2

104	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	26,95	4631,54	1103,86	124820	29749	14329	0,85	22,9075
		м3 основания		592,76	453,84	15975	12231	50,8	0,54	14,553
105	11-060201-0103	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	32	18977,09	196,53	607267	6289	25995	2,23	71,36
		м3		1609,84	65,09	51515	2083	48,5	0,0692	2,2144
106	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,03834	199973,92	808,56	7667	31	842	58	2,22372
		т		44966,09	339,07	1724	13	48,5	0,36	0,0138
107	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,2602	170541,89	822,44	44375	214	2000	20	5,204
		т		15507,3	338,2	4035	88	48,5	0,36	0,09367
108	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,66	59,7	1,04	517	9	127	0,0295	0,25547
		м2		26,79	0,23	232	2	54,2	0,0002	0,00173
109	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	8,66	126,91	1,62	1099	14	156	0,0426	0,36892
		м2		33,03	0,23	286	2	54,2	0,0004	0,00346
110	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	18,52	720,14	12,1	13337	224	1636	0,212	3,92624
		м2 поверхности		172,3	1,62	3191	30	50,8	0,002	0,03704

Раздел 12 Металлический каркас дымовой трубы

12.0 Подраздел без наименования

111	11-090701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	2,21778	60858,61	12543,17	134971	27818	66148	54,9	121,75612
		т конструкций		45126,21	3849,34	100080	8537	60,9	3,83	8,4941
112	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,74373	154685,59		115044				
		т								
113	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,43605	168164,16		73328				
		т								
114	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	2,21778	65234,15	13708,75	144675	30403	61655	56,5	125,30457
		т конструкций		42210,23	3439,02	93613	7627	60,9	3,608	8,00175
115	11-130301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	59,1323	145,74	1,2	8618	71	870	0,0296	1,75032
		м2		26,91	0,25	1591	15	54,2	0,0003	0,01774
116	11-130301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	59,1323	177,87	1	10518	59	349	0,0137	0,81011
		м2		10,62	0,25	628	15	54,2	0,0003	0,01774
		Всего прямые затраты				**6262028**				**1257**
										117

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	944 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	362 739
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 785
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 936 685
- перевозка грузов, тенге	17 713
Накладные расходы I уровня, тенге	564 466
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 826 494
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	289 443
Итого, тенге	7 115 937
Сметная прибыль (8 %), тенге	569 275
Всего	**7 685 212**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	115 278
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	162 172
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**7 962 662**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**8 520 048**
НДС (12 %)	1 022 406
Всего по акту с учетом НДС	**9 542 454**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Расчет по смете проверен

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: Котельная
Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 3-1-6)
Тепломеханическая часть

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Дымовая труба								
		10.1 Узел примыкания								
66	11-200101-0615	Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,9 мм, периметр 1500 мм. ПрокладкаК=2,000;	1,5	32770	24	49155	36	478	0,698	1,047
		м2 поверхности воздуховодов		521,33	6,67	782	10	60,4	0,0072	0,0108
67	21-050102-0109	Фланцы из проката листового холоднокатаного углеродистой стали толщиной 1,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)К=2,000;	0,0038	193664,16		736				
		т								
68	21-130201-1106	Болты М16х50 ГОСТ 7798-80*К=2,000;	20	86,84		1737				
		шт.								
		10.2 Дымовая труба								
69	11-090102-0104	Дымовая труба. МонтажК=2,000;	1,744	26024,08	7297,59	45386	12727	17828	16,85	29,3864
		т конструкций		14905,39	1880,73	25995	3280	60,9	1,99	3,47056
70	23-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	17	21550,03		366351				
		м								
		10.3 Газоходы металлические								
71	11-220301-0110	Газоходы из стальные труб, диаметр 400 мм. УкладкаК=2,000;	0,022	1179863,64	534000	25957	11748	10504	662	14,564
		км трубопровода								

			585590,91	183272,73	12883	4032	62,1	194,34	4,27548
72	23-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	22	21550,03		474101			
		м							
73	23-050305-0303	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 ммК=2,000;	4	3919,19		15677			
		шт.							
74	23-020101-0312	Отводы крутоизогнутые приварные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 ммК=2,000;	8	36196,29		289570			
		шт.							
75	23-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 ммК=2,000;	2	28816,98		57634			
		шт.							
76	11-200301-0101	Лючок для прочистки. УстановкаК=2,000;	2	946,5	38,5	1893	77	999	1,07	2,14
		решетка							
				819	8	1638	16	60,4	0,01	0,02
77	23-050301-0501	Лючок для прочистки 150х150К=2,000;	2	737,48		1475			
		шт.							
	10.4 Патрубок для отвода конденсата								
78	11-160401-0201	Патрубок из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	0,1	760	20	76	2	28	0,553	0,0553
		м трубопровода							
				460	10	46	1	60,4	0,0106	0,00106
	10.5 Футляр								
79	11-220301-0111	Гильзы из труб водопроводных стальных, диаметр 500 мм. УкладкаК=2,000;	0,0024	1542083,33	721666,67	3701	1732	1472	857	2,0568
		км трубопровода							
				757916,67	229583,33	1819	551	62,1	241,28	0,57907
80	11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2К=2,000;	0,1	82150	710	8215	71	2656	75,22	7,522
		м3 заделки							
				51950	330	5195	33	50,8	0,4	0,04
	Всего прямые затраты					**1341664**				**57**
										8
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 358				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 393				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 923				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 266 913
Накладные расходы I уровня, тенге	33 965
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 375 629
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	58 327
Итого, тенге	1 433 956
Сметная прибыль (8 %), тенге	114 716
Всего	**1 548 672**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	23 230
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	32 680
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**1 604 582**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**1 716 903**
НДС (12 %)	206 028
Всего по акту с учетом НДС	**1 922 931**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

Рассрочки по смете проверить

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г.

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 7-1-2)
Ограждение территории

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Металлическое ограждение								
		1.1 Ограждения ОГ								
1	11-070111-0109	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	610	2394,43	596,58	1460605	363912	749513	2,23	1360,3
		м оград		1770,02	208,58	1079711	127235	62,1	0,1913	116,693
2	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	20,3	15413,56		312895				
		м3								
3	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	17,15	111549,85	32033,82	1913080	549380	861823	91	1560,65
		т конструкций		74799,24	7716,44	1282807	132337	60,9	7,34	125,881
4	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	11684,4	395,75		4624101				
		м								
		1.2 Стойки СТ-1=260шт; СТ-2=8шт								
5	11-090701-0106	Изготовление стоек	2,48	60857,66	12542,74	150927	31106	73969	54,9	136,152
		т конструкций		45126,21	3849,6	111913	9547	60,9	3,83	9,4984

6	23-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=260,000;	533	1308,26		697303				
		м								
7	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=260,000;	0,234	168164,16		39350				
		т								
8	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=260,000;	0,6448	153880,27	369,11	99222	238	48061	198	127,6704
		т								
				153511,17	172,15	98984	111	48,5	0,36	0,23213
9	21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=260,000;	0,4576	175222,2		80182				
		т								
10	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=260,000;	0,1872	154503,45		28923				
		т								
11	21-050206-0308	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=8,000;	20,4	2943,13		60040				
		м								
12	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=8,000;	0,01256	168164,16		2112				
		т								
	1.3 Ворота Вр-1 (3шт)									
15	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=3,000;	171,84	395,75		68006				
		м								
17	21-050101-0116	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 7 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=3,000;	0,00552	166949,88		922				
		т								
18	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=3,000;	0,00132	149494,52		197				
		т								

19	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=3,000;	0,00144	168164,16		242				
		т								
1.4 Калитка К-1 (2шт)										
22	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=2,000;	47,2	395,75		18679				
		м								
24	21-050101-0116	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 7 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	0,00368	166949,88		614				
		т								
25	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,00088	149494,52		132				
		т								
26	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	0,00096	168164,16		161				
		т								
1.5 Окраска ограждения										
27	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	697	59,64	1,02	41567	714	10193	0,0295	20,5615
		м2		26,82	0,16	18693	114	54,2	0,0002	0,1394
		Всего прямые затраты				**9599260**				**3205**
										252
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 592 108				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				945 350				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				269 344				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 061 802				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 743 559				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 342 819				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				480 936				
		Итого, тенге				11 823 755				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				945 900				
		Всего				**12 769 655**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	191 545
Затраты на производство строительно-мо жных работ в зимнее время (2,079 %)	269 463
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**13 230 663**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**14 156 809**
НДС (12 %)	1 698 817
Всего по акту с учетом НДС	**15 855 626**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

Расценки просите проверить