Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках № 03-3/46 от 18.03.2017г.

Номер документа	Дата составления
23	**22.06.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 600 мест в районе ГМЗ г.Актобе			шт	1	204 448 216,00	204 448 216,00
				Итого	1	x	204 448 216,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2017

М.П.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Форма КС-3

Заказ 20

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Объект: "Строительство средней школы на 600 мест в районе ГМЗ, г.Актобе"
Договор №03-3/46 от 18.03.2017г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июнь 2017г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	182543,05	166855,235	15687,815		21905,166	204448,216
2	**Всего по объекту с начала**						
	строительства	**320306,168**	**304618,16**	**15687,815**	**0,193**	**38436,74**	**358742,908**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: Блок А, Б, В
Договор №03-3/46 от 18.03.2017г.

Акт №6
приемки выполненных работ за июнь 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы блок А, Б, В (КЖ1; КЖ2; КЖ3)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Фундамент монолитный Фм1								
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=6,000;	1,176	17922,62	643,71	21077	757	598	1,35	1,5876
		м3		898,81	148,81	1057	175	48,5	0,1813	0,21321
11	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=6,000;	3	20100	996	60300	2988	2245	1,79	5,37
		м3		1303,33	239,33	3910	718	48,5	0,2878	0,8634
12	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	0,0957	13218,39	658,31	1265	63	579	16,88	1,61542
		т		12288,4	188,09	1176	18	48,5	0,17	0,01627
13	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	0,0957	153046,3		14647				
		т								
		2.2 Фундамент монолитный Фм2								
14	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=20,000;	3,757	17923,61	643,86	67339	2419	1910	1,35	5,07195
		м3		899,12	149,06	3378	560	48,5	0,1813	0,68114

15	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=20,000;	10,27	20100,19	996,11	206429	10230	7683	1,79	18,3833
		м3		1303,21	239,34	13384	2458	48,5	0,2878	2,95571
16	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=20,000;	0,3516	13230,94	665,53	4652	234	2128	16,88	5,93501
		т		12289,53	187,71	4321	66	48,5	0,17	0,05977
17	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=20,000;	0,3516	153046,3		53811				
		т								
2.4 Фундамент монолитный Фм4										
18	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=56,000;	12,656	17923,51	643,96	226840	8150	6434	1,35	17,0856
		м3		899,18	149,1	11380	1887	48,5	0,1813	2,29453
19	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=56,000;	36,96	20100,08	996,02	742899	36813	27651	1,79	66,1584
		м3		1303,22	239,31	48167	8845	48,5	0,2878	10,63709
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=56,000;	1,624	13229,06	664,41	21484	1079	9827	16,88	27,41312
		т		12289,41	187,19	19958	304	48,5	0,17	0,27608
21	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=56,000;	1,624	153046,3		248547				
		т								
2.5 Фундамент монолитный Фм5										
22	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=14,000;	3,92	17923,47	643,88	70260	2524	1993	1,35	5,292
		м3		899,23	148,98	3525	584	48,5	0,1813	0,7107
23	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=14,000;	12,418	20100,1	996,05	249603	12369	9290	1,79	22,22822
		м3		1303,19	239,33	16183	2972	48,5	0,2878	3,5739
24	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=14,000;	0,91	10075,82	612,09	9169	557	4138	12,62	11,4842
		т		9187,91	187,91	8361	171	48,5	0,17	0,1547
25	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=14,000;	0,91	150354,64		136823				

		т								
2.6 Фундамент монолитный Фм6										
26	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=10,000;	4,06	17923,65	643,84	72770	2614	2064	1,35	5,481
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				899,26	149,01	3651	605	48,5	0,1813	0,73608
27	11-060101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. УстройствоК=10,000;	12,75	21956,63	892,24	279947	11376	16385	3,35	42,7125
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				2438,98	210,67	31097	2686	48,5	0,2548	3,2487
28	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=10,000;	1,3494	10074,85	611,38	13595	825	6136	12,62	17,02943
		т		———	———	———	———	———	———	———
				9187,79	187,49	12398	253	48,5	0,17	0,2294
29	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;	1,3494	150354,64		202889				
		т								
2.8 Фундамент монолитный Фм8										
34	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=4,000;	2,34	17923,5	644,02	41941	1507	1190	1,35	3,159
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				899,15	149,15	2104	349	48,5	0,1813	0,42424
35	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=4,000;	11,43	20100,26	996,06	229746	11385	8551	1,79	20,4597
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1303,24	239,2	14896	2734	48,5	0,2878	3,28955
36	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	0,23432	12837,15	977,3	3008	229	1342	14,94	3,50074
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11582,45	221,92	2714	52	48,5	0,2	0,04686
37	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	0,23432	153046,3		35862				
		т								
2.10 Фундамент монолитный Фм10										
42	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,65	17921,54	643,08	11649	418	330	1,35	0,8775
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				898,46	149,23	584	97	48,5	0,1813	0,11785
43	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,98	20100,51	995,96	39799	1972	1481	1,79	3,5442
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1303,03	238,89	2580	473	48,5	0,2878	0,56984

44	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06592	12833,74	970,87	846	64	378	14,94	0,98484
		т		11589,81	227,55	764	15	48,5	0,2	0,01318
45	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,06592	153046,3		10089				
		т								
2.11 Фундамент монолитный Фм11										
46	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	14,3671	17923,52	643,9	257509	9251	7304	1,35	19,39559
		м3		899,14	149,02	12918	2141	48,5	0,1813	2,60476
47	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	4,74	20099,16	995,57	95270	4719	3546	1,79	8,4846
		м3		1303,16	239,24	6177	1134	48,5	0,2878	1,36417
48	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,09469	13232,65	665,33	1253	63	573	16,88	1,59837
		т		12292,74	190,09	1164	18	48,5	0,17	0,0161
49	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,09469	153046,3		14492				
		т								
50	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,26622	12835,25	976,64	3417	260	1524	14,94	3,97733
		т		11584,4	221,62	3084	59	48,5	0,2	0,05324
51	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,12009	150354,64		18056				
		т								
52	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,09438	148459,61		14012				
		т								
2.12 Фундамент монолитный Фм12										
53	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,066	17923,08	643,53	19106	686	542	1,35	1,4391
		м3		899,62	149,16	959	159	48,5	0,1813	0,19327
54	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	3,28	20100	996,04	65928	3267	2454	1,79	5,8712
		м3								

				1303,35	239,33	4275	785	48,5	0,2878	0,94398
55	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24104	12836,04	979,09	3094	236	1380	14,94	3,60114
		т								
				11583,14	219,88	2792	53	48,5	0,2	0,04821
56	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,24104	150354,64		36241				
		т								
	2.13 Фундаментные балки									
57	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	10	22827,5	1241,7	228275	12417	14443	3,6	36
		м3								
				2722,6	255,4	27226	2554	48,5	0,3064	3,064
	2.20 Сборные элементы									
70	11-070101-0106	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	46	3287,78	1818,04	151238	83630	59900	1,92	88,32
		шт. сборных конструкций								
				1469,74	627,15	67608	28849	62,1	0,6823	31,3858
72	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	10	1504,4	733,3	15044	7333	4738	0,668	6,68
		шт. сборных конструкций								
				499	263,9	4990	2639	62,1	0,2801	2,801
74	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	6	1059,67	522,5	6358	3135	2023	0,476	2,856
		шт. сборных конструкций								
				355,67	187,33	2134	1124	62,1	0,1988	1,1928
76	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	45	17923,56	643,93	806560	28977	22877	1,35	60,75
		м3								
				899,18	149,02	40463	6706	48,5	0,1813	8,1585
77	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,5	21480	766	10740	383	600	3,06	1,53
		м3								
				2286	190	1143	95	48,5	0,2287	0,11435
	2.21 Фрагмент А									
78	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. УстановкаК=2,000;	12	1059,58	522,5	12715	6270	4046	0,476	5,712
		шт. сборных конструкций								
				355,58	187,42	4267	2249	62,1	0,1988	2,3856
80	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. УстановкаК=2,000;	2	1504,5	733,5	3009	1467	948	0,668	1,336
		шт. сборных конструкций								
				499	264	998	528	62,1	0,2801	0,5602
82	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. УстройствоК=2,000;	0,392	18586,73	767,86	7286	301	471	3,06	1,19952
		м3								

			2285,71	193,88	896	76	48,5	0,2287	0,08965
2.22 Фрагмент Б									
83	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. УстановкаК=2,000;	10	1059,6	522,5	10596	5225	3372	0,476	4,76
		шт. сборных конструкций								
				355,6	187,4	3556	1874	62,1	0,1988	1,988
85	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. УстановкаК=2,000;	2	1504,5	733,5	3009	1467	948	0,668	1,336
		шт. сборных конструкций								
				499	264	998	528	62,1	0,2801	0,5602
87	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. УстройствоК=2,000;	0,1	18580	770	1858	77	120	3,06	0,306
		м3								
				2290	190	229	19	48,5	0,2287	0,02287
2.23 Фрагмент В									
88	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	10	1059,6	522,5	10596	5225	3372	0,476	4,76
		шт. сборных конструкций								
				355,6	187,4	3556	1874	62,1	0,1988	1,988
92	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,72	17923,61	644,44	12905	464	366	1,35	0,972
		м3								
				898,61	150	647	108	48,5	0,1813	0,13054
93	11-060401-0104	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные. Устройство	0,52	22898,08	1069,23	11907	556	915	4,53	2,3556
		м3								
				3384,62	242,31	1760	126	48,5	0,2902	0,1509
94	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0182	12857,14	989,01	234	18	104	14,94	0,27191
		т								
				11593,41	219,78	211	4	48,5	0,2	0,00364
95	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01496	161106,13		2410				
		т								
96	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00324	154503,45		501				
		т								
2.24 Изоляционные работы									
97	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	441	1371,41	17,54	604792	7735	24337	0,143	63,063
		м2 поверхности								
				104,11	4,52	45913	1994	50,8	0,0055	2,4255

98	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением кремнийорганической жидкостью (0,5% от массы цемента)	51,26	1067,95	7,02	54743	360	7328	0,382	19,58132
		м2 поверхности		278,11	3,3	14256	169	50,8	0,004	0,20504
	Раздел 3 Цокольные панели									
	3.0 Подраздел без наименования									
100	11-070508-0102	Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных	5	8956,6	3227,4	44783	16137	14774	4,29	21,45
		шт. сборных конструкций		3526,2	1232	17631	6160	62,1	1,3128	6,564
101	21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	768,08	2651,43		2036510				
		м2								
	Раздел 4 Диафрагмы жесткости									
102	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	4	14081,25	4250,5	56325	17002	24785	10,63	42,52
		шт. сборных конструкций		9005	973	36020	3892	62,1	1,1835	4,734
	Раздел 5 Ригели									
	5.1 на отм. -0.460									
107	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	11	23617	2186,55	259787	24052	37393	5,89	64,79
		шт. сборных конструкций		4989,64	484,36	54886	5328	62,1	0,5893	6,4823
	5.2 на отм. -1.060									
114	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	5	11956,6	1730,8	59783	8654	13466	4,68	23,4
		шт. сборных конструкций		3964,6	372,2	19823	1861	62,1	0,4528	2,264
	Раздел 6 Плиты									
	6.2 Монолитные участки на отм. -0.300									
124	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,04088	161106,05		6586				
		т								
125	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,03713	161106,13		5982				
		т								

126	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,27001	154503,45		41717				
		т								
127	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,13934	150354,64		20950				
		т								
	6.4 Плиты на отм. -0.900									
137	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	5	4102,6	782,4	20513	3912	7275	2,66	13,3
		шт. сборных конструкций		2162	181	10810	905	62,1	0,2202	1,101
	Раздел 9 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Диафрагма жесткости									
	9.1 1 этаж									
177	11-070509-0105	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	2	33007,5	3232,5	66015	6465	10006	8,66	17,32
		шт. сборных конструкций		7336	720	14672	1440	62,1	0,8763	1,7526
179	21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	235,625	2651,43		624743				
		м2								
	9.2 2 этаж									
180	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	3	14080,33	4250,67	42241	12752	18589	10,63	31,89
		шт. сборных конструкций		9005	973	27015	2919	62,1	1,1835	3,5505
181	21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	219,5625	2651,43		582155				
		м2								
	9.3 3 этаж									
182	11-070509-0105	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	1	33004	3231	33004	3231	5003	8,66	8,66
		шт. сборных конструкций		7336	720	7336	720	62,1	0,8763	0,8763
183	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	2	14081,5	4251	28163	8502	12392	10,63	21,26
		шт. сборных конструкций		9005	972,5	18010	1945	62,1	1,1835	2,367

184	21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	205,75	2651,43		545532				
		м2								
9.4 на отм. +9.820										
187	21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	31,3125	2651,43		83023				
		м2								
9.5 на отм. +8.590										
189	21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	11,125	2651,43		29497				
		м2								
9.6 на отм. +11.890										
191	21-040104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	11,125	2651,43		29497				
		м2								
Раздел 10 Колонны										
10										
194	11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	9	11174,56	1464,33	100571	13179	41041	8,15	73,35
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				7004,22	339	63038	3051	62,1	0,4125	3,7125
195	11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	17	12063,53	1755	205080	29835	90349	9,48	161,16
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				8147,24	411	138503	6987	62,1	0,5	8,5
Раздел 11 Ригели										
199	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	5	11956,6	1730,8	59783	8654	13466	4,68	23,4
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				3964,6	372,2	19823	1861	62,1	0,4528	2,264
200	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	29	23616,93	2186,52	684891	63409	98582	5,89	170,81
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				4989,66	484,38	144700	14047	62,1	0,5893	17,0897

Раздел 12 Плиты

12.1 Плиты на отм. +3.000

209	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	58	4102,38	782,31	237938	45374	84388	2,66	154,28
		шт. сборных конструкций		2161,95	181	125393	10498	62,1	0,2202	12,7716
210	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	2527,39	5166,22		13057053				
		м2								
	12.2 Монолитные участки на отм. +3.000									
211	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5	30550,2	1079,4	152751	5397	15038	8,06	40,3
		м3		5942,2	259	29711	1295	48,5	0,3117	1,5585
212	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,634	12837,54	977,92	8139	620	3630	14,94	9,47196
		т		11583,6	220,82	7344	140	48,5	0,2	0,1268
213	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,036	161106,05		5800				
		т								
214	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01	161106,13		1611				
		т								
215	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,22	154503,45		33991				
		т								
216	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,275	150354,64		41348				
		т								
	12.3 Плиты на отм. +6.300									
218	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	50	4102,38	782,32	205119	39116	72748	2,66	133
		шт. сборных конструкций		2161,94	181	108097	9050	62,1	0,2202	11,01
219	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1885,22	5166,22		9739461				
		м2								

12.4 Монолитные участки на отм. +6.300

220	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	6,2	30550,32	1079,19	189412	6691	18646	8,06	49,972
		м3		5942,26	258,71	36842	1604	48,5	0,3117	1,93254
221	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,77	12836,36	977,92	9884	753	4408	14,94	11,5038
		т		11583,12	220,78	8919	170	48,5	0,2	0,154
222	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,047	161106,05		7572				
		т								
223	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,31125	161106,13		50144				
		т								
224	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,61852	154503,45		95563				
		т								
225	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,82141	150354,64		123503				
		т								

12.5 Плиты на отм. +8.370

226	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	7	4102,29	782,29	28716	5476	10185	2,66	18,62
		шт. сборных конструкций		2162	181	15134	1267	62,1	0,2202	1,5414
227	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	735,76	5166,22		3801098				
		м2								

12.6 Монолитные участки на отм. +8.370

228	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2	30550,5	1079,5	61101	2159	6015	8,06	16,12
		м3		5942	259	11884	518	48,5	0,3117	0,6234
229	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,326	12837,42	978,53	4185	319	1866	14,94	4,87044
		т								

				11582,82	220,86	3776	72	48,5	0,2	0,0652
230	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03696	161106,05		5954				
		т								
231	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,14832	161106,13		23895				
		т								
232	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,25418	154503,45		39272				
		т								
233	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,38231	150354,64		57482				
		т								
	12.7 Плиты на отм. +10.790									
235	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	16,8	5166,22		86792				
		м2								
	12.8 Плиты на отм. +14.090									
237	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	16,8	5166,22		86792				
		м2								
	12.9 Плиты на отм. +9.600									
240	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	986,46	5166,22		5096269				
		м2								
	12.10 Монолитные участки на отм. +9.600									
241	11-060801-0101									
		Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,5	30550,8	1079,2	76377	2698	7519	8,06	20,15
		м3								
				5942,4	259,2	14856	648	48,5	0,3117	0,77925
242	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,251	12836,65	980,08	3222	246	1437	14,94	3,74994
		т								
				11581,67	219,12	2907	55	48,5	0,2	0,0502

243	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0199	161106,05	3206
		т			
244	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0421	161106,13	6783
		т			
245	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0806	154503,45	12453
		т			
246	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,108	150354,64	16238
		т			
	12.11 Плиты на отм. +11.670				
249	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	986,46	5166,22	5096269
		м2			
	<u>Раздел 14 Лестницы</u>				
	14.1 В осях 2-3; Б-А				
259	21-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	57,87	6121,22	354235
		м2			
264	21-049999-0807	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	1,85714	3689,79	6852
		м2			
	14.2 В осях 18-19; А-Б				
270	21-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	40,005	6121,22	244879
		м2			
275	21-049999-0807	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	1,85714	3689,79	6852
		м2			
	14.3 В осях 7-8; Ж-И				
281	21-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	57,87	6121,22	354235
		м2			
283	21-049999-0807	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	1,5744	3689,79	5809

		м2				
14.4 В осях 13-14; Ж-И						
292	21-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	57,87	6121,22	354235	
		м2				
294	21-049999-0807	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	1,5744	3689,79	5809	
		м2				
Раздел 15 Шахта лифта						
15						
306	21-040104-9904	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	107,136	2208,64	236625	
		м2				
308	21-049999-0807	Панели сплошные плоские (перекрытия шахты лифта), плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	6,0663	3689,79	22383	
		м2				
310	21-049999-0807	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	6,0663	3689,79	22383	
		м2				
		Всего прямые затраты			**51307261**	**1767**
						185
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 394 938	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			616 728	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			158 320	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			49 295 595	
		Накладные расходы I уровня, тенге			893 565	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			52 200 826	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			2 213 315	
		Итого, тенге			54 414 141	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			4 353 131	
		Всего			**58 767 272**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			881 509	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)			1 240 098	
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)			**60 888 879**	

Итого по акту в текущих ценах 2017 года (Iинф = 1,070)	**151 101**
НДС (12 %)	7 818 132
Всего по акту с учетом НДС	**72 969 233**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V»

_____ **Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор №03-3/46 от 18.03.2017г.

Акт №7
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Блоки А, Б, В (КМ)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Покрытие в осях И-Т / 9-12									
3	21-060801-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т / *т*	7,9461	294574,98		2340722				
5	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / *т*	1,7233	346297		596774				
8	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т / *т*	7,137	327488,99		2337289				
10	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / *т*	0,584	346297		202237				
11	29-804000-0816Тб	Надбавка на марку стали С-345 / *т*	13,78897	13413		184951				
12	29-804000-0816Тб	Надбавка на марку стали С-255 / *т*	3,60141	8656		31174				

Раздел 2 Пок ие в осях Е-И / 9-12

22	21-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	22,9289	322338,65	7390871	
		т				
23	29-804000-0816Тб	Надбавка на марку стали С-345	22,59407	13413	303054	
		т				
24	29-804000-0816Тб	Надбавка на марку стали С-255	0,33477	8656	2898	
		т				

Всего прямые затраты	**13389970**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 389 970
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 389 970
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	567 735
Итого, тенге	13 957 705
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 116 616
Всего	**15 074 321**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	226 115
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	318 096
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**15 618 532**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**16 711 829**
НДС (12 %)	2 005 419
Всего по акту с учетом НДС	**18 717 248**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г

Акт №12
приемки выполненных работ за июнь 2017г
(локальная смета 2-1-3)

Общестроительные работы. Блоки А, Б, В (АР1 ниже отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 НИЖЕ ОТМ 0.000 Блок А									
	1.3 Утепление									
8	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=0,980; *м3*	5,88	26072,54		153307				
	Раздел 2 Внутренняя отделка технического подполья									
	2.1 Потолок									
10	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050; *м3*	94,22595	15577,63		1467817				

13	21-110102-0104				
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	2,772	15577,63	43181
		м3			

Раздел 6 Прочие работы

6.2 Утепление стены по наружной стене

55	21-110401-0103				
		Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014К=0,980;	11,46835	17004,07	195009
		м3			

Раздел 7 НИЖЕ ОТМ 0.000 Блок Б

7.3 Утепление

65	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=0,980;	15,68	26072,54	408817
		м3			

Раздел 8 Внутренняя отделка технического подполья

8.1 Потолок

67	21-110102-0104				
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	22,59212	15577,63	351932
		м3			

Раздел 12 Прочие работы

12.3 Утепление стены по наружной стене

113	21-110401-0103				
		Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014К=0,980;	11,97325	17004,07	203594
		м3			

Раздел 13 НИЖЕ ОТМ 0.000 Блок В

13.3 Утепление

121	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=0,980;	6,7718	26072,54	176558
		м3			

Раздел 14 Внутренняя отделка технического подполья

14.1 Потолок

123	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	82,02128	15577,63	1277697
		м3			
126	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	2,3058	15577,63	35919
		м3			

Раздел 18 Прочие работы

18.2 Утепление стены по наружной стене

168	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014К=0,980;	11,46835	17004,07	195009
		м3			

	Всего прямые затраты	**4508840**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 508 840
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 508 840
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	191 175
	Итого, тенге	4 700 015
	Сметная прибыль (8 %), тенге	376 001
	Всего	**5 076 016**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	76 140
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	107 113

Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**5 259 269**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**5 627 418**
НДС (12 %)	675 290
Всего по акту с учетом НДС	**6 302 708**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V»

_____**Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: Блок А, Б, В
Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г

Акт №8
приемки выполненных работ за июнь 2017г
(локальная смета 2-1-4)
Общестроительные работы. Блоки А, Б, В (АР2 выше отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 БЛОК А								
		1.1 Стены								
1	11-080201-0110	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	40	24970,2	1590,68	998808	63627	81345	5,12	204,8
		м3 кладки		3633,3	369,88	145332	14795	50,8	0,45	18
2	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	6,8	23453,38	1413,97	159483	9615	11873	4,38	29,784
		м3 кладки		3108,24	328,82	21136	2236	50,8	0,4	2,72
3	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	10	5728,8	1555,3	57288	15553	15770	3,72	37,2
		м3 кладки		2742,6	361,7	27426	3617	50,8	0,44	4,4
4	21-030301-0116	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007К=0,920;	248,492	14927,36		3709330				
		м3								
5	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,5	256998	1358	128499	679	10947	56,4	28,2
		т металлических изделий		42654	444	21327	222	50,8	0,54	0,27
6	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	150	3702,03	147,21	555305	22082	81976	1,43	214,5
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

				1041,11	34,69	156167	5203	50,8	0,0422	6,33
	1.2 Парапет									
7	11-080201-0103	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	12,5	19394,16	1413,92	242427	17674	24669	4,76	59,5
		м3 кладки		———	———	———	———	———	———	———
				3556,08	328,8	44451	4110	50,8	0,4	5
8	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (через 3 ряда кладки)	0,0689	257010,16	1364,3	17708	94	1509	56,4	3,88596
		т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				42656,02	449,93	2939	31	50,8	0,54	0,03721
	Раздел 2 Перемычки									
	2									
9	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	12	284,08	148,83	3409	1786	1087	0,148	1,776
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				110,58	35,33	1327	424	62,1	0,043	0,516
10	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,534	64388,94		34384				
		м3								
	Раздел 7 Полы									
	7.12 Тех.этаж									
145	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	202,7761	24180,4		4903207				
		м3								
	Раздел 8 Утепление стен тех.этажа									
	8.0 Подраздел без наименования									
161	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	29,95865	19873,63		595387				
		м3								
	Раздел 9 Наружная отделка									
166	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	152,90129	19873,63		3038704				
		м3								
	Раздел 10 Кровля									
	10.1 Над лестничной клеткой									
180	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	5,11704	24180,4		123732				
		м3								

Раздел 17 БЛОК Б

17.1 Стены

265	21-030301-0116	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007К=0,920;	32,016	14927,36	477914
		м3			

17.3 Изоляция стен 1 этажа

271	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	8,55365	19873,63	169992
		м3			

Раздел 24 Наружная отделка

24.0 Подраздел без наименования

403	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	152,9593	19873,63	3039857
		м3			

Раздел 25 Кровля

411	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	106,16622	12359,65	1312177
		м3			
412	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	29,49065	24180,4	713096
		м3			

25.3 Над лестничной клеткой

427	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	4,89456	24180,4	118352
		м3			

25.4 Над переходами м/у блоками

441	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	41,33184	24180,4	999420
		м3			

Раздел 31 БЛОК В

31.1 Стены

558	21-030301-0116	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007К=0,920;	158,24	14927,36	2362105
		м3			

Раздел 37 Полы

37.8 тех.этаж

671	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	175,615	24180,4	4246441
		м3			

Раздел 38 Утепление стен тех.этажа

38

685	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	29,95865	19873,63	595387
		м3			

Раздел 39 Наружная отделка

690	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	89,98496	19873,63	1788328
		м3			

Раздел 40 Кровля

40.1 Над лестничной клеткой

704	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	4,89456	24180,4	118352
		м3			

	Всего прямые затраты	**30509092**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	420 105
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	131 110
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 638
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 957 877
	Накладные расходы I уровня, тенге	229 176
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 738 268
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 303 303
	Итого, тенге	32 041 571
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 563 326
	Всего	**34 604 897**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	519 073
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	730 227
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**35 854 197**

580

37

Итого по акту в текущих ценах 2017 года (Iинф = 1,070)	**63 991**
НДС (12 %)	4 603 679
Всего по акту с учетом НДС	**42 967 670**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г

Акт №13

приемки выполненных работ за июнь 2017г

(локальная смета 2-1-13)

Электроосвещение блок А

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Светотехническое оборудование								
		2.0 Подраздел без наименования								
27	23-070106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	82	29292,8		2402010				
28	23-070106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	20	20412,41		408248				
29	23-070106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	290	31410,55		9109060				
30	23-070106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S ECO LED 1200x600, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	20	20412,41		408248				

31	23-070106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	7	27545,73	192820
		шт.			
32	23-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/AMS/S, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	22	10429,8	229456
		шт.			
33	23-070106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	4	16722,85	66891
		шт.			
34	23-070106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	1	10811,95	10812
		шт.			
35	23-070106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	4	27545,73	110183
		шт.			
37	23-070102-1208	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	50	13295,86	664793
		шт.			
		Всего прямые затраты			**13602521**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 602 521
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 602 521
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	576 747
Итого, тенге	14 179 268
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 134 341
Всего	**15 313 609**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	229 704
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	323 145
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**15 866 458**

Итого по акту в текущих ценах 2017 год (Iинф = 1,070)	**977 110**
НДС (12 %)	2 037 253
Всего по акту с учетом НДС	**19 014 363**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____**Костыров Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г

Акт №14

приемки выполненных работ за июнь 2017г

(локальная смета 2-1-14)

Электроосвещение блок Б

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Светотехническое оборудование								
		2.0 Подраздел без наименования								
39	23-070106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	66	29292,8		1933325				
40	23-070106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	46	20412,41		938971				
41	23-070106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	33	20412,41		673610				
42	23-070106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	14	31410,55		439748				

43	23-070106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 *шт.*	29	27545,73	798826
44	23-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN/AMS/S, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 *шт.*	3	10429,8	31289
45	23-070106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 *шт.*	9	16722,85	150506
46	23-070106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 *шт.*	10	10811,95	108120
47	23-070102-1208	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 *шт.*	32	13295,86	425468
48	23-070106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	47	31410,55	1476296
		Всего прямые затраты			**6976159**

–

–

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 976 159
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 976 159
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	295 789
Итого, тенге	7 271 948
Сметная прибыль (8 %), тенге	581 756
Всего	**7 853 704**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	117 806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	165 728

Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(нояб[illegible])	**137 238**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**8 706 845**
НДС (12 %)	1 044 821
Всего по акту с учетом НДС	**9 751 666**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

46

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г

Акт №15

приемки выполненных работ за июнь 2017г

(локальная смета 2-1-15)

Электроосвещение блок В

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Светотехническое оборудование								
		2.0 Подраздел без наименования								
21	23-070106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	50	29292,8		1464640				
22	23-070106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	12	20412,41		244949				
23	23-070106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	187	31410,55		5873773				
24	23-070106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 *шт.*	6	31410,55		188463				

25	23-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN/AMS/S, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 *шт.*	14	10429,8	146017
29	23-070102-1208	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 *шт.*	22	13295,86	292509

Всего прямые затраты	**8210351**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 210 351
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 210 351
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	348 119
Итого, тенге	8 558 470
Сметная прибыль (8 %), тенге	684 678
Всего	**9 243 148**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	138 647
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	195 048
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**9 576 843**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**10 247 222**
НДС (12 %)	1 229 667
Всего по акту с учетом НДС	**11 476 889**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Котельная

Договор №03-3/46 от 18.03.2017г.

Акт №9
приемки выполненных работ за июнь 2017 г
(локальная смета 3-1-1)

На общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Тип1									
67	11-110101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	67,82	475,07	18,36	32219	1245	10355	0,356	24,14392
		м2 стяжки		241,48	9,25	16377	627	60,9	0,0127	0,86131
68	11-110101-0401									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	67,82	1014,77	51,89	68822	3519	16846	0,416	28,21312
		м2 изолируемой поверхности		400,16	7,7	27139	522	60,9	0,0098	0,66464
	Раздел 8 Проемы									
73	11-100501-0106									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	7,56	1894,97	110,32	14326	834	2994	0,8165	6,17274
		м2 проемов		610,05	52,12	4612	394	59,8	0,0669	0,50576

74	11-100501-0103								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,08	2993,52	113,89	3233	123	662	1,303	1,40724
	м2 проемов								
			973,15	51,85	1051	56	59,8	0,0659	0,07117
75	21-090201-0302								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка и откидная форточка ГОСТ 30674-99	8,64	20175,74		174318				
	м2								
78	11-150108-1902								
	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	4,65	1239,57	3,66	5764	17	749	0,3925	1,82513
	м								
			293,33	0,65	1364	3	54,8	0,0006	0,00279

Раздел 9 Кровля

9.0 Подраздел без наименования

85	11-120101-1501								
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	87,83	541,1	15,73	47525	1382	6289	0,155	13,61365
	м2 изолируемой поверхности								
			124,46	2,49	10931	219	56,4	0,0028	0,24592
86	11-120101-1402								
	Покрытия. Утепление керамзитом	28	8784,57	1161,5	245968	32522	32918	2,71	75,88
	м3 утеплителя								
			1805	279,46	50540	7825	56,4	0,34	9,52
87	11-120101-1701								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	87,83	428,1	69,62	37600	6115	8807	0,243	21,34269
	м2 стяжки								
			161,85	15,95	14215	1401	56,4	0,0194	1,7039
88	11-120101-1702								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=35,000;	3074,05	11,12	1,02	34197	3148	1467	0,0009	2,76665
	м2 стяжки								
			0,6	0,25	1843	758	56,4	0,0003	0,92222
89	11-120101-1601								
	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	87,83	78,33	0,71	6880	62	1667	0,0446	3,91722
	м2 кровли								
			33,31	0,33	2926	29	56,4	0,0004	0,03513

90	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000К=0,350;	30,7405	288,49		8868				
		кг								
91	11-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	87,83	2006,95	13,92	176270	1223	7982	0,196	17,21468
		м2 кровли								
				157,37	3,76	13822	330	56,4	0,0043	0,37767
92	11-120101-0405	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	24,94	1548,08	44,15	38609	1101	5204	0,462	11,52228
		м примыканий								
				362,43	7,54	9039	188	56,4	0,0087	0,21698
93	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	13,23	2119,8	8,31	28045	110	5297	0,972	12,85956
		м2 покрытия								
				707,63	2,27	9362	30	56,4	0,0027	0,03572
94	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	8,6	2119,88	8,37	18231	72	3443	0,972	8,3592
		м2 покрытия								
				707,67	2,21	6086	19	56,4	0,0027	0,02322
95	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	1,5	60582	661,33	90873	992	14711	22,5	33,75
		м3 древесины в конструкции								
				16104,67	296	24157	444	59,8	0,36	0,54
96	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	1,5	6453,33	26	9680	39	1270	1,88	2,82
		м3 древесины в конструкции								
				1404,67	11,33	2107	17	59,8	0,012	0,018
97	11-100116-0102	Антисептирование водными растворами	15,335	81,97	2,67	1257	41	493	0,0705	1,08112
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				52,69	1,11	808	17	59,8	0,0012	0,0184
98	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0021	114833,75		241				
		т								

Раздел 10 Внутренняя отделка

99	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	213,45	768,67	49,2	164073	10501	63478	0,65	138,7425
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				503,95	38,73	107568	8267	54,8	0,0532	11,35554
100	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	8,12	1988,18	28,08	16144	228	6389	1,79	14,5348

	м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			1420,81	15,02	11537	122	54,8	0,0206	0,16727
101	11-150206-0104								
	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоямиК=1,600;	108,512	243,71	1,5	26445	163	13787	0,298	32,33658
	м2 отделываемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			231,04	0,8	25071	87	54,8	0,0011	0,11936
102	11-150401-0201								
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатуркеК=1,600; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	108,512	139,68	0,98	15157	106	7658	0,184	19,96621
	м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			128,31	0,48	13923	52	54,8	0,0006	0,06511
103	11-150401-0201								
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	221,57	139,67	0,97	30947	216	15637	0,184	40,76888
	м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			128,31	0,47	28430	105	54,8	0,0006	0,13294
	Всего прямые затраты				**1295692**				**513**
									28

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	382 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 512
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 025
Накладные расходы I уровня, тенге	228 103
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 523 795
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	64 609
Итого, тенге	1 588 404
Сметная прибыль (8 %), тенге	127 072
Всего	**1 715 476**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	25 732
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	36 200
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**1 777 408**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**1 901 827**

НДС (12 %)	228 219
Всего по акту с учетом НДС	**2 130 046**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Котельная

Договор №03-3/46 от 18.03.2017г.

Акт №16
приемки выполненных работ за июнь 2017г
(локальная смета 3-1-6)
Тепломеханическая часть

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж котлов								
2	58-100000-0001(пл	Котел отопительный газовый ВВ-1000, мощностью 1000кВт/731000ккал/ч *комплект*	2	2374833		4749666				
3	58-100000-0002(пл)(об)	Горелка газовая блочная комбинированная Multicalor 140 с максимальной производительностью по теплу 1300 кВт *шт*	2	2937250		5874500				
5	29-000009-0001(пл)	Клапан предохранительный сбросной 0-6 бар *шт*	4	27537		110148				
7	58-100000-3000(пл)(об)	Насос для рециркуляции котла, А110/180 *шт*	2	92623		185246				
8	58-100000-4000(пл)(об)	Насос сетевой CP G80-2770/A/BAQE/15 *шт*	2	521529		1043058				
		Раздел 3 Водоподготовительная установка								
12	58-100000-6000(пл)(об)	Водоподготовительная установка DA LOGIX/M/9/E Q=1м3/ч *шт*	1	215287		215287				
		Раздел 5 Теплообменник пластинчатый								
15	58-100000-7000(пл)(об)	Пластинчатый теплообменник горячей воды 2,5 м3/ч	2	322096		644192				

			шт		
16	58-100000-8000(пл)(об)	Термостат управления насоса контура ГВ С 100/АН	1	10935	10935
			шт		

Раздел 6 Насосы

20	58-100001-9000(пл)(об)	Насос циркуляционный горячее водоснабжения ВРН 600/280/50, G=10-26 м3/ч	2	150200	300400
			шт		

Всего прямые затраты	**13133432**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	110 148
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	13 023 284
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 133 432
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	556 858
Итого, тенге	13 690 290
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 095 223
Всего	**14 785 513**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 860
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	2 617
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**14 789 990**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**15 825 289**
НДС (12 %)	1 899 035
Всего по акту с учетом НДС	**17 724 324**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

Решение по смете условии

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор №03-3/46 от 18.03.2017г.

Акт №11
приемки выполненных работ за июнь 2017г
(локальная смета 7-1-2)
Ограждение территории

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Металлическое ограждение								
		1.1 Ограждения ОГ								
1	11-070111-0109	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	162,09	2394,44	596,58	388114	96699	199162	2,23	361,4607
		м оград		1770,02	208,58	286902	33809	62,1	0,1913	31,00782
2	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	5,43	15413,56		83696				
		м3								
3	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	4,58296	111549,74	32033,66	511228	146809	230304	91	417,04936
		т конструкций		74799,26	7716,63	342802	35365	60,9	7,34	33,63893
		1.2 Стойки СТ-1=260шт; СТ-2=8шт								
5	11-090701-0106	Изготовление стоек	2,56512	60858,36	12543,27	156109	32175	76507	54,9	140,82509
		т конструкций		45126,15	3849,33	115754	9874	60,9	3,83	9,82441

	1.4 Калитка К-1 (2шт)									
20	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлическихК=2,000;	2	7500	73	15000	146	8290	7,85	15,7
		шт		6650	25	13300	50	62,1	0,0302	0,0604
21	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходуК=2,000;	0,11984	111540,39	32034,38	13367	3839	6022	91	10,90544
		т конструкций		74799,73	7718,62	8964	925	60,9	7,34	0,87963
23	21-130211-0501	НавесыК=2,000;	4	280,78		1123				
		шт.								
	1.5 Окраска ограждения									
27	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	722,5	59,64	1,03	43088	741	10566	0,0295	21,31375
		м2		26,82	0,16	19377	118	54,2	0,0002	0,1445
		Всего прямые затраты				**1211725**				**967**
										76
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				787 099				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				280 409				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				80 141				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				144 217				
		Накладные расходы I уровня, тенге				530 851				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 742 576				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				73 885				
		Итого, тенге				1 816 461				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				145 317				
		Всего				**1 961 778**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				29 427				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				41 397				
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**2 032 602**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**2 174 884**				

НДС (12 %)	260 986
Всего по акту с учетом НДС	**2 435 870**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____**Костыров Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г

Акт №10

приемки выполненных работ за июнь 2017г

(локальная смета 7-1-3)

Наружная лестница, пандус

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружная лестница								
		1.2 Монолитная лестница с площадкой								
1	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,85	6830,18	1143,86	19466	3260	4706	3,24	9,234
		м3 подстилающего слоя		2259,3	452,28	6439	1289	60,9	0,55	1,5675
2	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	2,3	18423,04	699,13	42373	1608	973	0,97	2,231
		м3		706,09	166,52	1624	383	48,5	0,2015	0,46345
3	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	7,2	20626,67	766,39	148512	5518	8654	3,06	22,032
		м3		2286,11	192,22	16460	1384	48,5	0,2287	1,64664
4	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	7,8	720,26	12,05	5618	94	689	0,212	1,6536
		м2 поверхности		172,31	1,67	1344	13	50,8	0,002	0,0156
		Раздел 2 Пандус								
		2.0 Подраздел без наименования								

6	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,48	6830,41	1143,24	10109	1692	2444	3,24	4,7952
		м3 подстилающего слоя		2259,46	452,03	3344	669	60,9	0,55	0,814
7	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	16,64	18586,48	766,47	309279	12754	20001	3,06	50,9184
		м3		2286,06	192,25	38040	3199	48,5	0,2287	3,80557
8	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	28,08	720,19	12,11	20223	340	2481	0,212	5,95296
		м2 поверхности		172,29	1,64	4838	46	50,8	0,002	0,05616
9	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	3,75	19252	996	72195	3735	2805	1,79	6,7125
		м3		1303,2	239,2	4887	897	48,5	0,2878	1,07925
10	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,13018	114833,9		14949				
		т								
		Всего прямые затраты				**642724**				**104 9**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 976
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 880
- материалы, изделия и конструкции, тенге	536 747
Накладные расходы I уровня, тенге	42 753
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	685 477
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	29 064
Итого, тенге	714 541
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 163
Всего	**771 704**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 576
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	16 284
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**799 564**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**855 533**

НДС (12 %)	102 664
Всего по акту с учетом НДС	**958 197**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____**Костыров Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

33