Заказчик : КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Наружные инженерные сети рабочего проекта: "Строительство культового здания (мечеть) микрорайон "Алгабас-4", участок 6, Алатауский район"

Справка №1 от 26.07.2023 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма код
		040740002533/2 10141/00	27.08.21г.						
		040740002533/2 10141/07	17.07.23г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные инженерные сети рабочего проекта: "Строительство культового здания (мечеть) микрорайон "Алгабас-4", участок 6, Алатауский район"	**20 038 187**	**17 891 239**							**2 146 949**	**20 038 187**
Всего по стройке	**20 038 187**	**17 891 239**							**2 146 949**	

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
БИН 040340 003 242
Директор _____ Ерубаев Н.А.

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
_____

Технический надзор ТОО "Мустау"

Директор _____ Боскымбаев Д.Б.
KZ26VJE00039305 от 02.07.2018, KZ48VJE00039297 от 02.07.2018
KZ42VJE00059387 от 12.11.2020, KZ96VJE00059385 от 12.11.2020
KZ80VJE00039303 от 02.07.2018, ИИН 821014301721

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Карасай Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные инженерные сети рабочего проекта: "Строительство культового здания (мечеть) микрорайон "Алгабас-4", участок 6, Алатауский район"**
(наименование, адрес)

Объект : **Мечеть на 7000 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/210141/00** от **27.08.2021** доп.согл. **№040740002533/210141/07 от 17.07.2023**

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 (месяц, год) на 4-2 наружное электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 1 кварала 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	415,152		210,02	200,06	87190	83055	--	15800	111230
							9,96	42,90	4135	17810		8239	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,45456		2668,51	--	33235	--	--	23929	61737
							2668,51	--	33235	--		4573	
3	3	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	138,384		286,00	286,00	39578	39578	--	5594	48785
							--	56,14	--	7769		3614	
4	4	С3412-102-0111 412-102-0111 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	2466,00288		45,00	--	110970	--		--	119848
							--	--	--	--		8878	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	276,768	39,11	39,11	10824	10824	--	3429	15394
						--	17,21	--	4763		1140	
6	6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	276,768	96,55	96,55	26722	26722	--	8467	38004
						--	42,49	--	11760		2815	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	276,768	200,60	87,52	55520	24223	--	31882	94394
						113,08	46,91	31297	12983		6992	
8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	138,384	1160,57	--	160604	--	--	115635	298338
						1160,57	--	160604	--		22099	
9	9	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	138,384	2458,00	--	340148	--	340148	--	367360
						--	--	--	--		27212	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				864791	184402	340148	204736	1155090
								229271	55085	--	85562	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				864791				
Всего заработная плата				Тенге					284356			
Местные материалы				Тенге				340148				
Транспортные расходы				Тенге				110970				
			Накладные расходы	Тенге				204736				
			Сметная прибыль	Тенге				85562				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1155089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
			Сметная заработная плата	Тенге					284356			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1155089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
			Сметная заработная плата	Тенге					284356			
РАЗДЕЛ 2.Кабель, оборудование												
10	20	Ц13-080201-0603 1308-0201-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1000	389,14	199,36	389140	199360	46820	161345	594524
						142,96	81,13	142960	81130		44039	
11	21	С1243-113-1106 243-113-1106 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	1	1135902,00	--	1135902	--	1135902	--	1226774
						--	--	--	--		90872	
12	24	С1249-101-0102 249-101-0102 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	1000	1182,00	--	1182000	--	1182000	--	1276560
						--	--	--	--		94560	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				2707042	199360	2364722	161345	3097858

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								142960	81130	--	229471	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1525042				
		Материалы		Тенге				46820				
		Всего заработная плата		Тенге					224090			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1135902				
			Накладные расходы	Тенге				161345				
			Сметная прибыль	Тенге				134911				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1821298				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					224090			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1182000				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1182000				
			Сметная прибыль	Тенге				94560				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1276560				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3097858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					224090			
			РАЗДЕЛ 3.Опоры освещения									
			Тип 1,2									
13	25	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,3	1926,54	--	17917	--	--	12900	33282
						1926,54	--	17917	--		2465	
14	26	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	9,3	23589,91	1254,80	219386	11670	139589	65023	307162
						7325,50	357,70	68127	3327		22753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1		100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 9,486	12877,00				122151		
15	27	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,02387	271941,00	--	6491	--	6491	--	7010
						--	--	--	--		519	
16	28	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,31	564056,99	2433,99	174858	755	72522	92771	289039
						327681,00	1176,67	101581	365		21410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1		145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1 0,31	233942,00				72522		
17	29	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	т	2,604	97471,52	50125,52	253816	130527	--	131907	416580
						47346,00	15973,18	123289	41594		30858	
18	30	С1252-301-0101 252-301-0101 РСНБ РК 2015	**Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 1П35-2-3,5 СТВ 8-3.000**	шт.	31	127000,00	--	3937000	--	3937000	--	4251960

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		314960	
19	31	С1252-207-3928 252-207-3928 РСНБ РК 2015	Кронштейн "Ива", оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	62	26845,00	--	1664390	--	1664390	--	1797541
						--	--	--	--		133151	
20	32	С1252-202-0102 252-202-0102 РСНБ РК 2015	Насадка на кронштейн	шт.	31	4047,00	--	125457	--	125457	--	135494
						--	--	--	--		10037	
21	33	С1247-103-0210 247-103-0210 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный Olymp K, мощность 55 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	62	86745,00	--	5378190	--	5378190	--	5808445
						--	--	--	--		430255	
22	34	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	31	3128,84	24,31	96994	754	41711	39261	147155
						1759,00	--	54529	--		10900	
23	35	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	31	1646,00	--	51026	--	51026	--	55108
						--	--	--	--		4082	
24	36	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	155	7358,00	--	1140490	--	1140490	--	1231729
						--	--	--	--		91239	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13066015	143706	12556866	341862	14480505
								365443	45286	--	1072629	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				6666700				
			Материалы	Тенге				41711				
			Всего заработная плата	Тенге					54529			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6569706				
			Накладные расходы	Тенге				39261				
			Сметная прибыль	Тенге				536476				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7242437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					54529			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6399315				
			Материалы	Тенге				212111				
			Всего заработная плата	Тенге					356200			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5733338				
			Накладные расходы	Тенге				302601				
			Сметная прибыль	Тенге				536153				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7238069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	Тенге					356200			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14480506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
			Сметная заработная плата	Тенге					410729			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18733453
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				737674				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					527468			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181501			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15261736		
			- Перевозка грузов	Тенге				110970				
			- Накладные расходы	Тенге							707943	
			- Сметная прибыль	Тенге							1387662	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		243534,889				
			Итого с временными								18976988	
			Зимние удорожания			2,7 %		512379				
			Итого с зимними удорожаниями								19489367	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		389787				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								19879154	
			НДС			12 %		2385498				
			Итого с НДС								22264652	
			Итого к оплате с тендерной скидкой								20038187	

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", БИН: 040740002533
(наименование организации, БИН или ИИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс", БИН: 040140003242
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Маемгенов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Мустау"
Эксперт Мухамеджанов М.К.
KZ80VJE0046578 от 14.05.2019, KZ53VJE0046579 от 14.05.2019
ИИН 640825302212

Мустау