Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках № 03-3/46 от 18.03.2017г., доп. соглаш. № 1 от 17.05.2017г

Номер документа	Дата составления
31	**22.08.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 600 мест в районе ГМЗ г.Актобе			шт	1	234 291 475,00	234 291 475,00
				Итого	1	x	234 291 475,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2017

М.П.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Форма КС-3

Заказ 20

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Объект: Строительство средней школы на 600 мест в районе ГМЗ, г.Актобе
Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 17.05.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2017г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	62 010,336	62 010,336	147 178,481		25 102,658	234 291,475
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**591 041,967**	**514 623,737**	**223 596,518**	**0,193**	**88 586,454**	**826 806,902**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____Жаржанов Е.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 17.05.2017г.

Акт №29

приемки выполненных работ за август 2017г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы блок А, Б, В (КЖ1; КЖ2; КЖ3)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.7 Фундамент монолитный Фм7								
30	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;	0,9315	17924,85	644,12	16697	600	474	1,35	1,25753
		м3		899,62	149,22	838	139	48,5	0,1813	0,16888
31	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=2,000;	4,31	20100	996,06	86631	4293	3225	1,79	7,7149
		м3		1303,25	239,44	5617	1032	48,5	0,2878	1,24042
32	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,12634	12838,37	981,48	1622	124	723	14,94	1,88752
		т		11579,86	221,62	1463	28	48,5	0,2	0,02527
33	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,12634	153046,3		19336				
		т								
		2.13 Фундаментные балки								
57	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	10	22827,5	1241,7	228275	12417	14443	3,6	36
		м3		2722,6	255,4	27226	2554	48,5	0,3064	3,064
		2.20 Сборные элементы								

70	11-070101-0106	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	12	3287,83	1818,08	39454	21817	15626	1,92	23,04
		шт. сборных конструкций		1469,75	627,17	17637	7526	62,1	0,6823	8,1876
72	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	3	1504	733	4512	2199	1421	0,668	2,004
		шт. сборных конструкций		499	264	1497	792	62,1	0,2801	0,8403
74	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	6	1059,67	522,5	6358	3135	2023	0,476	2,856
		шт. сборных конструкций		355,67	187,33	2134	1124	62,1	0,1988	1,1928
76	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	10	17923,7	644	179237	6440	5084	1,35	13,5
		м3		899,2	149,1	8992	1491	48,5	0,1813	1,813
	2.21 Фрагмент А									
78	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. УстановкаК=2,000;	5	1059,6	522,4	5298	2612	1685	0,476	2,38
		шт. сборных конструкций		355,6	187,2	1778	936	62,1	0,1988	0,994
	2.22 Фрагмент Б									
83	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. УстановкаК=2,000;	10	1059,6	522,5	10596	5225	3372	0,476	4,76
		шт. сборных конструкций		355,6	187,4	3556	1874	62,1	0,1988	1,988
	2.24 Изоляционные работы									
97	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	163,173	1371,4	17,55	223776	2863	9005	0,143	23,33374
		м2 поверхности		104,11	4,52	16988	738	50,8	0,0055	0,89745
98	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением кремнийорганической жидкостью (0,5% от массы цемента)	20	1067,95	7,05	21359	141	2859	0,382	7,64
		м2 поверхности		278,1	3,3	5562	66	50,8	0,004	0,08
	Раздел 3 Цокольные панели									
	3.0 Подраздел без наименования									
100	11-070508-0102	Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных	24	8956,17	3227,13	214948	77451	70916	4,29	102,96
		шт. сборных конструкций		3526,25	1231,96	84630	29567	62,1	1,3128	31,5072
	Раздел 4 Диафрагмы жесткости									
102	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	5	14080,8	4250,4	70404	21252	30981	10,63	53,15
		шт. сборных конструкций								

				9005	972,8	45025	4864	62,1	1,1835	5,9175
	Раздел 5 Ригели									
	5.1 на отм. -0.460									
106	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	16	11956,38	1730,63	191302	27690	43091	4,68	74,88
		шт. сборных конструкций								
				3964,63	372,19	63434	5955	62,1	0,4528	7,2448
	5.2 на отм. -1.060									
114	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	20	11956,35	1730,65	239127	34613	53863	4,68	93,6
		шт. сборных конструкций								
				3964,6	372,2	79292	7444	62,1	0,4528	9,056
	Раздел 6 Плиты									
	6.1 Плиты на отм. -0.300									
120	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	117	4102,38	782,32	479978	91531	170231	2,66	311,22
		шт. сборных конструкций								
				2161,94	181	252947	21177	62,1	0,2202	25,7634
	6.2 Монолитные участки на отм. -0.300									
122	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,8	30550,52	1079,31	177193	6260	17444	8,06	46,748
		м3								
				5942,24	258,97	34465	1502	48,5	0,3117	1,80786
123	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,48736	12834,46	976,69	6255	476	2790	14,94	7,28116
		т								
				11582,81	219,55	5645	107	48,5	0,2	0,09747
	6.4 Плиты на отм. -0.900									
137	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	36	4102,36	782,31	147685	28163	52379	2,66	95,76
		шт. сборных конструкций								
				2161,94	181	77830	6516	62,1	0,2202	7,9272
	Раздел 8 Лестница ЛП1									
	8.1 Фундамент монолитный Фм1									
169	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=8,000;	0,336	4630,95	1104,17	1556	371	178	0,85	0,2856
		м3 основания								
				592,26	452,38	199	152	50,8	0,54	0,18144
170	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. УстройствоК=8,000;	3,12	24171,79	1132,69	75416	3534	7388	6,34	19,7808
		м3								
				4615,71	266,99	14401	833	48,5	0,3229	1,00745

171	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=8,000;	0,15856	12840,57	977,55	2036	155	908	14,94	2,36889
		т		11585,52	220,74	1837	35	48,5	0,2	0,03171
172	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	0,02416	161106,13		3892				
		т								
173	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=8,000;	0,1344	157782,02		21206				
		т								
174	21-130201-0107	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,02512	419631,93		10541				
		т								
	8.2 Фундамент монолитный Фм2									
175	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,128	4632,81	1101,56	593	141	68	0,85	0,1088
		м3 основания								
				593,75	453,13	76	58	50,8	0,54	0,06912
176	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,84	24172,62	1133,33	20305	952	1989	6,34	5,3256
		м3								
				4615,48	267,86	3877	225	48,5	0,3229	0,27124
	Раздел 9 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Диафрагма жесткости									
	9.1 1 этаж									
177	11-070509-0105	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	2	33007,5	3232,5	66015	6465	10006	8,66	17,32
		шт. сборных конструкций								
				7336	720	14672	1440	62,1	0,8763	1,7526
178	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	6	14081,17	4250,67	84487	25504	37178	10,63	63,78
		шт. сборных конструкций								
				9005,17	972,83	54031	5837	62,1	1,1835	7,101
	9.2 2 этаж									
180	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	5	14080,8	4250,4	70404	21252	30981	10,63	53,15
		шт. сборных конструкций								
				9005	972,8	45025	4864	62,1	1,1835	5,9175
	9.3 3 этаж									
183	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	10	14081,1	4250,7	140811	42507	61963	10,63	106,3
		шт. сборных конструкций								
				9005,1	972,8	90051	9728	62,1	1,1835	11,835

	9.4 на отм. +9.820								
186	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	2	14081,5	4251	28163	8502	12392	10,63	21,26
		шт. сборных конструкций		9005	972,5	18010	1945	62,1	1,1835	2,367
	9.5 на отм. +8.590								
188	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	1	14079	4250	14079	4250	6196	10,63	10,63
		шт. сборных конструкций		9005	973	9005	973	62,1	1,1835	1,1835
	9.6 на отм. +11.890								
190	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	1	14079	4250	14079	4250	6196	10,63	10,63
		шт. сборных конструкций		9005	973	9005	973	62,1	1,1835	1,1835
	Раздел 10 Колонны								
	10								
192	11-070502-0102	Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов	30	8375,87	2970,57	251276	89117	96046	5,2	156
		шт. сборных конструкций		4127,4	1028,03	123822	30841	62,1	1,0885	32,655
193	11-070502-0103	Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов	30	9459,53	3466,87	283786	104006	110250	5,94	178,2
		шт. сборных конструкций		4714,77	1203,13	141443	36094	62,1	1,2741	38,223
194	11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	10	11174,4	1464,3	111744	14643	45602	8,15	81,5
		шт. сборных конструкций		7004,2	339,1	70042	3391	62,1	0,4125	4,125
195	11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	10	12063,4	1755	120634	17550	53146	9,48	94,8
		шт. сборных конструкций		8147,2	411	81472	4110	62,1	0,5	5
	Раздел 11 Ригели								
197	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	19	2265,11	789,74	43037	15005	18380	1,62	30,78
		шт. сборных конструкций		1372,37	185,42	26075	3523	62,1	0,2256	4,2864
198	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	25	3433,6	1188,32	85840	29708	36099	2,44	61
		шт. сборных конструкций		2067,04	258,16	51676	6454	62,1	0,3141	7,8525
199	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	170	11956,37	1730,65	2032583	294210	457837	4,68	795,6
		шт. сборных конструкций		3964,62	372,19	673985	63272	62,1	0,4528	76,976
200	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	45	23616,96	2186,51	1062763	98393	152972	5,89	265,05
		шт. сборных конструкций								

			4989,64	484,38	224534	21797	62,1	0,5893	26,5185
Раздел 12 Плиты									
12.1 Плиты на отм. +3.000									
208	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	2710,5	582	5421	1164	1880	1,74	3,48
		шт. сборных конструкций		1381	133	2762	266	62,1	0,162	0,324
209	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	235	4102,37	782,31	964057	183844	341916	2,66	625,1
		шт. сборных конструкций		2161,94	181	508056	42534	62,1	0,2202	51,747
12.2 Монолитные участки на отм. +3.000									
211	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,79	30550,6	1079,27	176888	6249	17414	8,06	46,6674
		м3		5942,31	258,89	34406	1499	48,5	0,3117	1,80474
212	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,68427	12837,04	979,15	8784	670	3917	14,94	10,22299
		т		11583,15	220,67	7926	151	48,5	0,2	0,13685
213	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0394	161106,05		6348				
		т								
214	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,15289	161106,13		24632				
		т								
215	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,24062	154503,45		37177				
		т								
216	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,29796	150354,64		44800				
		т								
12.3 Плиты на отм. +6.300									
217	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	2710,5	582	5421	1164	1880	1,74	3,48
		шт. сборных конструкций		1381	133	2762	266	62,1	0,162	0,324
218	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	120	4102,37	782,31	492284	93877	174596	2,66	319,2
		шт. сборных конструкций								

			2161,94	181	259433	21720	62,1	0,2202	26,424
12.4 Монолитные участки на отм. +6.300									
220	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,78	30550,35	1079,24	176581	6238	17384	8,06	46,5868
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				5942,21	259	34346	1497	48,5	0,3117	1,80163
221	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,09598	12825,59	968,95	1231	93	550	14,94	1,43394
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11585,75	218,8	1112	21	48,5	0,2	0,0192
222	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0678	161106,05		10923				
		т								
12.5 Плиты на отм. +8.370										
226	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	27	4102,33	782,3	110763	21122	39284	2,66	71,82
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				2161,93	181	58372	4887	62,1	0,2202	5,9454
12.6 Монолитные участки на отм. +8.370										
228	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,03	30549,51	1078,64	31466	1111	3098	8,06	8,3018
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				5942,72	259,22	6121	267	48,5	0,3117	0,32105
229	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,29577	12834,3	977,11	3796	289	1693	14,94	4,4188
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11583,32	219,77	3426	65	48,5	0,2	0,05915
12.7 Плиты на отм. +10.790										
234	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	4102,5	782,5	8205	1565	2910	2,66	5,32
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				2162	181	4324	362	62,1	0,2202	0,4404
12.8 Плиты на отм. +14.090										
236	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	4102,5	782,5	8205	1565	2910	2,66	5,32
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				2162	181	4324	362	62,1	0,2202	0,4404
12.9 Плиты на отм. +9.600										
238	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	2710,5	582	5421	1164	1880	1,74	3,48
		шт. сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				1381	133	2762	266	62,1	0,162	0,324

239	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	82	4102,37	782,32	336394	64150	119307	2,66	218,12
		шт. сборных конструкций		2161,94	181	177279	14842	62,1	0,2202	18,0564
	12.10 Монолитные участки на отм. +9.600									
241	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,26	30550,19	1079,28	160694	5677	15820	8,06	42,3956
		м3		5942,21	259,13	31256	1363	48,5	0,3117	1,63954
242	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,43165	12836,79	977,64	5541	422	2471	14,94	6,44885
		т		11583,46	220,09	5000	95	48,5	0,2	0,08633
243	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,05794	161106,05		9334				
		т								
244	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,12241	161106,13		19721				
		т								
245	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,23425	154503,45		36192				
		т								
246	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,31745	150354,64		47730				
		т								
	12.11 Плиты на отм. +11.670									
247	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	2710,5	582	5421	1164	1880	1,74	3,48
		шт. сборных конструкций		1381	133	2762	266	62,1	0,162	0,324
248	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	36	4102,36	782,31	147685	28163	52379	2,66	95,76
		шт. сборных конструкций		2161,94	181	77830	6516	62,1	0,2202	7,9272
	12.12 Монолитные участки на отм. +11.670									
250	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,69	30550,19	1078,81	82180	2902	8090	8,06	21,6814
		м3		5942,38	258,74	15985	696	48,5	0,3117	0,83847

251	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,71107	12836,99	978,81	9128	696	4071	14,94	10,62339
		т		11582,54	220,79	8236	157	48,5	0,2	0,14221
252	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03696	161106,05		5954				
		т								
253	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,16096	161106,13		25932				
		т								
254	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,30267	154503,45		46764				
		т								
255	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,41048	150354,64		61718				
		т								

Раздел 16 Узлы монтажные

16.1 Узел 1, 1а (354шт)

311	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=354,000;	0,19116	308547,81	826,53	58982	158	14264	198	37,84968
		т		153510,15	340,03	29345	65	48,5	0,36	0,06882
312	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=354,000;	10,443	63,39	0,77	662	8	94	0,0213	0,22244
		м2		16,47	0,19	172	2	54,2	0,0002	0,00209

16.2 Узел 2 (134шт)

313	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=134,000;	2,412	21992,95	644,28	53047	1554	1227	1,35	3,2562
		м3		899,25	149,25	2169	360	48,5	0,1813	0,4373

16.3 Узел 3 (267м/п)

314	11-070106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	14	332,5	77,36	4655	1083	1577	0,237	3,318
		м шва		181,43	–	2540	–	62,1	–	–

16.5 Узел 7 (973м/п)

316	11-070106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	178	332,49	77,38	59183	13773	20054	0,237	42,186
		м шва		181,42	–	32293	–	62,1	–	–

Всего прямые затраты	**10214609**	**4526** / **458**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 704 793	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 569 682	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	390 502	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 940 134	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 499 956	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 714 565	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	539 098	
Итого, тенге	13 253 663	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 060 293	
Всего	**14 313 956**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	214 709	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	302 051	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**14 830 716**	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**15 868 866**	
НДС (12 %)	1 904 264	
Всего по акту с учетом НДС	**17 773 130**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 17.05.2017г.

Акт №30
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Блоки А, Б, В (КМ)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Покрытие в осях И-Т / 9-12									
1	11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С345, С345К, С345Т1 ктрр1=1,08; кэкс1=1,08; кмат1=1,08;	6,77599	39377,86	17160,3	266824	116278	97507	24,84	168,31559
		т конструкций		19014,79	4614,23	128844	31266	60,9	4,522	30,64103
2	11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	1,17011	36460,67	15889,1	42663	18592	15590	23	26,91253
		т конструкций		17606,04	4272,25	20601	4999	60,9	4,522	5,29124
4	11-090302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,7233	47707,89	8936,92	82215	15401	41680	50,1	86,33733
		т конструкций		37428,77	2285,73	64501	3939	60,9	2,388	4,11524
6	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1 ктрр1=1,13; кэкс1=1,13; кмат1=1,13;	7,01297	23752,56	8801,69	166576	61726	59156	15,933	111,73765
		т конструкций								

				11903,23	1947,68	83477	13659	60,9	1,598	11,20673
7	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,12403	21019,11	7788,44	2607	966	926	14,1	1,74882
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				10537,77	1725,39	1307	214	60,9	1,598	0,1982
9	11-090303-0101	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж	0,584	46457,19	27092,47	27131	15822	8580	21,5	12,556
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				17672,95	6450,34	10321	3767	60,9	6,82	3,98288
18	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00735	1546459,74		11366				
		т								
19	21-130203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1,008	3079,37		3104				
		1000шт.								
	Раздел 2 Покрытие в осях Е-И / 9-12									
20	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1 ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08; кмат1=1,08;	22,59407	34856,27	15990,12	787545	361282	261245	17,5932	397,50199
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				15335,84	3650,25	346499	82474	60,9	3,17304	71,69189
21	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	0,33483	32276,08	14807,51	10807	4958	3585	16,29	5,45438
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				14201,24	3380,82	4755	1132	60,9	2,938	0,98373
29	21-130211-0409	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	519	1,02		529				
		шт.								
30	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00357	1546459,74		5521				
		т								
31	21-130203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	0,49	3079,37		1509				
		1000шт.								

Раздел 3 Лестница вход на кровлю

3.1 Лестница в осях 2-3

33	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,7823	299947,97	234649		
		т					
34	29-804000-0816Тб	Надбавка на марку стали С-255	0,47667	8656	4126		
		т					
35	29-804000-0816Тб	Надбавка на марку стали С-245	0,16385	4756	779		
		т					
	3.2 Лестница в осях 18-19						
38	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,7823	299947,97	234649		
		т					
39	29-804000-0816Тб	Надбавка на марку стали С-255	0,47667	8656	4126		
		т					
40	29-804000-0816Тб	Надбавка на марку стали С-245	0,16385	4756	779		
		т					
	Раздел 4 Лестница ЛП1						
	4.0 Подраздел без наименования						
44	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1,9055	299947,97	571551		
		т					
45	29-804000-0816Тб	Надбавка на марку стали С-245	1,23088	4756	5854		
		т					
		Всего прямые затраты			**2464910**		**811**
							128
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			660 305		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			595 025		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			141 450		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 209 580		
		Накладные расходы I уровня, тенге			488 269		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 953 179		
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			125 215		
		Итого, тенге			3 078 394		
		Сметная прибыль (8 %), тенге			246 272		
		Всего			**3 324 666**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			49 870		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)			70 157		
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)			**3 444 693**		

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**3 685 822**
НДС (12 %)	442 299
Всего по акту с учетом НДС	**4 128 121**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V»

_____ **Костыров Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 17.05.2017г.

Акт №31

приемки выполненных работ за август 2017г

(локальная смета 2-1-3)

Общестроительные работы. Блоки А, Б, В (АР1 ниже отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Внутренняя отделка технического подполья								
		2.1 Потолок								
9	11-150108-1807	Потолки. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм	997,1	175,89	2,12	175384	2118	95275	0,2357	235,01647
		м2		173,77	0,6	173266	594	54,8	0,00054	0,53843
11	21-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 ммК=7,000;	6979,7	8,99		62748				
		шт.								
12	11-150108-1807	Потолки. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	26,4	175,91	2,12	4644	56	2523	0,2357	6,22248
		м2		173,79	0,61	4588	16	54,8	0,00054	0,01426
14	21-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 ммК=7,000;	184,8	8,99		1661				
		шт.								
		2.2 Стены и перегородки								
17	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	32,37	743,19	49,21	24057	1593	9627	0,65	21,0405
		м2 оштукатуриваемой поверхности		503,95	38,74	16313	1254	54,8	0,0532	1,72208

Раздел 7 НИЖЕ ОТМ 0.000 Блок Б

7.2 Перегородки

62	11-080201-0903	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	60	2055,1	116,65	123306	6999	23105	1,03	61,8
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		730,92	27,13	43855	1628	50,8	0,033	1,98
63	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	2,7	22497,78	1414,07	60744	3818	4714	4,38	11,826
		м3 кладки		3108,15	328,89	8392	888	50,8	0,4	1,08

7.3 Утепление

64	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	6	22140,67	808,17	132844	4849	51223	18,17	109,02
		м3 изоляции		15158,33	279,5	90950	1677	55,3	0,34	2,04

Раздел 8 Внутренняя отделка технического подполья

8.1 Потолок

66	11-150108-1807	Потолки. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм	239,07	175,89	2,12	42050	507	22843	0,2357	56,3488
		м2		173,77	0,59	41543	142	54,8	0,00054	0,1291
68	21-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 ммК=7,000;	1673,49	8,99		15045				
		шт.								

8.2 Стены и перегородки

71	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	57,88	743,18	49,21	43015	2848	17213	0,65	37,622
		м2 оштукатуриваемой поверхности		503,96	38,74	29169	2242	54,8	0,0532	3,07922

Раздел 13 НИЖЕ ОТМ 0.000 Блок В

13.1 Фундамент

114	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	1,1388	21977,52	1240,78	25028	1413	1646	3,6	4,09968
		м3		2723,04	256,41	3101	292	48,5	0,3064	0,34893
115	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,05168	13235,29	677,24	684	35	313	16,88	0,87236
		т								

				12287,15	193,5	635	10	48,5	0,17	0,00879
116	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01095	114833,9		1257				
		т								
117	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04073	157782,02		6426				
		т								
	13.2 Перегородки									
118	11-080201-0903									
		Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	69,1	2055,12	116,66	142009	8061	26609	1,03	71,173
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				730,91	27,12	50506	1874	50,8	0,033	2,2803
119	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	3,2	22497,81	1414,06	71993	4525	5587	4,38	14,016
		м3 кладки								
				3108,13	328,75	9946	1052	50,8	0,4	1,28
	13.3 Утепление									
120	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битумеК=0,100;	6,91	22140,67	808,1	152992	5584	58991	18,17	125,5547
		м3 изоляции								
				15158,32	279,45	104744	1931	55,3	0,34	2,3494
		Всего прямые затраты				**1085887**				**755**
										17

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	577 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 406
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 600
- материалы, изделия и конструкции, тенге	466 473
Накладные расходы I уровня, тенге	319 669
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 405 556
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	59 596
Итого, тенге	1 465 152
Сметная прибыль (8 %), тенге	117 212
Всего	**1 582 364**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	23 735
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	33 391
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**1 639 490**

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**1 754 254**
НДС (12 %)	210 510
Всего по акту с учетом НДС	**1 964 764**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V»

_____ **Костыров Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 17.05.2017г.

Акт №32

приемки выполненных работ за август 2017г.

(локальная смета 2-1-4)

Общестроительные работы. Блоки А, Б, В (АР2 выше отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 БЛОК А								
		1.1 Стены								
1	11-080201-0110	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	148,4	24970,23	1590,69	3705582	236058	301790	5,12	759,808
		м3 кладки		3633,31	369,89	539183	54891	50,8	0,45	66,78
2	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	12,2	23453,36	1413,93	286131	17250	21301	4,38	53,436
		м3 кладки		3108,2	328,77	37920	4011	50,8	0,4	4,88
3	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	204,1	5728,79	1555,34	1169247	317445	321856	3,72	759,252
		м3 кладки		2742,57	361,67	559759	73816	50,8	0,44	89,804
5	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	2	256997	1357,5	513994	2715	43788	56,4	112,8
		т металлических изделий		42654	444	85308	888	50,8	0,54	1,08
6	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	274,7	3702,03	147,22	1016949	40440	150125	1,43	392,821
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1041,11	34,69	285993	9528	50,8	0,0422	11,59234
		1.2 Парапет								
7	11-080201-0103	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	20,35	19394,2	1413,96	394672	28774	40161	4,76	96,866
		м3 кладки								

				3556,12	328,8	72367	6691	50,8	0,4	8,14
8	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (через 3 ряда кладки)	0,11243	256995,46	1351,95	28894	152	2462	56,4	6,34105
		т металлических изделий								
				42657,65	444,72	4796	50	50,8	0,54	0,06071

Раздел 2 Перемычки

2

9	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	21	284	148,76	5964	3124	1903	0,148	3,108
		шт. сборных конструкций								
				110,57	35,33	2322	742	62,1	0,043	0,903
11	11-090302-0301	Перемычки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,40012	57382,79	13710,89	22960	5486	11123	56,5	22,60678
		т конструкций								
				42209,84	3438,97	16889	1376	60,9	3,608	1,44363
12	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,40012	154685,59		61893				
		т								

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.1 1 этаж

48	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	250	688,04	38,68	172010	9669	64438	0,566	141,5
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				438,82	31,53	109706	7882	54,8	0,0433	10,825
49	11-150203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	430	838,57	39,08	360587	16806	128571	0,64	275,2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				513,88	31,74	220969	13650	54,8	0,0436	18,748
50	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	177,05	2765,87	22,44	489697	3973	88564	1,15	203,6075
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				902,2	10,62	159734	1880	54,8	0,0144	2,54952

6.2 2 этаж

60	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	75,56	688,05	38,67	51989	2922	19476	0,566	42,76696
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				438,83	31,52	33158	2382	54,8	0,0433	3,27175
61	11-150203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	576,29	838,58	39,08	483263	22524	172312	0,64	368,8256
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				513,88	31,74	296145	18293	54,8	0,0436	25,12624

6.3 3 этаж

71	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	147,28	688,04	38,67	101334	5696	37962	0,566	83,36048
		м2 оштукатуриваемой поверхности		438,82	31,52	64630	4643	54,8	0,0433	6,37722
72	11-150203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	260,54	838,57	39,08	218482	10183	77902	0,64	166,7456
		м2 оштукатуриваемой поверхности		513,88	31,74	133887	8270	54,8	0,0436	11,35954
	Раздел 7 Полы									
	7.1 тип ТД 650 1 этаж									
94	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	69,65	771,24	18,38	53717	1280	13457	0,45	31,3425
		м2 стяжки		308,01	9,25	21453	644	60,9	0,0127	0,88456
95	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=4,000;	678,6	116,54	3,13	79081	2121	1877	0,0044	2,98584
		м2 стяжки		3,01	1,53	2044	1038	60,9	0,0021	1,42506
	7.4 тип ТД 452 1 этаж									
106	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	55,2	771,25	18,39	42573	1015	10665	0,45	24,84
		м2 стяжки		308,01	9,24	17002	510	60,9	0,0127	0,70104
107	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000;	110,4	116,53	3,13	12865	345	305	0,0044	0,48576
		м2 стяжки		3,01	1,53	332	169	60,9	0,0021	0,23184
	Раздел 17 БЛОК Б									
	17.1 Стены									
263	11-080201-0110	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	67,8	24970,22	1590,69	1692981	107849	137879	5,12	347,136
		м3 кладки		3633,3	369,88	246338	25078	50,8	0,45	30,51
264	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	2,3	5729,13	1555,22	13177	3577	3627	3,72	8,556
		м3 кладки		2742,61	361,74	6308	832	50,8	0,44	1,012
267	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	270,7	3702,04	147,21	1002143	39851	147939	1,43	387,101
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1041,11	34,69	281829	9390	50,8	0,0422	11,42354
	17.2 Парапет									

268	11-080201-0103	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	3,95	19394,43	1413,92	76608	5585	7796	4,76	18,802
		м3 кладки		3556,2	328,86	14047	1299	50,8	0,4	1,58
269	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (через 3 ряда кладки)	0,1874	256990,39	1355,39	48160	254	4103	56,4	10,56936
		т металлических изделий		42652,08	442,9	7993	83	50,8	0,54	0,1012
	17.3 Изоляция стен 1 этажа									
270	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	5,8182	26660,14	1571,28	155114	9142	54824	20,04	116,59673
		м3 изоляции		16472,28	567,19	95839	3300	55,3	0,69	4,01456
	Раздел 18 Перемычки									
	18									
272	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	12	284,08	148,83	3409	1786	1087	0,148	1,776
		шт. сборных конструкций		110,58	35,33	1327	424	62,1	0,043	0,516
274	11-090302-0301	Перемычки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,147	57380,95	13707,48	8435	2015	4086	56,5	8,3055
		т конструкций		42210,88	3435,37	6205	505	60,9	3,608	0,53038
	Раздел 22 Внутренняя отделка									
	22.1 1 этаж									
313	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	84,41	688,05	38,68	58078	3265	21757	0,566	47,77606
		м2 оштукатуриваемой поверхности		438,82	31,52	37041	2661	54,8	0,0433	3,65495
314	11-150203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	221,3	838,57	39,08	185576	8649	66169	0,64	141,632
		м2 оштукатуриваемой поверхности		513,88	31,74	113722	7025	54,8	0,0436	9,64868
	22.2 2 этаж									
326	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	27	688	38,67	18576	1044	6959	0,566	15,282
		м2 оштукатуриваемой поверхности		438,81	31,52	11848	851	54,8	0,0433	1,1691
327	11-150203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	153,3	838,57	39,09	128553	5992	45837	0,64	98,112
		м2 оштукатуриваемой поверхности		513,88	31,74	78778	4866	54,8	0,0436	6,68388

Раздел 29 З[illegible]тный фонарь (3шт)

29.0 Подраз[illegible] без наименования

531 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=3,000;	1,79538	387495,69	695702	
	т				
	Всего прямые затраты			**13358396**	**4750**
					337
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 564 872	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			916 987	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			267 668	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 876 537	
	Накладные расходы I уровня, тенге			2 012 101	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			15 370 497	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			651 709	
	Итого, тенге			16 022 206	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 281 776	
	Всего			**17 303 982**	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)			259 560	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)			365 146	
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)			**17 928 688**	
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)			**19 183 696**	
	НДС (12 %)			2 302 044	
	Всего по акту с учетом НДС			**21 485 740**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г.

Акт №33

приемки выполненных работ за август 2017г

(локальная смета 2-1-10)

Силовое электрооборудование по блоку А

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Ситема обогрева									
	2									
104	23-060515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/мК=1,020; *м*	48,96	3278,4		160510				
119	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,1224	104920,52		12842				
	Раздел 4 Кабельные изделия									
140	23-060902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,102	179161,1		18274				
141	23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,70686	108254,14		76521				
142	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,2499	74292,61		18566				

143	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	4,66854	47334,05	220981
		км			
144	23-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	1,57896	28430,07	44890
		км			
145	23-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,102	164247,82	16753
		км			
		Всего прямые затраты			**569337**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	569 337
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	569 337
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	24 140
Итого, тенге	593 477
Сметная прибыль (8 %), тенге	47 478
Всего	**640 955**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 614
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	13 525
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**664 094**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**710 581**
НДС (12 %)	85 270
Всего по акту с учетом НДС	**795 851**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 17.05.2017г.

Акт №34

приемки выполненных работ за август 2017г.

(локальная смета 2-1-11)

Силовое электрооборудование по блоку Б

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Кабельные изделия									
201	23-060902-0120	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,00612	3029787,2		18542				
202	23-060902-0119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,02142	2483637,08		53200				
203	23-060902-0118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,0102	1793604,7		18295				
204	23-060902-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,1122	1253318		140622				
205	23-060902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,01938	906732,99		17572				
206	23-060902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020; *км*	0,29478	660930,28		194829				

207	23-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	0,3417	418951,25	143156
		км			
208	23-060902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	2,5755	179161,1	461429
		км			
209	23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	1,0455	108254,14	113180
		км			
210	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	1,2138	74292,61	90176
		км			
211	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	4,56552	47334,05	216105
		км			
212	23-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	2,22666	28430,07	63304
		км			
213	23-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,21624	164247,82	35517
		км			
		Всего прямые затраты		**1565927**	**–**
					–
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 565 927
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 565 927
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			66 395
		Итого, тенге			1 632 322
		Сметная прибыль (8 %), тенге			130 586
		Всего			**1 762 908**
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			26 444
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)			37 201
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)			**1 826 553**
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)			**1 954 412**

НДС (12 %)	234 529
Всего по акту с учетом НДС	**188 941**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

181

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 17.05.2017г.

Акт №35

приемки выполненных работ за август 2017г.

(локальная смета 2-1-13)

Электроосвещение блок А

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Кабельные изделия								
68	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,2754	162334,3		44707				
69	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,52122	166857,47		86969				
70	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	1,989	104920,52		208687				
71	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,4794	70897,88		33988				
		Всего прямые затраты				**374351**				**–**
										–
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				374 351				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	374 351
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	15 872
Итого, тенге	390 223
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 218
Всего	**421 441**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 322
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	8 893
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**436 656**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**467 222**
НДС (12 %)	56 067
Всего по акту с учетом НДС	**523 289**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

188

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 17.05.2017г.

Акт №36

приемки выполненных работ за август 2017г

(локальная смета 3-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	2	417	11,5	834	23	309	0,30591	0,61182
		м трубопровода		251,5	4,5	503	9	60,4	0,00515	0,0103
2	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	22	478,09	11,59	10518	255	3400	0,30591	6,73002
		м трубопровода		251,45	4,41	5532	97	60,4	0,00515	0,1133
3	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	55	538,89	11,62	29639	639	8501	0,30591	16,82505
		м трубопровода		251,45	4,44	13830	244	60,4	0,00515	0,28325
4	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	79	53,44	1,92	4222	152	2446	0,0516	4,0764
		м трубопровода		51,25	–	4049	–	60,4	–	–
5	11-180301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	11,5	2574,17	19,74	29603	227	1386	0,24617	2,83096
		м труб нитки регистра		190,87	8,7	2195	100	60,4	0,01009	0,11604

6	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	11,5	53,39	1,91	614	22	356	0,0516	0,5934
		м трубопровода		51,22	–	589	–	60,4	–	–
7	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	9	1531,22	73,78	13781	664	6427	1,5141	13,6269
		шт		1173,89	8,44	10565	76	60,4	0,0103	0,0927
8	23-040501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	802,38		2407				
		шт.								
9	23-040501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	6	980,11		5881				
		шт.								
10	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	12,5	503,92	0,72	6299	9	3349	0,646	8,075
		м2 окрашиваемой поверхности		488,56	0,32	6107	4	54,8	0,0004	0,005
	Раздел 2 Вентиляция									
11	11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	1	9713	72	9713	72	1455	3,297	3,297
		дефлектор		2400	9	2400	9	60,4	0,0105	0,0105
12	11-200901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	1	2803	17	2803	17	1544	3,507	3,507
		узел		2553	4	2553	4	60,4	0,00525	0,00525
13	11-200301-0204	Решетки жалюзийные. Установка	1	987	40	987	40	525	1,1235	1,1235
		решетка		860	9	860	9	60,4	0,0105	0,0105
14	23-051001-0449	Решенка наружная стальная РН 800х500	1	12209,75		12210				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**129511**				**61**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				49 183				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 120				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				552				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				78 208				
		Накладные расходы I уровня, тенге				29 698				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	159 209
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	6 750
Итого, тенге	165 959
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 277
Всего	**179 236**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 689
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	3 782
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**185 707**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**198 706**
НДС (12 %)	23 845
Всего по акту с учетом НДС	**222 551**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V»

_____ **Костыров Е.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 17.05.2017г.

Акт №37

приемки выполненных работ за август 2017г.

(локальная смета 6-1-1)

Наружные водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Земляные работы								
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	5922,763	67,15	62,47	397721	369989	75435	0,00703	41,63702
		м3 грунта		4,68	16,87	27732	99908	59,1	0,0153	90,61827
2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	183,179	1013,53	–	185657	–	109723	1,416	259,38146
		м3 грунта		1013,53	–	185657	–	59,1	–	–
3	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) на каждые последующие 10 м	6105,943	25,98	25,98	158637	158637	33612	–	–
		м3 грунта		–	9,31	–	56873	59,1	0,00984	60,08248
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	183,179	575,87	–	105487	–	62343	0,885	162,11342
		м3 грунта		575,87	–	105487	–	59,1	–	–
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5922,763	13,1	13,1	77574	77574	14665	–	–
		м3 грунта								

			–	4,19	–	24814	59,1	0,0038	22,5065
6	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	5922,763	10,51	10,51	62239	62239	13187	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	3,77	–	22313	59,1	0,00398	23,5726
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5922,763	114,95	48,65	680810	288143	307592	0,108	639,6584
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				66,3	21,58	392667	127794	59,1	0,02625	155,47253
	1.2 Трубопроводы									
8	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	1,1046	351960,89	109397,07	388776	120840	179206	286	315,9156
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				224372,62	36877,6	247842	40735	62,1	49,89	55,10849
9	23-010501-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	1094,436	3194,32		3495979				
		м								
12	11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	12370	5311,5	24740	10623	6401	3,64	7,28
		врезка		———	———	———	———	———	———	———
				3401	1753	6802	3506	62,1	1,89	3,78
13	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	5,7	217062,98	58739,12	1237259	334813	615081	194	1105,8
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				153983,68	19782,81	877707	112762	62,1	26,83	152,931
14	23-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	5,757	663,48		3820				
		м								
	1.5 Камера водопроводная (2шт)									
62	11-221301-0101	Колодцы квадратные из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухихК=2,000;	13,16	22323,56	5704,79	293778	75075	72203	8,86	116,5976
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		———	———	———	———	———	———	———
				6619,15	2215,88	87108	29161	62,1	2,218	29,18888
63	21-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные СТ РК 937-92К=2,000;	6,68	51140,35		341618				
		м3								
64	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92К=2,000;	6,48	32876,34		213039				

		м3								
65	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,06832	346297		23659				
		т								
67	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;	40	720,18	12,1	28807	484	3535	0,212	8,48
		м2 поверхности								
				172,3	1,65	6892	66	50,8	0,002	0,08
68	11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2К=2,000;	2	1338	563	2676	1126	1043	0,9538	1,9076
		отверстие								
				775	251,5	1550	503	50,8	0,3057	0,6114

Раздел 5 Канализация напорная

5.1 Земляные работы

105	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	7066,626	67,15	62,47	474533	441445	90004	0,00703	49,67838
		м3 грунта								
				4,68	16,87	33088	119203	59,1	0,0153	108,11938
106	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	218,555	1013,53	–	221512	–	130914	1,416	309,47388
		м3 грунта								
				1013,53	–	221512	–	59,1	–	–
107	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) на каждые последующие 10 м	7285,181	25,98	25,98	189274	189274	40103	–	–
		м3 грунта								
				–	9,31	–	67857	59,1	0,00984	71,68618
108	11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	7066,626	20,2	20,2	142733	142733	24726	–	–
		м3 грунта								
				–	5,92	–	41838	59,1	0,00537	37,94778
109	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	7066,626	10,51	10,51	74259	74259	15734	–	–
		м3 грунта								
				–	3,77	–	26623	59,1	0,00398	28,12517

110	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	218,555	575,87	–	125859	–	74383	0,885	193,42118
		м3 грунта		575,87	–	125859	–	59,1	–	–
111	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7066,626	114,95	48,65	812295	343792	366998	0,108	763,19561
		м3 уплотненного грунта		66,3	21,58	468503	152475	59,1	0,02625	185,49893
	5.2 Трубопроводы									
112	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	1,0846	262491,24	68235,29	284698	74008	141643	236	255,9656
		км трубопровода		187320,67	22977,13	203168	24921	62,1	31,17	33,80698
114	23-010603-0503	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	6,969	1362,95		9498				
		м								
115	11-221101-0106	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети	1	11118	3900	11118	3900	3768	5,02	5,02
		врезка		4690	1378	4690	1378	62,1	2,8	2,8
	5.3 Колодец-гаситель напора									
116	11-230601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	4,09	21903,91	4381,66	89587	17921	20214	8,062	32,97358
		м3 конструкций колодца		6250,61	1708,07	25565	6986	62,1	1,715	7,01435
117	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	21764,4		21764				
		шт.								
118	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	21772,21		21772				
		шт.								
119	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	5	20453,95		102270				
		шт.								
120	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	47,1	720,17	12,08	33920	569	4162	0,212	9,9852
		м2 поверхности		172,31	1,63	8116	77	50,8	0,002	0,0942
121	11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	0,98	3059,18	171,43	2998	168	458	1,02	0,9996
		м3 основания		711,22	41,84	697	41	62,1	0,051	0,04998

122	11-060101-0113	Бетонный упор. Устройство	1,66	21017,47	683,13	34889	1134	3005	4,9	8,134
		м3		3567,47	164,46	5922	273	48,5	0,197	0,32702
123	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	6,28	1764,17	27,23	11079	171	485	0,201	1,26228
		м2 поверхности		146,34	5,73	919	36	50,8	0,007	0,04396
124	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	816	495	1632	990	604	0,414	0,828
		шт.		321	165	642	330	62,1	0,226	0,452
125	23-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1399,67		1400				
		шт.								
126	23-020802-1402	Заглушки чугунные DN 100	1	2460,56		2461				
		шт.								
127	23-020101-2008	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 100 мм	3	5476,46		16429				
		шт.								
128	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87К=8,000;	0,00384	349084,8		1340				
		т								
129	23-021101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,001	109317		109				
		1000шт.								
130	11-100201-0101	Крышка деревянная. Устройство	0,5	3376	78	1688	39	56	0,233	0,1165
		м2		152	34	76	17	59,8	0,0345	0,01725
131	11-100107-0612	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	0,5	2110	4	1055	2	152	0,732	0,366
		м2 проемов		510	–	255	–	59,8	0,0018	0,0009
132	11-100106-0402	Приборы. Установка	1	335	3	335	3	199	0,445	0,445
		комплект		332	1	332	1	59,8	0,0013	0,0013
133	11-150403-0103	Окраска простая масляными составами по деревуК=2,100;	1,05	264,76	0,95	278	1	94	0,218	0,2289
		м2 окрашиваемой поверхности		162,86	–	171	–	54,8	0,0005	0,00053
5.4 Канализационная станция										
134	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	449,947	67,15	62,47	30215	28108	5731	0,00703	3,16313
		м3 грунта		4,68	16,87	2107	7590	59,1	0,0153	6,88419

135	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	8,014	1013,48	–	8122	–	4800	1,416	11,34782
		м3 грунта		1013,48	–	8122	–	59,1	–	–
136	11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	449,947	20,2	20,2	9088	9088	1574	–	–
		м3 грунта		–	5,92	–	2664	59,1	0,00537	2,41622
137	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	8,014	575,87	–	4615	–	2727	0,885	7,09239
		м3 грунта		575,87	–	4615	–	59,1	–	–
138	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	449,947	114,95	48,65	51721	21890	23368	0,108	48,59428
		м3 уплотненного грунта		66,3	21,58	29831	9708	59,1	0,02625	11,81111
139	13-070401-0103	Комплектная канализационная станция на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	1	31898	1868	31898	1868	10301	31	31
		шт.		24891	481	24891	481	40,6	0,5	0,5

	Всего прямые затраты	**10548720**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 108 525
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 850 906
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	980 934
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 589 289
	Накладные расходы I уровня, тенге	2 460 229
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 008 949
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	551 579
	Итого, тенге	13 560 528
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 084 842
	Всего	**14 645 370**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	219 681
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	309 044
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**15 174 095**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**16 236 282**

4392

1092

НДС (12 %)		948 354
Всего по акту с учетом НДС		**18 184 636**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

193

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 17.05.2017г.

Акт №38

приемки выполненных работ за август 2017г.

(локальная смета 6-1-3)

Наружные сети теплоснабжения

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Теплотрасса								
		3.1 Трубопроводы								
49	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	297	3222,42		957059				
51	23-010301-0234	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74 *м*	26,32	3840,57		101084				
55	23-010103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75К=1,010; *м*	149,985	1558,66		233776				
57	23-010103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75К=1,010; *м*	149,985	1558,66		233776				
59	23-010103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 75, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *м*	12,14	1558,66		18922				

61 23-010103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 60, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	11,66	1558,66	18174
	м			

Всего прямые затраты	**1562791**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 562 791
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 562 791
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	66 262
Итого, тенге	1 629 053
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 324
Всего	**1 759 377**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 391
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	37 126
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**1 822 894**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**1 950 497**
НДС (12 %)	234 060
Всего по акту с учетом НДС	**2 184 557**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V

_____ **Костыров Е.К.**

"SANA-2015". Версия 16.4.0 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Наименование объекта: Блок А, Б, В

Договор № 03-3/46 от 18.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 17.05.2017г.

Акт №39
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-19)

Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	59-100000-1000(пл) (ПЗ)	Технологическое оборудование *комплект*	1	147178481		147178481				
		Всего прямые затраты				–				–
		в том числе								
		Технологическое оборудование поставки заказчика, тенге				147 178 481				
		Всего				**147 178 481**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				0				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				0				
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**147 178 481**				
		НДС (12 %)				17 661 418				
		Всего по акту с учетом НДС				**164 839 899**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «DS&V»

_____ **Костыров Е.К.**

Расценки по смете прилож

961