Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26 БИН 220740012073 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ03070102KSN7001010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87014900436

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство производственного корпуса и инфраструктуры под производство индустриальных АКБ, производительностью 210000 шт/год, расположенного по адресу г.Талдыкурган, Восточная промышленная зона, участок 84В. Сети электроснабжения 10кВ

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наименован.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		29	17.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**202 558 799**	15 579 182							1 869 502	**17 448 684**
Аванс 30%										**5 234 605**
Итого:	**202 558 799**	10 905 427	-	-	-	-	-	-	**1 308 651**	**12 214 079**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" , БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
Директор Дайырманов Р.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетісу" БИН 220740012073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бакытулы Бакытнур

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 53
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 138

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26 БИН 220740012073 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ03070102KSN7001010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87014900436**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство производственного корпуса и инфраструктуры под производство индустриальных АКБ, производительностью 210000 шт/год, расположенного по адресу г.Талдыкурган, Восточная промышленная зона, участок 84В. Сети электроснабжения 10кВ**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №29 от 17.08.2023

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 4-1-1 Кабельные линии 10 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022.7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	408	257,56 0	257,56 64,06	105084 0	105084 26136	0	18817 9910	133811	
2	2	С3411-102-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	10710	87		931770			74542	1006312	
3	3	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	12,24	40,93 4,74	35,88 10,67	501 58	440 131	4	136 51	688	
	3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,0005	7763				3,8			Казахстан 100%
4	4	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	400,86	209,56 0	209,56 52,12	84004 0	84004 20893	0	15044 7925	106973	
5	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	7,14	3043,66 3043,66	0 0	21732 21732	0 0	0	15647 2990	40369	
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2	м³ грунта	408	1323,75 1323,75	0 0	540090 540090	0 0	0	388865 74317	1003272	
7	7	С1211-103-0101	Грунт (мягкий)- суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	700	1724		1206800		1206800	96544	1303344	Казахстан
8	8	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	367,2	54,62 0	54,62 16,43	20056 0	20056 6033	0	4344 1954	26354	
9	9	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	367,2	26,97 0	26,97 8,11	9903 0	9903 2978	0	2144 962	13009	
10	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	367,2	246,46 129,01	117,45 53,5	90500 47372	43127 19645	0	48254 11100	149854	
11	11	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 2	м³ грунта	12,24	1323,75 1323,75	0 0	16203 16203	0 0	0	11666 2230	30099	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-270302-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	10,2	4408,84 2511	1897,84 803,83	44970 25612	19358 8199	0	36516 6519	88005	
13	13	С2321-204-0701	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне с бензиновым двигателем мощностью до 5 кВт	маш.-ч	12	542 0	542 0	6504 0	6504 0	0	0 520	7024	
14	14	Е11-010106-2802 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи. Разработка одноковшовыми экскаваторами с вывозкой грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	27,2	492,91 52,65	440,26 111,23	13407 1432	11975 3025	0	3209 1329	17945	
15	15	С2315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	32	3979 0	3979 1887	127328 0	127328 60384	0	0 10186	137514	
16	16	Е11-010107-3401 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1-2 группы. Перемещение тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	13,6	252,9 0	252,9 77,24	3439 0	3439 1050	0	756 336	4531	
17	17	Е12-180101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Пни лавностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	22	5987,59 5118,21	128,38 60,01	131727 112601	2824 1320	16302	82023 17100	230850	
	17.1	211-101-0102	Земля растительная	м³	8,36	1950				16302			Казахстан 100%
18	18	Е11-010207-1202 Кзтр и Кзм=1,08	Пни диаметром свыше 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 г на расстояние до 100 м	пень	18	307,88 87,38	220,5 82,84	5542 1573	3969 1491	0	2206 620	8368	
19	19	Е11-010203-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м² спланированной площади	4800	14,93 0	14,93 3,9	71664 0	71664 18720	0	13488 6816	91968	
20	20	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	128	170		21760			1741	23501	
21	21	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,84	924		3548			284	3832	
22	22	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	3,84	634		2435			195	2630	
23	23	С3411-102-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	128	87		11136			891	12027	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**4442280**	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
24	24	Ц13-080201-2710 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт	7	29392,23 24002,64	333,71 145,74	205746 168018	2336 1020	35391	121708 26196	353650	
25	25	С1243-903-5903	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3x120-240, напряжение 10 кВ	шт.	7	223351		1563457		1563457	125077	1688534	
26	26	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1945,24 1720,04	11,64 3,46	19452 17200	117 35	2136	17063 2921	39436	
	26.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,26	819				1850,94			
27	27	С1241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x4,2 мм	м	10	1670		16700		16700	1336	18036	Казахстан
28	28	Е11-010205-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 4	м³ грунта	5	6074,78 6074,78	0 0	30374 30374	0 0	0	21869 4179	56422	
29	29	Е11-221401-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы диаметром до 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м	м продавливания	12	60840,05 18597,38	41982,18 24327,65	730081 223169	503786 291932	3126	509949 99202	1339232	
	29.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,1344	8558				1150,2			
	29.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0059	278998				1657,25			
30	30	С1241-102-0308	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820x8,0 мм		12	89532		1074384		1074384		1160335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-010205-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями	м	5	21446,4	17	107232	85	11687	85951	190071	
				м³ грунта		19092,02	7,95	95460	40		68760		
	31.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0755	104858				7916,78	14079		
	31.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,04	59186				2367,44			
32	32	Е11-221401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром до 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м	м продавливания	13	60840,05	41982,18	790921	545768	3386	552445	1450835	
						18597,38	24327,65	241766	316259		107469		
	32.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,1456	8558				1246,04			
	32.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	278998				1795,35			
33	33	С1241-102-0308	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм	м	13	89532		1163916		1163916	93113	1257029	
34	34	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,61	66289		106725		106725	8538	115263	Казахстан
35	35	Ц13-100205-0606 Кзтр и Кэм=1,06	Станция. Проверка, комплексное испытание	направление связи	1	291491,52	0	291492	0	0	177810	506846	
						291491,52	0	291492	0		37544		
36	36	Е11-010205-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,42875	2198,75	0	943	0	0	679	1752	
						2198,75	0	943	0		130		
37	37	Е11-061501-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Растворы легкие отделочные цементно-известковые. Приготовление	м³	0,153125	23570,56	977,54	3609	150	2815	714	4669	
						4211,89	911,22	645	140		346		
	37.1	261-101-0104	Песок керамитовый М900 СТ РК 948-92	м³	0,1822	15432				2812			Казахстан 100%
38	38	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные прим. металлические. Установка	шт.	7	2650,59	1269,49	18554	8887	2163	12287	33308	
						1072,05	553,22	7504	3873		2467		
	38.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,0003	2834433				714,28			
	38.2	261-201-0530	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,9488	605				1179,02			
39	39	С1241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100 до 4,5 мм	м	15,4	5304		81682		81682	6535	88217	
40	40	С1261-402-0111	Табличка для сигнальных столбов	шт.	7	15178,57		106250		106250	8500	114750	
41	41	Е11-010105-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	13,6	140,68	140,68	1913	1913	0	408	2507	
						0	41,64	0	566		186		
42	42	С1211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	161,4353714	1724		278315		278315	22265	300580	Казахстан
43	43	С2314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	56	6651	6651	372456	372456	0	0	402252	
						0	1887	0	105672		29796		
44	44	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	13,6	7479,44	2592,24	101720	35254	63	76217	192172	
						4882,55	1079,36	66403	14679		14235		
45	45	С1211-201-0202	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	27,2	6546		178051		178051	14244	192295	Казахстан
46	46	С2321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	96	4942	4942	474432	474432	0	0	512387	
						0	1887	0	181152		37955		
47	47	С2321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	128	7426	7426	950528	950528	0	0	1026570	
						0	1887	0	241536		76042		
48	48	Е11-270602-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 /прим.6см/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	12	269,13	232,9	3230	2795	23	925	4487	
						34,33	37,05	412	445		332		
	48.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,012	31				0,37			
49	49	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	12	533,3	0,05	6400	1	6326	78	6996	
						6,05	0	73	0		518		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	49.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,2904	21765				6320,56			Казахстан 100%
50	50	С1212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1,656	16915		28011		28011	2241	30252	Казахстан
51	51	Е11-270602-0301 Кстр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	74	280,31 34,33	244,08 36,14	20743 2540	18062 2674	141	5632 2110	28485	
	51.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,074	31				2,29			
52	52	С1212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	6,808	16454		112019		112019	8962	120981	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									11238349	
			ИТОГО:					12309439	3426245	5999873	2209659	15680629	
								1912672	1330028		1161531		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		1,92%		301 068						
			Итого								15 981 697		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическми условиями температурной зоны стройки		0,60%		95 890						
			Итого								16 077 587		
			Непредвиденные работы и затраты		2%		321 552						
			Всего								16 399 139		
			НДС		12%		1 967 897						
			Итого с НДС								18 367 036		
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки в т.ч. НДС				0,950				17 448 684		
			НДС. 12%		12%						*1 869 502*		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" , БИН 000440000122
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу", БИН 220740012073
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бакытжан Бакытжан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Мекебаев Ерден Назимбекович KZ18VJE00066318
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Сайтр ТД"

Адрахманов Олжас Серикович KZ13VJE00063401
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)