Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"___" _____ **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Шахтинское шоссе, строение 1/7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жумагулова Армана Ермековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство отводящих газопроводов от АГРС «Караганда» до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарани с учетом квартальных сетей». Республика Казахстан, Карагандинская область, Сарань Г.А., г.Сарань.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области», Руководитель Толеуов Ербол Уалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «QazTechEnergy»; ТОО "Tuberia Construction" ТОО "Строительная компания Мечел"; ТОО "ТрансАзияКонстракш"; ТОО "ТУР-ГАЗ" ИП "МАРДАНОВ АНУАР АСКАРОВИЧ"**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Авангард-ОК», проект №109-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области», 27.12.2022 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность газопровода	м	18 190	1 пусковой 1 очередь	17 813	1 пусковой 1 очередь
ГРП "Актас"	м2	23		23	
ГРП "Дубовка"	м2	23		23	
ГРП "Сарань"	м2	23		23	
ГРП "РТИ"	м2	23		23	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

ГРП-4шт.; подземный газопровод высокого давления 1,2 МПа из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR9 – 17801м, в.т.ч. Ø450х50,3мм – 8646м, Ø315х35,2 – 7949м, Ø160х17,9 – 565м, Ø110х12,3 – 641м; надземный газопровод высокого давления 1,2МПа – 8м, в.т.ч. Ø325х8,0 – 4м, Ø159х4,5 – 4м, надземный газопровод высокого давления 0,6МПа – 4м, в.т.ч. Ø325х8,0 – 1м, Ø219х6,0 – 2м, Ø159х4,5 – 1м, отключающие устройства 14 шт, в т.ч. кран шаровый КШ Ду300 – 5шт, КШ Ду150 – 1 шт, Задвижка фланцевая Ду300 - 3 шт, Ду200 - 2шт, Ду150 - 3шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2021 года**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2023 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 (двенадцать)**
фактически, месяц: **7 (семь)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **78,7%** и фактически применено **68%** на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Шуга Бауыржан Канатулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается); **Не требуется**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство отводящих газопроводов от АГРС «Караганда» до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарани с учетом квартальных сетей»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Жумагулов Арман Ермекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

и.о. ПТО Абжанов С.Е.

ТИ Кенжебеков А.М.