Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 471
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"
(наименование , адрес)

Объект: Подземный газопровод высокого давления
(наименование)

Договор подряда(контракт): №

Акт приемки выполненных работ № 2

(по ресурсному методу)

за декабрь 2021 года
на ЛС 6-1-1 Подземный газопровод высокого давления
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)												
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9837,061	269,37	269,37	2649809	2649809	--	360225	3250837
						--	50,86	--	500313		240803	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	304,239	2282,28	--	694359	--	--	499938	1289841
						2282,28	--	694359	--		95544	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40	1457,30	--	58292	--	--	41970	108283
						1457,30	--	58292	--		8021	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (Мягкий грунт без твердых включений 20 см, за минусом 10см учтенных при прокладке труб). Группа грунтов 1**	м3 грунта	1100,632	903,58	--	994509	--	--	716047	1847400
			НР - 72%; СП - 8%			903,58	--	994509	--		136844	
5	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8297,28	36,71	36,71	304593	304593	--	87998	423998
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	122219		31407	
6	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8297,28	177,70	80,93	1474427	671499	--	817727	2475526
			НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	802928	332804		183372	
7	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2114,32	903,58	--	1910457	--	--	1375529	3548865
			НР - 72%; СП - 8%			903,58	--	1910457	--		262879	
				ПЭ Трубопроводы								
8	10	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка**	км трубопровода	3,74	696287,92	257891,58	2604117	964515	3053	1929314	4896106
			НР - 99%; СП - 8%			437580,00	83490,08	1636549	312253		362674	
9	14	241-202-0119 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х35,2 мм**	м	3777,4	23866,00	--	90151428	--	90151428	--	97363542
			СП - 8%			--	--	--	--		7212114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				100841991	4590416	90154481	5828748	115204397
								6097094	1267589	--	8533658	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				100841991				
			Материалы	Тенге				3053				
			Всего заработная плата	Тенге					7364683			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90151428				
			Накладные расходы	Тенге				5828748				
			Сметная прибыль	Тенге				8533658				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				115204397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6244
			Сметная заработная плата	Тенге					7364683			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				115204397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6244
			Сметная заработная плата	Тенге					7364683			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								115204396
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6097094				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4590416			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1267589			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						90154481		
			- Накладные расходы	Тенге							5828748	
			- Сметная прибыль	Тенге							8533658	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			1,30%		1 497 657,15				116 702 053,52
		Итого с временными			3,30%		3 851 167,77				120 553 221,29
		Зимние удорожание									
		Итого с зимними удорожаниями			2%		2 411 064,43				122 964 285,71
		Непредвиденные работы и затраты									110 667 857,14
		Итого с непредвиденными затратами									
		Итого с понижающим коэффицентом 0,9			12%		13 280 142,86				123 948 000,00
		НДС									
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Молталиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя Накипбеков Н.Н.

Руководитель отдела развития проектов газификации Карибаев Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Номад Travel"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора Тенисов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Авангард-ОК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора Абдурахманов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)