Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"**
(наименование, адрес)

Объект: **Подземный газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 42 от 28.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 10

(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года
на ЛС 6-1-1 Подземный газопровод высокого давления

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)									
			Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ НР=72%, СП=57%	м³ грунта	31438,2091	280,71 –	280,71 67,12	8825020 –	8825020 2110133	–	1519409 827454	11171882
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72%, СП=56%	м³ грунта	915,614	3011,50 3011,50	– –	2757372 2757372	– –	–	1985308 379412	5122092
3	3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%, СП=56%	м³ грунта	107,5572	1922,93 1922,93	– –	206825 206825	– –	–	148914 28460	384199
4	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (Мягкий грунт без твердых включений 20 см, за минусом 10см учтенных при прокладке труб). Группа грунтов 1	м³ грунта	3313,8606	1192,41	–	3951481	–	–	2845082	7340301

1		2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%,			1192,41	--	3951481	--		543738	
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%,	м³ грунта	33679,0042	55,87 --	55,87 16,26	1881646 --	1881646 547621	--	394381 182203	2458231
6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%,	м² уплотненного грунта	33679,0042	247,86 127,61	120,25 52,95	8347678 4297778	4049900 1783303	--	4378271 1018116	13744065
7	7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%,	м³ грунта	5669,0908	1192,41 1192,41	-- --	6759881 6759881	-- --	--	4867141 930184	12557207
					ПЭ Трубопроводы							
8	8	Е11-220501-0413 1122-0501-0413 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею НР - 90%, СП - 8%,	км трубопровода	2,406	3398892,23 784286,00	2614606,23 787087,09	8177735 1886992	6290743 1893732	--	3742916 953652	12874304
9	9	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею НР - 90%, СП - 8%,	км трубопровода	0,5432448	2299612,48 504328,55	1795283,93 532658,38	1249253 273974	975279 289364	--	557704 144557	1951514
10	10	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР - 90%, СП - 8%,	км трубопровода	0,57	714565,36 357744,96	356820,40 97334,45	407302 203915	203388 55481	--	256801 53128	717232
11	11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР - 90%, СП - 8%,	км трубопровода	0,56	594159,58 315226,78	278932,80 83226,31	332729 176527	156203 46607	--	220902 44291	597922
12	12	С1241-202-0122 241-202-0122 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х50,3 мм СП - 8%,	м	2430,06	78195,00 --	-- --	190018542 --	-- --	190018542	-- 15201483	205220025
13	13	С1241-202-0119 241-202-0119 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х35,2 мм СП - 8%,	м	4252,1	38053,00 --	-- --	161805161 --	-- --	161805161	-- 12944413	174749574
14	14	С1241-202-0113 241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм СП - 8%,	м	575,7	9847,00 --	-- --	5668918 --	-- --	5668918	-- 453513	6122431

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	15	С1241-202-0110 241-202-0110 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х12.3 мм	м	565,6	4670,00	--	2641352	--	2641352	--	2852660
			(ТП - 95)			--	--	--	--		211308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				403030895	22382179	360133973	20916829	457863639
								20514745	6726241	--	33915912	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				403030895				
			Всего заработная плата	Тенге					27240986			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				360133973				
			Накладные расходы	Тенге				20916829				
			Сметная прибыль	Тенге				33915912				
			ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				457863636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19709
			Сметная заработная плата	Тенге					27240986			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				457863636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19709
			Сметная заработная плата	Тенге					27240986			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								457863636
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20514745				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22382179			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6726241			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						360133973		
			- Накладные расходы	Тенге							20916829	
			- Сметная прибыль	Тенге							33915912	
			Временные здания и сооружения			1,30%		5 952 227,27				
			Итого с временными									463 815 863,47
			Зимнее удорожание			1,76%		8 163 159,20				
			Итого с зимними удорожаниями									471 979 022,67
			Непредвиденные работы и затраты			2%		9 439 580,45				
			Итого с непредвиденными затратами									481 418 603,12
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95									457 347 672,96
			НДС			12%		54 881 720,76				
			Итого с НДС									512 229 393,72

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Руководитель Бегимов К.Б.
Руководитель отдела развития проектов газификации Куаныш А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Номад Travel"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора Темисов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Авангард-ОК"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора Избасаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)