Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Дубовка, п.Актас и г.Саранск с учетом квартальных сетей"
(наименование , адрес)

Объект: Наружные газопроводные сети высокого давления (п.Актас)
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 42 от 28.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

(по ресурсному методу)

за март 2022 года

на ЛС 2-2-1 Архитектурно-строительные решения (п.Актас)(5040)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Фундамент под ПГБ-16-2ВУ1-СГ-ЭК-Т (АС-8)									
1	19	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,45856	269,37	269,37	10360	10360	--	1408	12710
						--	50,86	--	1956		941	
2	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,18944	2282,28	--	2715	--	--	1955	5043
						2282,28	--	2715	--		374	
3	21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,1056	903,58	--	5517	--	--	3972	10248
						903,58	--	5517	--		759	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ). Группа грунтов 2**	м3 грунта	24,4224	36,71	36,71	897	897	--	259	1248
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	360		92	
5	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	24,4224	177,70	80,93	4340	1977	--	2407	7287
			НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	2363	980		540	
6	24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (Разравнивания лишнего грунта). Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,12	36,71	36,71	335	334	--	97	466
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	134		35	
7	25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,7968	6389,10	1837,10	5091	1464	2832	1369	6976
			НР - 93%; СП - 8%			997,90	849,04	795	677		517	
8	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,42	4330,73	1152,08	6150	1636	2461	2226	9046
			НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	2053	393		670	
9	27	212-101-0401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,42	16476,00	--	23396	--	23396	--	25268
			СП - 8%			--	--	--	--		1872	
10	28	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	13,22	6318,46	1412,11	83530	18668	16248	48425	142512
			НР - 91%; СП - 8%			3677,28	348,04	48614	4601		10556	
11	29	212-101-2013 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	15,203	21448,00	--	326074	--	326074	--	352160
			СП - 8%			--	--	--	--		26086	
12	30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,21188	17266,26	1548,26	3658	328	--	3163	7366
			НР - 91%; СП - 8%			15718,00	685,44	3330	145		546	
13	31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,21188	319930,00	--	67787	--	67787	--	73210
			СП - 8%			--	--	--	--		5423	
14	32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,21188	22938,24	1060,72	4860	225	61	4234	9822
			НР - 91%; СП - 8%			21589,52	371,11	4574	79		728	
15	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,083	835097,49	1463,49	69313	122	62427	6204	81558
			НР - 91%; СП - 8%			81490,00	648,33	6764	54		6041	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	56,64	887,56	20,38	50271	1154	31045	16968	72618
			НР - 93%; СП - 8%			319,06	3,06	18072	173		5379	
17	35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	3,78	23046,77	8,16	87117	31	70844	15268	110575
			НР - 94%; СП - 8%			4296,84	--	16242	--		8191	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								928116
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				111039				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37196			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9552			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						603177		
			- Накладные расходы	Тенге							107955	
			- Сметная прибыль	Тенге							68750	
			Временные здания и сооружения			1,30%		12 065,51				
			Итого с временными									940 181,31
			Зимние удорожание			3,30%		31 025,98				
			Итого с зимними удорожаниями									971 207,29
			Непредвиденные работы и затраты			2%		19 424,15				
			Итого с непредвиденными затратами									990 631,43
			Итого с понижающим коэффицентом 0,9									891 568,29
			НДС			12%		106 988,19				
			Итого с НДС									998 556,49

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Заместитель руководителя Накипбеков Н.Н.
Руководитель отдела развития проектов газификации Карибаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Номад Travel"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Эксперт(ы) технического надзора Тенисов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Авангард-ОК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Эксперт(ы) авторского надзора Абдурахманов Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"
(наименование , адрес)

Объект: Наружные газопроводные сети высокого давления (п.Актас)
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 42 от 28.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 4

(по ресурсному методу)
за март 2022 года
на ЛС 2-2-4 Технологические решения(п.Актас) (5070)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ПГБ-16-2ВУ1-СГ-ЭК-Т (ТХ-3) - 1шт									
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**									
			НР - 98%; СП - 8%	установка	1	17534,96	1117,85	17535	1118	121	16329	36574
						16296,00	366,73	16296	367		2709	
2	2	ТОО "БМГЖ" Казахстан	**Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-16-2ВУ1-СГ-ЭК-Т для п. Актас согласно чертежа БМГЖ-ПР.3882.000 (Рвх.=0,7...1,2 МПа; Рвых.=0,6 МПа; Qmin...max = 1261...12614 нм3/ч) с основной линией очистки газа на базе фильтра типа ФС-150А (40 мкм), с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ 150В, с узлом учета на базе измерительного комплекса СГ-ЭК-Вз-Т-2,0-1600/1,6 (1:50)на базе счетчика TRZ G1000 DN150 с корректором ЕК-270, с пожарно-охранной сигнализацией, контролем зованности, счетчиком электроэнергии и газовым конвекторным отоплением.**	к-т	1	75648807,14	--	75648807	--		--	75648807
						--	--	--	--	75648807	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								75685380

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16296				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1118			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					367			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						75648807		
		- Накладные расходы	Тенге							16329	
		- Сметная прибыль	Тенге							2709	
		Временные здания и сооружения			1,30%		475,45				
		Итого с временными									75 685 855,45
		Зимние удорожание			3,30%		1 222,60				
		Итого с зимними удорожаниями									75 687 078,05
		Непредвиденные работы и затраты			2%		765,42				
		Итого с непредвиденными затратами									75 687 843,47
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9									68 119 059,12
		НДС			12%		8 174 287,09				
		Итого с НДС									76 293 346,22

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя Накипбеков Н.Н.

Руководитель отдела развития проектов газификации Карибаев Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Номад Travel"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора Тенисов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Авангард-ОК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора Абдурахманов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470)
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"
(наименование , адрес)

Объект: Наружные газопроводные сети высокого давления (г.Сарань)
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 42 от 28.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 5

(по ресурсному методу)

за март 2022 года

на ЛС 2-3-1 Архитектурно-строительные решения (г.Сарань)(5080)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Фундамент под ПГБ-16-2ВУ1-СТ-ЭК-Т (АС-8)									
1	19	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,45856	269,37	269,37	10360	10360	--	1408	12710
						--	50,86	--	1956		941	
2	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,18944	2282,28	--	2715	--	--	1955	5043
						2282,28	--	2715	--		374	
3	21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,1056	903,58	--	5517	--	--	3972	10248
						903,58	--	5517	--		759	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ). Группа грунтов 2	м3 грунта	24,4224	36,71	36,71	897	897	--	259	1248
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	360		92	
5	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,4224	177,70	80,93	4340	1977	--	2407	7287
			НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	2363	980		540	
6	24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (Разравнивании лишнего грунта). Группа грунтов 2	м3 грунта	9,12	36,71	36,71	335	334	--	97	466
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	134		35	
7	25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,42	6389,10	1837,10	9073	2609	5047	2439	12433
			НР - 93%; СП - 8%			997,90	849,04	1417	1206		921	
8	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,42	4330,73	1152,08	6150	1636	2461	2226	9046
			НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	2053	393		670	
9	27	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,42	16476,00	--	23396	--	23396	--	25268
			СП - 8%			--	--	--	--		1872	
10	28	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	13,22	6318,46	1412,11	83530	18668	16248	48425	142512
			НР - 91%; СП - 8%			3677,28	348,04	48614	4601		10556	
11	29	212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	15,203	21448,00	--	326074	--	326074	--	352160
			СП - 8%			--	--	--	--		26086	
12	30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,21188	17266,26	1548,26	3658	328	--	3163	7366
			НР - 91%; СП - 8%			15718,00	685,44	3330	145		546	
13	31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21188	319930,00	--	67787	--	67787	--	73210
			СП - 8%			--	--	--	--		5423	
14	32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,21188	22938,24	1060,72	4860	225	61	4234	9822
			НР - 91%; СП - 8%			21589,52	371,11	4574	79		728	
15	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,083	835097,49	1463,49	69313	122	62427	6204	81558
			НР - 91%; СП - 8%			81490,00	648,33	6764	54		6041	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					3							15080
16	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	56,64	887,56 319,06	20,38 3,06	50271 18072	1154 173	31045	16968 5379	72618
17	35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,78	23046,77 4296,84	8,16 --	87117 16242	31 --	70844	15268 8191	110575
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									933572
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				111661				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					38341			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10081			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						605392		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							109025	
			- Накладные расходы	Тенге							69154	
			- Сметная прибыль	Тенге								
			Временные здания и сооружения			1,30%		12 136,44				945 708,44
			Итого с временными									
			Зимние удорожание			3,30%		31 208,38				976 916,81
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		19 538,34				996 455,15
			Итого с непредвиденными затратами									
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9			12%		107 617,16				896 809,64
			НДС									
			Итого с НДС									1 004 426,79

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Марданов А.А.
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Заместитель руководителя Накипбеков Н.Н.
Руководитель отдела развития проектов газификации Карибаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Номад Трэвел"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Эксперт(ы) технического надзора Тенисов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Авангард-ОК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Эксперт(ы) авторского надзора Абдурахманов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"**
(наименование , адрес)

Объект: **Наружные газопроводные сети высокого давления (г.Сарань)**
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 42 от 28.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 6

(по ресурсному методу)
за март 2022 года
на ЛС 2-3-4 Технологические решения(г.Сарань) (5110)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ПГБ-16-2ВУ1-СГ-ЭК-Т (ТХ-4) - 1шт									
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**									
			НР - 98%; СП - 8%	установка	1	17534,96	1117,85	17535	1118	121	16329	36574
						16296,00	366,73	16296	367		2709	
2	2	Прайс лист ТОО "БМГЖ"	**Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-16-2ВУ1-СГ-ЭК-Т для г. Сарань согласно чертежа БМГЖ-ПР.3879.000 (Рвх.=0,8...1,2 МПа; Рвых.=0,6 МПа; ...max=1579...15790 нм3/ч) с основной линией очистки газа на базе фильтратина ФС 150А (40 мкм), с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-150В, с узлом учета на базе измерительного комплекса СГ-ЭК Вз-Т-2,0-2500/1,6 (1:50) на базе счетчика TRZ G1600 DN200 с корректором ЕК-270, с пожарно охранной сигнализацией, контролем загазованности, счетчиком электроэнергии и газовым конвекторным отоплением.**	к-т	1	8227914,29	--	82279214	--		--	82279214
						--	--	--	--	82279214	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82296749	1118	121	16329	82315788
								16296	367	82279214	2709	

2

15110

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				82279214				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				82279214				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				17535				
		Материалы	Тенге				121				
		Всего заработная плата	Тенге					16663			
		Накладные расходы	Тенге				16329				
		Сметная прибыль	Тенге				2709				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				36573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82315787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16663			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								82315787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16296				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1118			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					367			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						82279214		
		- Накладные расходы	Тенге							16329	
		- Сметная прибыль	Тенге							2709	
		Временные здания и сооружения			1,30%		475,45				
		Итого с временными									82 316 262,45
		Зимние удорожание			3,30%		1 222,60				
		Итого с зимними удорожаниями									82 317 485,05
		Непредвиденные работы и затраты			2%		765,42				
		Итого с непредвиденными затратами									82 318 250,47
		Итого с понижающим коэффицентом 0,9									74 086 425,42
		НДС			12%		8 890 371,05				
		Итого с НДС									82 976 796,47

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя Накипбеков Н.Н.

Руководитель отдела развития проектов газификации Карибаев Д.Б.

(должность, подпись расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Номад Travel"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора Тенисов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Авангард-ОК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора Абдурахманов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Лубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"**
(наименование , адрес)

Объект: **Наружные газопроводные сети высокого давления (РТИ)**
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 42 от 28.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 7

(по ресурсному методу)

за март 2022 года
на ЛС 2-4-1 Архитектурно-строительные решения (РТИ)(5120)
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Фундамент под ПГБ-16-2ВУ1-СГ-ЭК-Т (АС-8)									
1	19	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,45856	269,37	269,37	10360	10360	--	1408	12710
						--	50,86	--	1956		941	
2	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,18944	2282,28	--	2715	--	--	1955	5043
						2282,28	--	2715	--		374	
3	21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,1056	903,58	--	5517	--	--	3972	10248
						903,58	--	5517	--		759	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ). Группа грунтов 2	м3 грунта	24,4224	36,71	36,71	897	897	–	259	1248
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,73	–	360		92	
5	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,4224	177,70	80,93	4340	1977	–	2407	7287
			НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	2363	980		540	
6	24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (Разравнивания лишнего грунта). Группа грунтов 2	м3 грунта	9,12	36,71	36,71	335	334	–	97	466
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,73	–	134		35	
7	25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,42	6389,10	1837,10	9073	2609	5047	2439	12433
			НР - 93%; СП - 8%			997,90	849,04	1417	1206		921	
8	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,42	4330,73	1152,08	6150	1636	2461	2226	9046
			НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	2053	393		670	
9	27	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,42	16476,00	–	23396	–	23396	–	25268
			СП - 8%			–	–	–	–		1872	
10	28	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	13,22	6318,46	1412,11	83530	18668	16248	48425	142512
			НР - 91%; СП - 8%			3677,28	348,04	48614	4601		10556	
11	29	212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	15,203	21448,00	–	326074	–	326074	–	352160
			СП - 8%			–	–	–	–		26086	
12	30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,21188	17266,26	1548,26	3658	328	–	3163	7366
			НР - 91%; СП - 8%			15718,00	685,44	3330	145		546	
13	31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21188	319930,00	–	67787	–	67787	–	73210
			СП - 8%			–	–	–	–		5423	
14	32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,21188	22938,24	1060,72	4860	225	61	4234	9822
			НР - 91%; СП - 8%			21589,52	371,11	4574	79		728	
15	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,083	835097,49	1463,49	69313	122	62427	6204	81558
			НР - 91%; СП - 8%			81490,00	648,33	6764	54		6041	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	56,64	887,56	20,38	50271	1154	31045	16968	72618
			НР - 93%; СП - 8%			319,06	3,06	18072	173		5379	
17	35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	3,78	23046,77	8,16	87117	31	70844	15268	110575
			НР - 94%; СП - 8%			4296,84	--	16242	--		8191	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								933572
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				111661				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38341			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10081			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						605392		
			- Накладные расходы	Тенге							109025	
			- Сметная прибыль	Тенге							69154	
			Временные здания и сооружения			1,30%		12 136,44				
			Итого с временными									945 708,44
			Зимние удорожание			3,30%		31 208,38				
			Итого с зимними удорожаниями									976 916,81
			Непредвиденные работы и затраты			2%		19 538,34				
			Итого с непредвиденными затратами									996 455,15
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9									896 809,64
			НДС			12%		107 617,16				
			Итого с НДС									1 004 426,79

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Заместитель руководителя Накипбеков Н.Н.

Руководитель отдела развития проектов газификации Карибаев Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Номад Travel"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора Тенисов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Авангард-ОК"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора Абдуллаев Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Карагандa" до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"
(наименование , адрес)

Объект: Наружные газопроводные сети высокого давления (РТИ)
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 42 от 28.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 8

(по ресурсному методу)
за март 2022 года
на ЛС 2-4-4 Технологические решения(РТИ) (5150)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ПГБ-16-2ВУ1-СГ-ЭК-Т (ТХ-5) - 1шт									
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**									
			НР - 98%; СП - 8%	**установка**	1	17534,96	1117,85	17535	1118	121	16329	36574
						16296,00	366,73	16296	367		2709	
2	2	ТОО "БМГЖ" Казахстан	**Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-16-2ВУ1-СГ-ЭК-Т для РТИ согласно чертежа БМГЖ-ПР.3880.000 (Рвх.=0,7…1,2 МПа; Рвых.=0,6 МПа; …max=1500…15000 нм3/ч) сосновной линией очистки газа на базе фильтра типаФС-150А (40 мкм), с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-150В, сузлом учета на базе измерительного комплекса СГ-ЭК-Вз-Т-2,0-2500/1,6 (1:50) на базе счетчика TRZ G1600 DN200 с корректором ЕК-270, с пожарно-охранной сигнализацией, контролем загазованности, счетчиком электроэнергии и газовым конвекторным отоплением.**	**к-т**	1	83709567,86	--	83709568	--		--	83709568
						--	--	--	--	83709568	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83746141

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16296				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1118			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					367			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						83709568		
		- Накладные расходы	Тенге							16329	
		- Сметная прибыль	Тенге							2709	
		Временные здания и сооружения			1,30%		475,45				
		Итого с временными									83 746 616,45
		Зимние удорожание			3,30%		1 222,60				
		Итого с зимними удорожаниями									83 747 839,05
		Непредвиденные работы и затраты			2%		765,42				
		Итого с непредвиденными затратами									83 748 604,47
		Итого с понижающим коэффицентом 0,9									75 373 744,02
		НДС			12%		9 044 849,28				
		Итого с НДС									84 418 593,30

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя Накипбеков Н.Н.

Руководитель отдела развития проектов газификации Карибаев Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Номад Travel"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора Тенисов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Авангард-ОК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора Аблуразманов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

4395200

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"
(наименование , адрес)

Объект: Подземный газопровод высокого давления
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 42 от 28.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 9
(по ресурсному методу)

за март 2022 года
на ЛС 6-1-1 Подземный газопровод высокого давления

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)									
			Испытание									
1	17	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 450 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,8311111	1819703,68	1533275,11	3332080	2807597	24090	954201	4629184
			НР - 91%; СП - 8%			273273,00	299370,00	500393	548180		342902	
			Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d315 (8353.09) - 4шт									
2	49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1534,58	952,91	6138	3811	--	3451	10356
			НР - 99%; СП - 8%			581,67	289,85	2327	1159		767	
3	50	ТОО "Art Plast"	**Шаровой кран из ПЭ d315**	шт	4	2260830,00	--	9043320	--	9043320	--	9766786
			СП - 8%			--	--	--	--		723466	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	51	242-108-0602 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	4	25489,00	--	101956	--	101956	--	110112
			СП - 8%			--	--	--	--		8156	
5	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м3	0,08	4330,73	1152,08	346	92	138	125	509
			НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	116	22		38	
6	55	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0816	19936,00	--	1627	--	1627	--	1757
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
7	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м3	0,5	20925,11	1152,08	10463	577	9163	784	12147
			НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	723	139		900	
8	57	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16	3123,06	180,98	49969	2896	27913	19815	75367
			НР - 99%; СП - 8%			1197,48	53,48	19160	856		5583	
			Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d160 (8353.09) - 1шт									
9	64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1534,58	952,91	1535	953	--	863	2590
			НР - 99%; СП - 8%			581,67	289,85	582	290		192	
10	65	ТОО "Art Plast"	Шаровой кран из ПЭ d160	шт	1	287084,46	--	287084	--	287084	--	310051
			СП - 8%			--	--	--	--		22967	
11	66	242-108-0401 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	21327,00	--	21327	--	21327	--	23033
			СП - 8%			--	--	--	--		1706	
12	69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м3	0,02	4330,73	1152,08	87	24	34	31	128
			НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	29	6		9	
13	70	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	19936,00	--	407	--	407	--	440
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
14	71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м3	0,125	20925,11	1152,08	2616	144	2291	196	3037
			НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	181	35		225	
15	72	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,092	3123,06	180,98	9657	559	5395	3829	14565
			НР - 99%; СП - 8%			1197,48	53,48	3703	165		1079	
			Контроль сварных стыков ультразвуковым методом									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	236	1339-0201-0529 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 40 мм (d450x40,9). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	680	5681,32	171,20	3863298	116416	146282	2196366	6544437
			НР - 61%; СП - 8%			5295,00	--	3600600	--		484773	
17	237	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм (d315x28,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	626	3766,81	96,30	2358023	60284	87959	1347966	4002468
			НР - 61%; СП - 8%			3530,00	--	2209780	--		296479	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				19089933	2993353	9758986	4527627	25506967
								6337594	550852	--	1889405	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6221321				
		Материалы		Тенге				234241				
		Всего заработная плата		Тенге					5810380			
			Накладные расходы	Тенге				3544332				
			Сметная прибыль	Тенге				781252				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10546905				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3292
			Сметная заработная плата	Тенге					5810380			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3538208				
		Материалы		Тенге				69026				
		Всего заработная плата		Тенге					1078066			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125317				
			Накладные расходы	Тенге				983295				
			Сметная прибыль	Тенге				361720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4883223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
			Сметная заработная плата	Тенге					1078066			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9330404				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9330404				
			Сметная прибыль	Тенге				746433				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10076837				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25506965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3932
			Сметная заработная плата	Тенге					6888446			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25506966
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6337594				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2993353			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					550852			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9758988		
			- Накладные расходы	Тенге							4527627	
			- Сметная прибыль	Тенге							1889405	
			Временные здания и сооружения			1,30%		331 590,56				
			Итого с временными									25 838 556,56

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожание			3,30%		852 672,37				
		Итого с зимними удорожаниями									26 691 228,92
		Непредвиденные работы и затраты			2%		533 824,58				
		Итого с непредвиденными затратами									27 225 053,50
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9									24 502 548,15
		НДС			12%		2 940 305,78				
		Итого с НДС									27 442 853,93

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Марданов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Номад Travel"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора Тенисов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя Накипбеков Н.Н.

Руководитель отдела развития проектов газификации Карибаев Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Авангард ОК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора Абдурахманов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)