Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"**
(наименование , адрес)

Объект: **Подземный газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 42 от 28.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года
на ЛС 6-1-1 Подземный газопровод высокого давления
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	коллличество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)												
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	21614,122	269,37	269,37	5822196	5822196	--	791492	7142783
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,86	--	1099294		529095	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	668,478	2282,28	--	1525654	--	--	1098471	2834055
			НР - 72%; СП - 8%			2282,28	--	1525654	--		209930	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	80	1457,30	--	116584	--	--	83940	216566
			НР - 72%; СП - 8%			1457,30	--	116584	--		16042	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (Мягкий грунт без твердых включений 20 см, за минусом 10см учтенных при прокладке труб). Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2301,601	903,58	--	2079681	--	--	1497370	3863215
						903,58	--	2079681	--		286164	
5	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16594,88	36,71	36,71	609198	609198	--	175999	848012
						--	14,73	--	244443		62816	
6	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	16594,88	177,70	80,93	2948910	1343024	--	1635485	4951147
						96,77	40,11	1605887	665621		366752	
7	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4228,72	903,58	--	3820987	--	--	2751111	7097865
						903,58	--	3820987	--		525768	
			ПЭ Трубопроводы									
8	9	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	6,26	1272771,23	450521,23	7967548	2820263	--	5986557	15070433
						822250,00	143728,73	5147285	899742		1116328	
9	13	241-202-0122 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х50,3 мм *СП - 8%*	м	6322,6	49561,00	--	313354379	--	313354379	--	338422729
						--	--	--	--		25068350	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				338245137	10594681	313354379	14020425	380446805
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14296078	2909100	--	28181245	
			Всего заработная плата	Тенге				338245137				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17205178			
			Накладные расходы	Тенге				313354379				
			Сметная прибыль	Тенге				14020425				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28181245				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				380446807				
			Сметная заработная плата	Тенге					17205178			14260
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				380446807				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					17205178			14260
			Сметная заработная плата	Тенге								380446807
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14296078				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10594681			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2909100			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						313354379		
			- Накладные расходы	Тенге							14020425	
			- Сметная прибыль	Тенге							28181245	
			Временные здания и сооружения			1,30%		4 945 808,50				
			Итого с временными									385 392 615,81

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожание			3,30%		12 717 956,32				
		Итого с зимними удорожаниями									398 110 572,13
		Непредвиденные работы и затраты			2%		7 962 211,44				
		Итого с непредвиденными затратами									406 072 783,57
		Итого с понижающим коэффицентом 0,9									365 465 505,21
		НДС			12%		43 855 860,63				
		Итого с НДС									409 321 365,84

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Мозгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя Накипбеков Н.Н.

Руководитель отдела развития проектов газификации Карибаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Номад Travel"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора Тенисов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Авангард-ОК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора Абдурахманов Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)