Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Куандык - К" г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143, БИН 020140003447**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Гарейс-Строй" г.Астана, Александра Пушкина, 67/1, БИН 051240001452**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)**

Договор подряда (контракт) №10 от 14.07.2023г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2023 (месяц, год) на реконструкцию водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км		2703,603467	124,00	--	335247	--		--	362067
		СП - 8%				--	--	--	--		26820	
2	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта		772,4581333	42,09	36,98	32513	28565	225	8713	44525
		НР - 72%; СП - 8%				4,82	10,84	3723	8373		3298	
3	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта		26218,395	199,04	199,04	5218509	5218509	--	803332	6503473
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,56	--	1115855		481632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			$м^3$ грунта	810,878196	3090,15	--	2505735	--	--	1804131	4654651
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	2505735	--		344785	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
			$м^3$ грунта	810,878196	1224,13	--	992620	--	--	714684	1843888
		НР - 72%; СП - 8%			1224,13	--	992620	--		136584	
6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**									
			$м^3$ грунта	26218,395	32,24	32,24	845281	845281	--	177499	1104581
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,40	--	246453		81801	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	26218,395	252,63	121,63	6623553	3188943	--	3498583	10932022
		НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	3434610	1424445		809886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16706134	9433975	225	7030448	25445207
							6936688	2827778	--	1898903	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16706134				
	Материалы		Тенге				224				
	Всего заработная плата		Тенге					9764466			
	Транспортные расходы		Тенге				335247				
		Накладные расходы	Тенге				7030448				
		Сметная прибыль	Тенге				1898903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25635485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6959
		Сметная заработная плата	Тенге					9764466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25635485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6959
		Сметная заработная плата	Тенге					9764466			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								25 635 486
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								266 609
		ИТОГО	**Тенге**								25 902 095
		Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	**Тенге**								455 877
		ИТОГО	**Тенге**								26 357 972
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								527 159
		ИТОГО	**Тенге**								26 885 131
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**Тенге**								29 009 057
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								3 481 087
		Итого с НДС	**Тенге**								32 490 144
		Итого по акту со скидкой к-0,95 с НДС	**Тенге**								30 865 635,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Генподрядчик:
ТОО "Куандык - К", г.Астана, район Алматы,
проспект Ракымжан Қошкарбаев, 34, 143

БИН 020140003447
Директор _____ **Жаманшалов Б.Ш.**

Субподрядчик:
ТОО "Гарейс-Строй" г.Астана, Александра Пушкина, 67/1

БИН 051240001452
Руководитель _____ **Беспаев А.Е.**