Форма-2

Генподрядчик: ТОО"BM PROGRESS"
Субподрядчик: ТОО "Уш-сай"
Договор №02/07 от " 10 " июля 2019г.

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводных сетей диам.150мм
по ул.1 Мамыр от ул.Кремлевской до ул.Театральная
Абайского района, г.Шымкент, инв.№ 900110900

АКТ

Приема выполненных работ
от " 20 " Декабря 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	№ един расцен	Ед. изм	Кол-во	Цена един	Стоим.выпол.работ по уте.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1573,655	1195,34	1881053	1354358
2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА /	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3	4,8	151,99	730	388
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	56,43	741,63	41850	30132
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	186,7861	741,63	138526	99739
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1289,839	741,63	956583	688740
	ТРУБЫ /ГНБ/	*					
6	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 355мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м	106	6406,35	679073	179216
7	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м	23	6406,35	147346	38887
8	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	132	1342,62	177226	147305
12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,522	451153,60	235502	170940
14	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,064	340537,60	21794	16481

16	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,003	297739,09	893	701
18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,015	280189,43	4203	3359
	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
30	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	6	2876,61	17260	13728
32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	6	1961,62	11770	9463
34	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	3	1177,06	3531	2941
37	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	3	2638,94	7917	5888
42	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНА С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ,ТРОЙНИКИ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0882	1326135,99	116965	53190
43	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД,МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,036168	985136,99	35630	21811
48	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,0012	2249044,74	2699	413
49	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,0012	1478442,53	1774	297
50	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,0006	909767,09	546	147
51	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отвод Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	32	1370,93	43870	22640
59	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/СГОНЫ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,00206	985136,99	2029	1242

61	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0039	558643,77	2179	1575
63	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0015	523392,62	785	578
65	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0027	434469,60	1173	864
67	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0006	333907,60	200	155
69	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0006	294571,09	177	140
71	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	30	1568,40	47052	40414
73	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	15	1031,32	15470	13347
75	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	фланец	6	536,12	3217	2847
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-5 шт	*					
78	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,05	21137,12	170154	105193
86	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м2	3,54641	545,56	1935	1164
89	Подготовка бетонная. Устройство/на упор и на подушку под арматт./	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,3	17744,71	5323	386
90	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	63,59	854,63	54346	15632

91	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	т	0,25196	712121,70	179426	17535
	2 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1000-1шт	*					
92	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах просадочных	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,89	40532,16	36074	17738
	Разборка и восстановление дорог	*					
99	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	2,72	2737,15	7445	5993
100	Покрытия и основания гравийные.Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	5,76	352,40	2030	963
	Итого:					5055756	3086550
	С накладными расходами					3086550	
	Итого:					8142306	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					651384	
	Итого:					8793690	
	Временные здания и сооружения 1,04%					91454	
	Итого:					8885144	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3 0,7%					80855	
	Итого:					8965999	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					179320	
	Итого:					9145319	
	СК=1 (в текущих ценах 1 квартала 2019 года)					9145319	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,8					7 316 255,39	
	НДС 12%					877 950,65	
	Итого к оплате					**8 194 206,04**	

Сдал (Субподрядчик)

Директор ТОО"Уш-сай"

Султанов К.А.

Принял (Генподрядчик)

Директор ТОО"BM PROGRESS"

Шаменова С.А.

дата подписания: "20" декабрь 2019г.