Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №875 от 08.12.2019г.(дом №1 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
6	30.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	27 079 615,00	27 079 615,00
				Итого	1	x	27 079 615,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Эркин Учкунович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурмашин К.М.
должность *подпись* *расшифровка подпи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной эко
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименован	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименован	Организационно-правовая форма код
		875	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**2 901 387**	**27 079 615**
За отчетный месяц		**24 178 227**							**2 901 387**	**27 079 615**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Нуралин К.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Регионалный Директор_____ **Саидмуратов Э У**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Жансейтов Д.Ж.**

Форма 2В

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома № 1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т
выполненных работ за апрель 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	2358,83777		282,74	273,56	666943	645295	784	101628	830057
		НР - 72% СП - 8%				8,84	50,99	20864	120286		61486	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	95,27223		1543,08	--	147013	--	--	105849	273091
		НР - 72% СП - 8%				1543,08	--	147013	--		20229	
3	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3852,9527		114,00	--	439237	--		--	474376
		СП - 8%				--	--	--	--		35139	
4	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	721,631		191,40	184,49	138119	133134	--	19049	169742
		НР - 72% СП - 8%				6,91	29,75	4986	21471		12573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1391312	868370	784	226526	1747266
								172863	178095	--	129427	
		Накладные расходы	Тенге					226526				
		Сметная прибыль	Тенге					129427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	#ССЫЛКА!				1747265				
		Монолитная фундаментная плита ФПм(КС-7)										
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	95		19167,29	1084,07	1820893	102987	1606585	120722	2096944
		НР				1171,80	224,63	111321	21340		155329	
	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	467		22560,18	1664,31	10535606	777234	8891513	942591	12396453
		НР				1856,23	361,79	866859	168955		918256	

12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	37,2	243838,00 --	-- --	9070774 --	-- --	9070774	-- 725662	9796435
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,156	221704,00 --	-- --	699698 --	-- --	699698	-- 55976	755674
	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемойп оверхности	1117,2	651,32 353,57	45,51 4,96	727659 395003	50840 5546	281816	376516 88334	1192509
	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизолчция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемойп оверхности	1117,2	242,42 119,31	23,49 2,77	270836 133293	26238 3097	111305	128207 31923	430966
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23125466 1506476	957299 198938	20661691 --	1568036 1975480	26668981
		Накладные расходы	Тенге				1568036				
		Сметная прибыль	Тенге				1975480				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26668982				

230964

Итого прямые затраты ,тенге		**24 516 778**
Накладные расходы , тенге		1794562
Сметная прибыль (8 %), тенге		2104907
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**28 416 247**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	255 746
Итого		28 671 993
Зимнее удорожание	1,700%	487 424
Итого		29 159 417
Непредвиденные работы и затраты	2%	583 188
ИТОГО		**29 742 605**
в ценах 2019 г (К=1,181,96%		24 377 039
в ценах 2020 г (К=1,049000 18,04%		5 633 313
Итого		30 010 353
Итого с ЗК=0,8056289392		24 178 227
НДС 12%	12%	2 901 387
Итого с НДС		**27 079 615**

Заказчик: Нуналин К.Т.

Подрядчик: Жаисаидмуратов Ж.У.

Авторский надзор: Мехбалиев А.М.

Технадзор: Жансейтов А.Ж.