Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №875 от 08.12.2019г.(дом №1 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
37	**04.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	4 562 541,00	4 562 541,00
				Итого	1	x	4 562 541,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Даниль чук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		875	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**4 073 697**							**488 844**	**4 562 541**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Будикенов М.К.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

выполненных работ за август 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка(АР-37)									
398	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3065,49	617,27	6,22	1892220	19055	358506	1219356	3360502
		НР - 80%; СП - 8%			494,10	3,11	1514659	9537		248926	
403	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,148	1102,73	29,84	162264	4391	46478	92046	274655
		НР - 80%; СП - 8%			757,03	24,89	111395	3662		20345	
410	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,02	1102,73	29,84	59569	1612	17062	33791	100829
		НР - 80%; СП - 8%			757,03	24,89	40895	1344		7469	
411	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/**	м2	450,125	1264,36	85,06	569120	38289	130931	344267	986458
		НР - 80%; СП - 8%			888,42	67,61	399900	30434		73071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2683173	63347	552977	1689460	4722444
							2066849	44977	--	349811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2683173				
	Материалы		Тенге				552977				
	Всего заработная плата		Тенге					2111826			
		Накладные расходы	Тенге				1689461				
		Сметная прибыль	Тенге				349811				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4722444				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1897
	Сметная заработная плата	Тенге					2111826			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				4722444				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1897
	Сметная заработная плата	Тенге					2111826			
ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**4722444**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				2066849				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					63347			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					44977			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						552977		
- Накладные расходы		Тенге							1689460	
- Сметная прибыль		Тенге							349811	

Временные здания и сооружения	0,90%	42 502
Итого		4 764 946
Зимнее удорожание	1,70%	81 004
Итого		4 845 950
Непредвиденные работы и затраты	2%	96 919
ИТОГО		**4 942 869**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		2 669 149
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		2 387 181
Итого с К=0,80566289395		**4 073 697**
НДС	12%	488 844
Итого с НДС		**4 562 541**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расчетный верен

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Будикенов М.К.**