Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №875 от 08.12.2019г.(дом №1 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
149	**15.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	1 091 346,00	1 091 346,00
				Итого	1	х	1 091 346,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук Г.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		875	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**974 416**							**116 930**	**1 091 346**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор : _____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор : _____ **Будикенов М.К.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй

Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-6- Электрооборудование, по протоколу ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Кабель силовой выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1000	400,64	15,73	400638	15733	120905	192463	640549
		НР - 72%; СП - 8%			264,00	3,31	264000	3310		47448	
2	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1000	60,00	--	60000	--	60000	--	64800
		СП - 8%			--	--	--	--		4800	
3	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1000	79,87	0,88	79866	880	18986	43417	133145
		НР - 72%; СП - 8%			60,00	0,30	60000	301		9863	
4	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,002	268999,00	--	269537	--	269537	--	291100
		СП - 8%			--	--	--	--		21563	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1129594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				324000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16613			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3611			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						469428		
		- Накладные расходы	Тенге							235880	
		- Сметная прибыль	Тенге							83674	
		Временные здания и сооружения	0,90%					10 166			
		Итого						1 139 760			
		Зимнее удорожание	1,70%					19 376			

Итого		1 159 136
Непредвиденные работы и затраты	2%	23 183
ИТОГО		**1 182 319**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		638 452
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		571 006
Итого с К=0,80566289395		**974 416**
НДС	12%	116 930
Итого с НДС		**1 091 346**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Будикенов М.К.**