Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140015369**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040540006757**

Договор (контракт) Договор №875 от 08.12.2019г.(дом №1 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
187	29.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	5 185 848,00	5 185 848,00
				Итого	1	x	5 185 848,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Батраев Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		875	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**4 630 221**							**555 627**	**5 185 848**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Катпаев Р.Ж.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Будикенов М.К.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №875 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы.Двери наружные.	тенге	**248 941**
2	2-1-1	Общестроительные работы. Внутренняя отделка, потолок, стены.	тенге	**4 936 907**
	ИТОГО			**5 185 848**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	№ по корректи. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Двери(АР-39)													
			Двери наружные										
1	1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	8,19		2454,76	49,22	20105	403	3178	11514	34148
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,87	15,33	2017,58	19,85	16524	163		2529	
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,1204	1078,00		16524,00				
1.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,689598		14,00		10,00			
1.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,040131		4849,00		195,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,040131		1770,00		71,03			
1.5		3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,067158		32,00		2,00			
1.6		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,039312		2072,00		81,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,039312		1037,00		40,77			
1.7		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,04095		2623,00		107,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,04095		1239,00		50,74			
1.8		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,43407		18,00		8,00			
1.9		2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,003604	21616,00				78,00		
1.10		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750	шт.	0,18	1,4742	1422,00				2096,00		
1.11		2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	3,194919	314,00				1003,00		
2	2	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	8,19		25270,00	--	206961	--	206961	--	223518
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			--	--	--	--	--	16557	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					227066	403	210139	11514	257666
			Материалы	Тенге					16524	163	--	19086	
			Всего заработная плата	Тенге					227066				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3177				
			Накладные расходы	Тенге						16687			
			Сметная прибыль	Тенге					206961				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11514				
									19086				
									257666				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч						15
Сметная заработная плата	Тенге				16687		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			257666			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						15
Сметная заработная плата	Тенге				16687		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**257666**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			16524			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				403		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				163		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				210139		
- Накладные расходы	Тенге					11514	
- Сметная прибыль	Тенге					19086	

Временные здания и сооружения	0,90%	2 319
Итого		259 985
Зимнее удорожание	1,70%	4 420
Итого		264 405
Непредвиденные работы и затраты	2%	5 288
ИТОГО		**269 693**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		145 634
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		130 249
Итого с К=0,80566289395		**222 269**
НДС	12%	26 672
Итого с НДС		**248 941**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Будикенов М.К.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	№ по коррект. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка(АР-37)													
Потолок													
1	1	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	910		788,41 500,72	4,67 1,42	717457 455656	4252 1293	257549	365560 86641	1169658
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4247	386,48	1179,00		455656,00				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1							
1.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,273		4849,00		1324,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,273		1770,00		483,21			
1.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,455		2072,00		943,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,455		1037,00		471,84			
1.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,273		2623,00		716,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,273		1239,00		338,25			
1.6		3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	8,463		150,00		1269,00			
1.7		2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	22,75	302,00				6871,00		
1.8		2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	2543,45	89,00				226367,00		
1.9		2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,728	167,00				122,00		
1.10		2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	106,561	227,00				24189,00		
Стены или перегородки													
2	2	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1385		1931,82 872,22	19,08 5,78	2675574 1208031	26430 8003	1441113	972827 291872	3940272
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,7398	1024,62	1179,00		1208031,00				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	6,09							
2.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	1,8005		4849,00		8731,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,8005		1770,00		3186,88			
2.4		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	2,493		2072,00		5165,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	2,493		1037,00		2585,24			
2.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	1,8005		2623,00		4723,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,8005		1239,00		2230,82			
2.6		3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	52,076		150,00		7811,00			
2.7		2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,385	15768,225	89,00				1403372,00		

2.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	5,54	167,00			925,00		
2.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	162,1835	227,00			36816,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3393031**	**30682**	**1698662**	**1338387**	**5109930**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1663687	9296	--	378513	
		Материалы	Тенге				3393031				
		Всего заработная плата	Тенге				1698661				
		Накладные расходы	Тенге					1672983			
		Сметная прибыль	Тенге				1338387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				378513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5109930				
		Сметная заработная плата	Тенге								1418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1672983			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5109930				
		Сметная заработная плата	Тенге								1418
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1672983			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5109930
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1663687				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30682			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9296			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1698662		
		- Накладные расходы	Тенге							1338387	
		- Сметная прибыль	Тенге							378513	

Временные здания и сооружения	0,90%	45 989
Итого		5 155 919
Зимнее удорожание	1,70%	87 651
Итого		5 243 570
Непредвиденные работы и затраты	2%	104 871
ИТОГО		**5 348 441**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		2 888 158
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		2 583 054
Итого с К=0,80566289395		**4 407 952**
НДС	12%	528 954
Итого с НДС		**4 936 907**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Рашенки Верея

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Будикенов М.К.**