Счет-фактура № 9 от 15 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 15.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110140011764, Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0018724, от 29.12.2012

ИИК поставщика: KZ358560000004356118, в банке АО " Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №ШТД16/0389 от 05.12.2016г доп.соглашение №2 от 29.12.17г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Асфальтная, дом № 18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110140011764, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020740000236, Акционерное общество "Шубарколь комир",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Асфальтная, дом № 18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Шубарколь комир"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020740000236, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Асфальтная, дом № 18

ИИК получателя: KZ5694804KZT22030017, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка основного и вспомогательного оборудования установки по сжиганию воды (технологического оборудования)	тг	1	109 919 943,75	109 919 943,75	12%	13 190 393,25	123 110 337,00		
Всего по счету:					**109 919 943,75**		**13 190 393,25**	**123 110 337,00**		

Руководитель: Кульбаев Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Полевцова О. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Шубарколь комир",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Асфальтная, дом № 18** — **020740000236**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух)** — **110140011764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №ШТД16/0389 от 05.12.2016г доп.соглашение №2 от 29.12.17г

Номер документа	Дата составления
9	15.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка основного и вспомогательного оборудования установки по сжиганию воды (технологическое оборудование)			тг	1		123 110 337,00
				Итого	1	x	123 110 337,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Нурибаев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Президент / / Сафронов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2018

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАСЫЩЕННОГО ПАРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 3,2-Х ТН/Ч И УСТАНОВКИ ПО СЖИГАНИЮ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 ТН/Ч, ПО АДРЕСУ: КАРЬЕР "ШУБАРКУЛЬ", НУРИНСКИЙ РАЙОН, КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ (II ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Шифр стройки 161212-II
Наименование объекта - УСТАНОВКА ПО СЖИГАНИЮ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10
(Локальный сметный расчет)

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

(наименование работ и затрат)

Основание: ТХ.СО 1-4л.

Сметная стоимость		тыс.тенге
Сметная заработная плата		тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,712	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Курс Нацбанка РК на 24.04.2018г. РОС.Р=5,2									
		Оборудование									
1	1306-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Печь с камерой по сжиганию оборотной воды. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	т	106,2	60347,79 / 54292,00	3190,99 / 442,95	6408935 / 5765810	338883 / 47041	304242	3545840 / 796382	10751157
2	Калькул.ТОО"Котломаш" Караганда 18г	**Стоимость печи сжиганию без горелок и форсунок F-01A**	шт	1	47385455,00 / --	-- / --	47385455 / --	-- / --	47385455	-- / --	47385455
3	Калькул.ТОО"Котломаш" Караганда 18г	**Стоимость камеры смешивания Z-01A**	шт	1	8264457,00 / --	-- / --	8264457 / --	-- / --	8264457	-- / --	8264457
4	1306-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Установка горелок массой ло 0,07 т. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,25	343681,75 / 176605,00	163340,80 / 38736,00	85920 / 44151	40835 / 9684	934	32840 / 9501	128261
5	КП Аньшанский НИИ	**Стоимость горелки верхней торцевой в комплекте с обратными фланцами MW-2**	шт	1	3180360,00 / --	-- / --	3180360 / --	-- / --	3180360	-- / --	3180360
6	КПАньшанский НИИ	**Стоимость горелки нижней торцевой в комплекте с обратными фланцами MW-3**	шт	2	3917592,00 / --	-- / --	7835184 / --	-- / --	7835184	-- / --	7835184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КП Аньшанский НИИ	Стоимость горелки боковой в комплекте с обратными фланцами MW-4	шт	2	5211720,00	--	10423440	--		--	10423440
					--	--	--	--	10423440	--	
8	1109-0606-0101 РСНБ РК 2015	Установка дымовой трубы. Монтаж	т конструкций	22	44748,51	20159,22	984467	443503	55433	406025	1501732
		НР - 69%; СП - 8%			22069,60	4677,78	485531	102911		111239	
9	Калькул.	Стоимость дымовой трубы Z-02A	шт	1	9107227,00	--	9107227	--		--	9107227
					--	--	--	--	9107227	--	
10	1120-1401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,9 т. Установка	вентилятор	1	20739,97	2985,22	20740	2985	2127	16417	40130
		НР - 98%; СП - 8%			15627,78	1124,68	15628	1125		2973	
11	КП АО Келет	Стоимость вентилятора низкого давления ВР80-75 №12,5, 90квт	шт	1	1178303,57	--	1178304	--		--	1178304
					--	--	--	--	1178304	--	
12	1120-1401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка	вентилятор	1	12938,06	1238,03	12938	1238	1117	10807	25645
		НР - 98%; СП - 8%			10583,37	444,13	10583	444		1900	
13	КП АО Келет	Стоимость вентилятора высокого давления ВЦ6-28 №63, 22квт	шт	1	392026,79	--	392027	--		--	392027
					--	--	--	--	392027	--	
14	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	25500,63	826,88	51001	1654	13351	35828	93775
		НР - 98%; СП - 8%			17997,81	281,60	35996	563		6946	
15	КП"Энко"Алмата18 г.	Стоимость насоса циркуляционного ETN050-032-250GGSAA11GD2011028.KSB	шт	2	1814857,00	--	3629714	--		--	3629714
					--	--	--	--	3629714	--	
16	1118-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки конденсационные, вместимость 1,25 м3. Установка	бак	2	22786,00	1058,28	45572	2117	14572	28948	80482
		НР - 98%; СП - 8%			14441,42	327,99	28883	656		5962	
17	Калькул.ТОО"Котломаш" Караганда 18г	Стоимость бака дегидратации газа D-02A	шт	1	373617,00	--	373617	--		--	373617
					--	--	--	--	373617	--	
18	Калькул.ТОО"Котломаш" Караганда 18г	Стоимость бака фенольной воды D-01A	шт	1	2651869,00	--	2651869	--		--	2651869
					--	--	--	--	2651869	--	
19	КПТОО Правиком	Устройство авторозжига АП3000 в комплекте	шт	1	326867,86	--	326868	--		--	326868
					--	--	--	--	326868	--	
20	КП Аньшанский НИИ	Стоимость форсунки сточной воды WS-2	шт	10	682272,00	--	6822720	--		--	6822720
					--	--	--	--	6822720	--	
21	1124-0207-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Компенсаторы линзовые диаметром 300 мм. Установка	компенсатор	1	6581,02	174,93	6581	175	1952	4487	11954
		НР - 99%; СП - 8%			4453,89	78,82	4454	79		885	
22	КПЦеткротлосервис Казахстан18г.	Стоимость линзового компенсатора ЛК-1000 1600х1600	шт	1	1205357,14	--	1205357	--		--	1205357
					--	--	--	--	1205357	--	
		Трубопроводы и другие детали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1312-0101-0220 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	13,5	5743,86	2145,03	77542	28958	3133	32184	118504
		НР - 61%; СП - 8%			3366,74	541,46	45451	7310		8778	
24	2301-0201-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	15	42097,00	--	631455	--	631455	--	681971
					--	--	--	--		50516	
25	1312-0101-0218 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	4762,98	1845,22	95260	36904	3182	39379	145410
		НР - 61%; СП - 8%			2758,70	469,12	55174	9382		10771	
26	прайс	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22	19904,00	--	437888	--	437888	--	472919
					--	--	--	--		35031	
27	1312-0101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 377 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	35	4145,47	1542,93	145092	54003	5175	60735	222292
		НР - 61%; СП - 8%			2454,68	390,03	85914	13651		16466	
28	прайс	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39	16148,00	--	629772	--	629772	--	680154
					--	--	--	--		50382	
29	1312-0101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	3520,12	1432,27	28161	11458	849	11427	42755
		НР - 61%; СП - 8%			1981,76	359,92	15854	2879		3167	
30	прайс	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	7168,00	--	64512	--	64512	--	69673
					--	--	--	--		5161	
31	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	18	2723,03	1336,32	49015	24054	437	18756	73192
		НР - 61%; СП - 8%			1362,46	345,69	24524	6222		5422	
32	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	4490,00	--	58370	--	58370	--	63040
					--	--	--	--		4670	
33	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	4016,00	--	28112	--	28112	--	30361
					--	--	--	--		2249	
34	1312-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	2570,83	1273,23	20567	10186	112	7861	30702
		НР - 61%; СП - 8%			1283,64	327,22	10269	2618		2274	
35	2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	3378,00	--	30402	--	30402	--	32834
					--	--	--	--		2432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	39,5	2004,70	946,75	79186	37397	1226	30834	118821
		НР - 61%; СП - 8%			1026,91	252,78	40563	9985		8802	
37	2301-0301-0129 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	33	2891,00	--	95403	--	95403	--	103035
					--	--	--	--		7632	
38	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5	756,00	--	7938	--	7938	--	8573
					--	--	--	--		635	
39	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых трубс армированием наружный диаметр 50 мм. Прокладка втехподполье	м трубопровода	20	1156,25	16,63	23125	333	2188	20229	46823
		НР - 98%; СП - 8%			1030,19	1,91	20604	38		3468	
40	2301-0405-1301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 5-50x10,1 с защитным покрытием из полипропилена армированныъ толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	22	1499,00	--	32978	--	32978	--	35616
					--	--	--	--		2638	
41	прайс	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	282952,00	--	565904	--	565904	--	611176
					--	--	--	--		45272	
42	прайс	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	87981,00	--	351924	--	351924	--	380078
					--	--	--	--		28154	
43	2302-0101-0302 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	45607,00	--	228035	--	228035	--	246278
					--	--	--	--		18243	
44	2302-0101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	14529,00	--	43587	--	43587	--	47074
					--	--	--	--		3487	
45	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	4060,00	--	32480	--	32480	--	35078
					--	--	--	--		2598	
46	2302-0101-0224 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2794,00	--	5588	--	5588	--	6035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		447	
47	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,117	90459,52	6996,68	10584	819	852	6179	18103
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	8913	42		1341	
48	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,117	424984,00	--	49723	--	49723	--	53701
					--	--	--	--		3978	
		Конструкции изоляционные									
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	170	72,72	2,24	12362	380	5573	4449	18156
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	6409	38		1345	
50	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	170	196,47	5,75	33400	978	25243	5033	41507
		НР - 69%; СП - 8%			42,23	0,68	7179	115		3075	
		Изоляция оборудования и трубопроводов									
51	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4	34245,63	1620,78	136983	6483	44016	67918	221293
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	720,64	86484	2883		16392	
52	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	4	30598,00	--	122392	--	122392	--	132183
					--	--	--	--		9791	
53	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	16	2020,60	162,14	32330	2594	2480	20863	57448
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	12,16	27256	195		4255	
54	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1	271851,00	--	27185	--	27185	--	29360
					--	--	--	--		2175	
		Трубопроводная арматура									
55	1312-1304-0107 РСНБ РК 2015	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	33775,68	3928,93	33776	3929	2823	17208	55062
		НР - 61%; СП - 8%			27024,00	1186,01	27024	1186		4079	
56	КП Завод ПромГазАрм	Заслонка дроссельная ЗД-500, с приводом МЭОФ-630/63-0,25-ПВТК4-К	шт	1	1574354,82	--	1574355	--		--	1574355
					--	--	--	--	1574355	--	
57	1312-1101-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 350 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	68487,76	32420,52	68488	32421	9043	23312	99143
		НР - 61%; СП - 8%			27024,00	11191,92	27024	11192		7344	
58	КП Газмашипром	Клапан предохранительный электромагнитный фланцевый , мод.КПЗЭ-350	шт	1	1542390,00	--	1542390	--		--	1542390
					--	--	--	--	1542390	--	
59	2302-0103-0217 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	2	13733,00	--	27466	--	27466	--	29663
					--	--	--	--		2197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1312-1101-0411 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	67430,97	32795,37	67431	32795	5810	24514	99300
		НР - 61%; СП - 8%			28825,60	11360,82	28826	11361		7356	
61	КП СНГК	Клапан предохранительный электромагнитный фланцевый DN 300 , мод.КПСР серия 600	шт	1	2682600,00	--	2682600	--		--	2682600
					--	--	--	--	2682600	--	
62	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2	10590,00	--	21180	--	21180	--	22874
					--	--	--	--		1694	
63	1312-1101-0212 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	28883,23	13207,32	86650	39622	4803	34038	130343
		НР - 61%; СП - 8%			14075,00	4524,96	42225	13575		9655	
64	2304-0103-0607 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	3	37917,00	--	113751	--	113751	--	122851
					--	--	--	--		9100	
65	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4372,00	--	26232	--	26232	--	28331
					--	--	--	--		2099	
66	1312-1101-0204 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4840,54	24,99	38724	200	690	23133	66806
		НР - 61%; СП - 8%			4729,20	11,26	37834	90		4949	
67	КП ООО"Компания Зенова" г.Пермь 18г.	Кран шаровый химический фланцевый DN 25, мод.КШХ-25.16.02.02	шт	8	65000,00	--	520000	--		--	520000
					--	--	--	--	520000	--	
68	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	16	754,00	--	12064	--	12064	--	13029
					--	--	--	--		965	
69	1312-1101-0206 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	9980,52	3926,94	69864	27489	1152	30872	108795
		НР - 61%; СП - 8%			5888,98	1341,08	41223	9388		8059	
70	КП ООО"Компания Зенова" г.Пермь 18г.	Кран шаровый химический фланцевый DN 40, мод.КШХ-40.16.02.02	шт	7	89000,00	--	623000	--		--	623000
					--	--	--	--	623000	--	
71	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1116,00	--	15624	--	15624	--	16874
					--	--	--	--		1250	
72	1312-1101-0212 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	28883,23	13207,32	57766	26415	3201	22692	86895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			14075,00	4524,96	28150	9050		6437	
73	2304-0103-0407 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	42599,00	--	85198	--	85198	--	92014
					--	--	--	--		6816	
74	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4372,00	--	17488	--	17488	--	18887
					--	--	--	--		1399	
75	1312-1101-0214 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	45578,49	22008,81	136735	66026	8216	51996	203829
		НР - 61%; СП - 8%			20831,00	7581,86	62493	22746		15098	
76	2304-0103-0409 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	3	105891,00	--	317673	--	317673	--	343087
					--	--	--	--		25414	
77	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6	11236,00	--	67416	--	67416	--	72809
					--	--	--	--		5393	
78	1312-1101-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 350 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	68487,76	32420,52	68488	32421	9043	23312	99143
		НР - 61%; СП - 8%			27024,00	11191,92	27024	11192		7344	
79	2304-0103-0609 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 350, типа FAF ГОСТ 13547-79/прим./	шт.	1	99636,00	--	99636	--	99636	--	107607
					--	--	--	--		7971	
80	2302-0103-0217 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	2	13733,00	--	27466	--	27466	--	29663
					--	--	--	--		2197	
81	1312-1101-0207 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	13994,20	6243,66	69971	31218	1313	29332	107247
		НР - 61%; СП - 8%			7487,90	2129,00	37440	10645		7944	
82	2304-0502-1406 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	32050,00	--	32050	--	32050	--	34614
					--	--	--	--		2564	
83	2304-0910-0306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	33604,00	--	67208	--	67208	--	72585
					--	--	--	--		5377	
84	КП ООО"Компания Зенова" г.Пермь 18г.	Кран шаровый химический фланцевый DN 50, мод.КШХ-50.16.02.02	шт	2	100500,00	--	201000	--		--	201000
					--	--	--	--	201000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1748,00	--	17480	--	17480	--	18878
					--	--	--	--		1398	
86	1312-1101-0211 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	21678,17	9491,79	43356	18984	1852	17706	65947
					11260,00	3253,02	22520	6506		4885	
87	2304-0103-0606 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	31661,00	--	63322	--	63322	--	68388
					--	--	--	--		5066	
88	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3777,00	--	15108	--	15108	--	16317
					--	--	--	--		1209	
89	1312-1101-0206 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	9980,52	3926,94	19961	7854	329	8821	31084
					5888,98	1341,08	11778	2682		2303	
90	2304-1001-2101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	8833,00	--	17666	--	17666	--	19079
					--	--	--	--		1413	
		РАЗДЕЛ 1.Перевозка материалов									
91	4101-0205-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	87,2148	3159,00	--	275512	--		--	297552
					--	--	--	--		22041	
92	4101-0205-1991 РСНБ РК 2015 К=270	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	87,2148	3780,00	--	329672	--		--	356046
					--	--	--	--		26374	
		Перевозка кирпича от ст.Достык до ст.Кызыл-Жар (1491 км)									
93	4201-0202-1040 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1451 до 1500 км, загрузка вагона 40 т	т	84,67	6392,00	--	541211	--		--	584507
					--	--	--	--		43297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1146394	--	5024145	4713975	130946474
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	109919944	1557522	
		Транспортные расходы	Тенге				1146394				
		Сметная прибыль	Тенге				1146394				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1238106				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1238106				
							124674982	1365308	5024145	4713975	130946474
							7219190	327473	109919944	1557522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				109919943				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				109919943				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7750887				
	Материалы		Тенге				367566				
	Всего заработная плата		Тенге					6699655			
		Накладные расходы	Тенге				4086789				
		Сметная прибыль	Тенге				947014				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12784691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5975
		Сметная заработная плата	Тенге					6699655			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3567626				
	Материалы		Тенге				79262				
	Всего заработная плата		Тенге					135091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2199577				
	Транспортные расходы		Тенге				1146394				
		Накладные расходы	Тенге				102750				
		Сметная прибыль	Тенге				293630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3964006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					135091			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1044774				
	Материалы		Тенге				56286				
	Всего заработная плата		Тенге					597397			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49723				
		Накладные расходы	Тенге				412204				
		Сметная прибыль	Тенге				116558				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1573536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
		Сметная заработная плата	Тенге					597397			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2391752				
	Материалы		Тенге				33357				
	Всего заработная плата		Тенге					114520			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2238376				
	Сдача и испытание		Тенге				3449				
		Накладные расходы	Тенге				112229				
		Сметная прибыль	Тенге				200319				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2704300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					114520			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				130946476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6712
		Сметная заработная плата	Тенге					7546662			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**124674982**	**1365308**	**5024145**	**4713975**	**130946474**
							7219190	**327473**	**109919944**	**1557522**	**0**
1	**ИТОГО ПО СМЕТЕ:**		**Тенге**				**130 946 476**				
2	**Сметная прибыль =1557522-5024145*0,08**		**Тенге**				**1 155 590**				
3	**ИТОГО по смете (130946476-1557522+1155590):**		**Тенге**				**130 544 544**				
4	**Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время без материалов (4,8%x1,2=5,76%): (130544544-5024145-109919944)x5,76%**						**898 586**				
5	**Всего**						**131 443 131**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге				16 499 042				
	в том числе стоимость выполнения работ (итого-материалы-оборудование)										
	Стоимость материалов Подрядчика		Тенге				5 024 145				
	Стоимость оборудования Подрядчика		Тенге				**109 919 944**				
	ИТОГО		**Тенге**				**131 443 131**				
6	**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ**										
	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ		Тенге				815 371				
-	**Суточные**										
	6712:163,33x15 дн x 55% x 1МРП (2405тг)		Тенге				140 133				
-	**Перевозка людей из г.Караганды и обратно (смена вахт)**										
	6712:163,33xx2конца x 1705 тг(билет)		Тенге				0				
-	**Проживание за счет средств Заказчика**		**Тенге**				**955 504**				
	ИТОГО КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ										
7	**Транспортные расходы**										
7.1	Перевозка людей свыше 3 км до объекта (2,5% от (з/п рабочих+затраты на эксплуатацию машин))		Тенге				214 612				
	Всего транспортные расходы						**214 612**				
8	**ИТОГО без НДС**		**Тенге**				**132 613 247**				

Проверил Бражник Л.С.

Ввел данные Щёголева А.С.

Согласовано с ОСЦЭ

ЗАКАЗЧИК

Президент АО "Шубарколь комир"

м.п. Сафонов А.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"

м.п. Кульбаев Б.Р.