Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №875 от 08.12.2019г.(дом №1 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
85	30.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома № 1 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	12 885 892,00	12 885 892,00	1 380 631,29
				Итого	1	x	12 885 892,00	1 380 631,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У. расшифровка подписи

должность

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2022

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки: Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		875	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									1 380 631	12 885 892
За отчетный месяц		11 505 261								

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

Катпаев Р.Ж.

Авторский надзор

Нуртобин Т.А.

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

Саидмуратов Э.У.

Технадзор :

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-1- Общестроительные работы

выполненных работ за сентябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перемычки(КС-26)									
		(КС-55)									
134	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	8,8	1311,44	51,69	11541	455	261	12995	26499
					1230,12	21,35	10825	188		1963	
135	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки(ЛС-11)**	м	8,8	3012,00	--	26506	--	26506	--	28626
					--	--	--	--		2120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**38046**	**455**	**26767**	**12995**	**55125**
							10825	**188**	--	**4083**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**38046**				
		Материалы	Тенге				**261**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11013**			
		Местные материалы	Тенге				**26506**				
		Накладные расходы	Тенге				**12995**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4083**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**55125**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11013**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**55125**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11013**			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренние стены(АР-13,14)									
		Обшивка инженерных коммуникаций в санузлах и каналах,тип С665(АР-15)									

171	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**132,5**	**3265,59**	**27,11**	**432691**	**3592**	**277487**	**137671**	**615991**
		НР - 40% , СП - 8%			**1144,24**	**10,23**	**151612**	**1356**		**45629**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**432691**	**3592**	**277487**	**137671**	**615991**
							151612	**1356**	--	**45629**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**432691**				
	Материалы		Тенге				**277488**				
	Всего заработная плата		Тенге					**152967**			
		Накладные расходы	Тенге				**137671**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45629**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**615991**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**152967**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**615991**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**152967**			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы(КС-41)									
213	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	**м**	**9,78**	**14897,70**	**82,85**	**145700**	**810**	**138189**	**8301**	**166321**
		НР - 110% , СП - 8%			**685,20**	**34,11**	**6701**	**334**		**12320**	
214	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=3 к площади	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ПОКРЫТИЕ СОСТАВОМ "Казантикор" в 3 слоя**	**м2**	**122,1**	**93,95**	**2,33**	**11471**	**285**	**6118**	**3518**	**16188**
		НР - 60% , СП - 8%			**41,51**	**0,25**	**5068**	**30**		**1199**	
215	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**81,39**	**247,75**	**3,30**	**20165**	**269**	**15947**	**2753**	**24751**
		НР - 60% , СП - 8%			**48,52**	**0,50**	**3949**	**40**		**1833**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**177335**	**1363**	**160254**	**14572**	**207260**
							15718	**404**	--	**15352**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**177335**				
	Материалы		Тенге				**160253**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16123**			
		Накладные расходы	Тенге				**14572**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15353**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**207259**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16123**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**207259**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16123**			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля(КС-58)									

261	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	36	3203,74 1332,85	33,13 15,22	115334 47983	1193 548	66158	38824 12333	166491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				115334 47983	1193 548	66158 --	38824 12333	166491
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115334				
	Материалы		Тенге				66159				
	Всего заработная плата		Тенге					48530			
		Накладные расходы	Тенге				38824				
		Сметная прибыль	Тенге				12333				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				166491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					48530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				166491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					48530			

РАЗДЕЛ 5.Двери(АР-39)

Двери служебные

331	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2** НР - 90%, СП - 8%	м2	3,028	3174,03 1252,14	526,63 124,11	9611 3791	1595 376	4225	3751 1069	14430
332	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 примин	**Люки и лазы утепленные однопольные ,ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П(ДЛ 08-08,люк-лаз выхода на крышу)** СП - 8%	м2	3,028	33103,00 --	-- --	100236 --	-- --	100236	-- 8019	108255
333	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** НР - 90%, СП - 8%	м2	1,08	2565,07 1041,94	536,67 131,46	2770 1125	580 142	1065	1141 313	4224
334	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 +ДС 12-9ГТ** СП - 8%	м2	1,08	30139,00 --	-- --	32550 --	-- --	32550	-- 2604	35154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				145167 4917	2174 518	138076 --	4892 12005	162063
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145167				
	Материалы		Тенге				5290				
	Всего заработная плата		Тенге					5435			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132786				
		Накладные расходы	Тенге				4891				
		Сметная прибыль	Тенге				12005				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				162063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5435			
		Сметная заработная плата	Тенге				162063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5435				5
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 6.Полы(АР-38)										
		Деталь пола 2а-14,95м2										
365	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** НР - 94% , СП - 8%	м2 покрытия	14,95	4541,92 1142,68	70,92 31,78	67902 17083	1060 475	49759	16505 6753	91159	
366	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов из плиток керамических** НР - 94% , СП - 8%	м	15,9965	553,81 287,92	1,57 0,74	8859 4606	25 12	4228	4341 1056	14255	
		Деталь пола 3-298,2 м2										
368	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** НР - 94% , СП - 8%	м2 покрытия	173	4541,92 1142,68	70,92 31,78	785752 197684	12268 5498	575800	190991 78139	1054882	
369	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов из плиток керамических** НР - 94% , СП - 8%	м	185,11	553,81 287,92	1,57 0,74	102515 53297	291 138	48927	50228 12219	164963	
		Деталь пола 5-39,12м2										
381	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** НР - 94% , СП - 8%	м2 покрытия	39,12	4541,92 1142,68	70,92 31,78	177680 44702	2774 1243	130204	43188 17669	238537	
		Деталь пола 7-156,48м2										
393	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** НР - 94% , СП - 8%	м2 покрытия	156,48	4541,92 1142,68	70,92 31,78	710719 178807	11097 4973	520815	172753 70678	954150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1853426 496177	27516 12339	1329733 --	478006 186514	2517946	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1853426					
		Материалы	Тенге				1329733					
		Всего заработная плата	Тенге					508516				
		Накладные расходы	Тенге				478005					
		Сметная прибыль	Тенге				186515					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2517946					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					508516				46
		Сметная заработная плата	Тенге				2517946					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6										
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					508516				46
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка(АР-37)										
407	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности** НР - 80% , СП - 8%	м2 оклеиваемой поверхности	5007,35	1149,43 296,22	0,67 0,32	5755585 1483257	3353 1604	4268975	1187889 555478	749895	

416	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	199,58	2875,82 2110,41	42,68 21,36	573956 421196	8519 4263	144241	340367 73146	987469
417	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	199,58	490,53 436,02	4,35 2,07	97899 87021	868 412	10010	69947 13428	181273
418	2204-0803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТРК ГОСТ Р 52020-2007	кг	113,7606	236,00 --	-- --	26848 --	-- --	26848	-- 2148	28995
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6454287 1991474	12740 6280	4450074 --	1598203 644200	8696689
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6454287				
	Материалы		Тенге				4423226				
	Всего заработная плата		Тенге					1997754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26848				
		Накладные расходы	Тенге				1598203				
		Сметная прибыль	Тенге				644199				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				8696690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1657
		Сметная заработная плата	Тенге					1997754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8696690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1657
		Сметная заработная плата	Тенге					1997754			
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка(АР-4)									
425	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 примин	Монтаж щитов ящиков металлических почтовый КП-5	т	0,315	49159,00 26433,00	13186,79 2787,79	15485 8326	4154 878	3005	6351 1747	23583
426	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "АстанаЭнергоМуняй"	Почтовый ящик металлический, ЯРПУ-5	шкаф	45	8928,57 --	-- --	401786 --	-- --	401786	-- 32143	433929
427	ТПРАЙС-ЛИСТТОО"БОНД и Ко"г.Астана	Люк сантехнический 300х300/лист АР-63/	лючок	45	1100,00 --	-- --	49500 --	-- --	49500	-- 3960	53460
			Козырек 1-3(КС-60)								
460	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	2,367	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	219361 53364	2372 1056	163625	48978 21467	289805

461	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка потолков досками обшивки	м2	0,06	3628,48 555,98	21,31 8,99	218 33	1 1	184	31 20	268
462	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,37	8771,88 824,46	55,72 23,72	20789 1954	132 56	18703	1809 1808	24406
464	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	м2	46,8	352,58 352,58	-- --	16501 16501	-- --	--	11386 2231	30117
465	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	46,8	116,64 42,92	2,33 0,25	5459 2009	109 12	3341	1394 548	7401
466	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	м2	93,6	87,10 24,26	1,65 0,25	8153 2271	154 23	5728	1583 779	10514
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				737251 84458	6922 2025	645872 --	71532 64703	873483
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				721766				
	Материалы		Тенге				191580				
	Всего заработная плата		Тенге					77279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				451286				
		Накладные расходы	Тенге				65180				
		Сметная прибыль	Тенге				62956				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				849901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					77279			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15485				
	Материалы		Тенге				3005				
	Всего заработная плата		Тенге					9205			
		Накладные расходы	Тенге				6351				
		Сметная прибыль	Тенге				1747				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				873484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					86484			

РАЗДЕЛ 9.Крыльца,пандус(КС-76)

511	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида/лист АР-6/	м	23,2	845,59 685,20	82,85 34,11	19618 15897	1922 791	1799	19692 3145	42454
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19618 15897	1922 791	1799 --	19692 3145	42454
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19618				

Материалы		Тенге			1799				
Всего заработная плата		Тенге				16688			
	Накладные расходы	Тенге			19692				
	Сметная прибыль	Тенге			3145				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			42454				
	Нормативная трудоемкость	чел -ч							14
	Сметная заработная плата	Тенге				16688			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			42454				
	Нормативная трудоемкость	чел -ч							14
	Сметная заработная плата	Тенге				16688			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							13337502
	В ТОМ ЧИСЛЕ								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			2819060				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				57877			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				24449			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					7096220		
	- Накладные расходы	Тенге						2376387	
	- Сметная прибыль	Тенге						987964	
	Временные здания и сооружения	0.90%				120 038			
	Итого					13 457 540			
	Зимнее удорожание	1.70%				228 778			
	Итого					13 686 318			
	Непредвиденные работы и затраты	2%				273 726			
	ИТОГО					**13 960 044**			
	в ценах 2019 г (К=1) 54%					7 538 424			
	в ценах 2020 г (К=1.049901) 46%					6 742 066			
	Итого с К=0.80566289395					**11 505 260**			
	НДС	12%				1 380 631			
	Итого с НДС					**12 885 892**			

Заказчик:

Тумерзинов Н.Н.

Авторский надзор :

Мехдиев А.А.

Технадзор :

Саидмуратов Э.У.