Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Қарағанды Су",г. Караганда, Привокзальная, 5** — **040640005089**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Бухар-Жырау., дом № 48, тел.: (7212) 99-66-66** — **000340005764**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №04-10/78 от 05.07.2023г(водопровод ул.Либнехта г.Караганда)

Номер документа	Дата составления
41	01.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР реконструкция водопровода по ул. К. Либнехта	01.10.2023		Работа	1	12 060 027,98	12 060 027,98	1 292 145,86
				Итого	1	x	12 060 027,98	1 292 145,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — Мусин А.Б.
должность *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Гл.директор / / Умарбаев ш.к.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2023

М.П.

М.П.

Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
БИН/ИИН 000 340 005 764
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК BRKEKZKA
АО "БЕREKE BANK"

Договор: №04-10/78 от 05.07.2023 г

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

"г Караганда,ул. К.Либнехта. Реконструкция водопровода (от д.2 до д.78а, от д.80 до д.94, от д.108 до д.154)(от ул. К.Либнехта 106 до 19 микр. д.55)

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	43 306 018,28
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	12 991 805,48
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполненных работ	реконструкция
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	12 060 027,98
7	Сумма выполненных работ за октябрь с НДС	12 060 027,98
8	Удержание резерва 5%	603 001,40
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва	11 457 026,58
10	Погашение аванса в размере 30%	3 618 008,39
11	ИТОГО погашение аванса	3 618 008,39
12	Остаток аванса	9 373 797,09
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ	7 839 018,19
14	в том числе НДС-12%	839 894,81

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Унгарбаев Ж.К.**

Подрядчик: Директор
ТОО "СЕрВИС НС" **Мусин А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Караганды Су"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕрВИС НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г Караганда,ул. К.Либнехта. Реконструкция водопровода (от д.2 до д.78а, от д.80 до д.94, от д.108 до д.154)(от ул. К.Либнехта 106 до 19 микр. д.55)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопровода по ул. К.Либнехта (от д.2 до д.78а, от д.80 до д.94, от д.108 до д.154)(от ул. К.Либнехта 106 до 19 микр. д.55)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №04 -10/78 от 05.07.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2023 (месяц, год) на 6-1 Реконструкция водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0321 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		335,527342	187,67	178,96	62968	60046	0	11163	80063
				м3 грунта		8,71	37,5	2922	12582		5932	
2	2	Е11-010205-0209 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		20,012667	9535,12	0	190823	0	0	137393	354473
				м3 грунта		9535,12	0	190823	0		26257	
3	3	Е11-010102-0321 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		32,97181	278,21	267,33	9173	8814	16	1666	11706
				м3 грунта		10,38	59,81	342	1972		867	
4	4	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		609,978476	69		42089				45456
				т·км							3367	
5	5	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		32,97181	47,75	42,21	1574	1391	5	416	2149
				м3 грунта		5,4	12,14	178	400		159	
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		71,108002	1506,08	0	107094	0	0	77108	198938
				м3 грунта		1506,08	0	107094	0		14736	
7	7	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		284,432007	64,25	64,25	18275	18275	0	3828	23872
				м3 грунта		0	18,7	0	5319		1769	
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		284,432007	285,03	138,28	81072	39331	0	42523	133482
				м3 уплотненного грунта		146,75	60,89	41740	17319		9887	
			Бестраншейная прокладка (ГНБ) Д=200мм,L=764,8м (332 м)									
9	9	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж		1	27498,74	24949,87	27499	24950	0	4565	34629
				установка		2548,87	2061,99	2549	2062		2565	
10	10	Е11-221401-1302 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		332	14505,38	8149,77	4815786	2705723	1659399	920865	6195585

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		1357,42	1444,29	450663	479504		458934	
11	11	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм		338,64	8037		2721650		2721650		2939382
				м							217732	
			Колодцы Д-1500мм									
12	24	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,26	38287	15662,94	124816	51061	15496	78768	219871
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			17870,69	6535,34	58258	21305		16287	
13	25	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	34612		69224		69224		74762
				шт.							5538	
14	26	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	22371		89484		89484		96643
				шт.							7159	
15	27	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (0.4), КС 15-9а		2	27320		54640		54640		59011
				шт.							4371	
16	28	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	32295		64590		64590		69757
				шт.							5167	
17	29	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	7132		28528		28528		30810
				шт.							2282	
18	32	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)		2	29030		58060		58060		62709
				комплект							4645	
			ИТОГО:					8567345	2909591	4761092	1278295	10633294
								854569	540463		787654	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО ПО АКТУ:					10 633 294				
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		212 666				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					10 845 960				
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,0450539			1,0450539		11 334 613				
			НДС			12 %		1 360 154				
			Итого с НДС					12 694 766,19				
			Скидка			0,950000008		- 634 738,21				
			Итого со скидкой :					12 060 027,98				

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Зам.ген.директора по производству — **Дауылбаев К.А.**

Начальник СКСиП — **Жумабеков К.И.**

Начальник ПТС — **Ролич А.С.**

Начальник ОС СКСиП — **Сулейменов Н.**

Начальник Михайловского цеха водоснабжения — **Жазыбаев А.К.**

Технический надзор ОС СКСиП — **Темирбеков Т.А.**

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП — **Гнездилова М.А.**

нормы и расценки соотв. сов. расчету

СДАЛ (Подрядчик):

ГОО "СЕрВИС НС"

Директор — **Мусин А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)