Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Генподрядчик : **ТОО "BM PROGRESS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Уш-сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЕТИ D=150 В МКР. СПОРТИВНЫЙ ОТ ДОМА №10 ДО ДОМА №6, АБАЙСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЕТИ D=150 В МКР. СПОРТИВНЫЙ ОТ ДОМА №10 ДО ДОМА №6, АБАЙСКОГО РАЙОНА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24 -07 от 24.07.2020**

Акт выполненных работ

от **" 11 " Декабря 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	**Е11-010205-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		605,559	1351,25	0	818262	0	0	589148	1520003
				м3 грунта		1351,25	0	818262	0		112593	
2	2	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		8,16	160,53	75,86	1310	619	0	704	2175
				м3 уплотненного грунта/длина/		84,67	35,1	691	286		161	
3	3	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ//**		32,48	790,31	0	25669	0	0	18482	47683
				м3 грунта		790,31	0	25669	0		3532	
4	4	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ**		93,224	790,31	0	73675	0	0	53046	136859
				м3 грунта		790,31	0	73675	0		10138	
5	5	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		440,255	790,31	0	347936	0	0	250514	646325
				м3 грунта		790,31	0	347936	0		47876	
			ТРУБЫ									
6	6	**Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		312	3069,89	2279,49	957805	711200	57006	396751	1462921
				м		607,69	676,8	189599	211160		108365	
7	7	**Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		73	2733,92	2099,06	199576	153231	7570	83525	305749
				м		531,15	624,59	38774	45595		22648	
8	8	**Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		133	6565,72	5521,25	873241	734326	33701	239817	1202103
				м		791,09	1030,26	105214	137025		89045	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		133	1418,86	8,07	188709	1073	28131	158245	374710
			м трубы, уложенной в футляре			1199,29	2,54	159505	338		27756	
15	15	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 114 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		43	8915,53	6418,96	383368	276015	98	261857	696843
			м продавливания			2494,29	3656,93	107254	157248		51618	
16	16	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		43	1290,95	7,52	55511	323	6645	48134	111936
			м трубы, уложенной в футляре			1128,43	2,27	48522	98		8292	
17	17	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,043	1526136,91	38848,42	65624	1670	52538	11312	83090
			км трубопровода			265475	240,66	11415	10		6155	
19	19	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,155	472639,04	150678,16	73259	23355	2009	54134	137585
			км трубопровода			308997	43785,2	47895	6787		10191	
21	21	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка		0,19	358323,62	106437,74	68081	20223	936	52208	129913
			км трубопровода			246962	30592,43	46923	5813		9623	
23	23	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,061	295944,88	74339,56	18053	4535	84	14577	35240
			км трубопровода			220229	21148,76	13434	1290		2610	
			ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
34	34	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		5	3032,84	191,45	15164	957	2347	12205	29558
			задвижка или клапан			2371,97	93,59	11860	468		2189	
36	36	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2068,37	82,05	4137	164	655	3364	8101
			задвижка или клапан			1659	40,11	3318	80		600	
38	38	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		9	2020,97	82,05	18189	738	2946	14717	35538
			задвижка или клапан			1611,6	40,11	14504	361		2632	
40	40	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		9	1243,23	27,35	11189	246	1558	9410	22248
			задвижка или клапан			1042,8	13,37	9385	120		1648	
43	43	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		6	2772,91	181,83	16637	1091	3327	12562	31536
			шт.			2036,58	78,31	12219	470		2336	
48	48	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНА,ТРОЙНИКИ С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ,ТРОЙНИКИ/		0,09534	1371636,66	512226,21	130772	48836	34295	61334	207474
			т фасонных частей			499694,6	150119,81	47641	14312		15368	
49	49	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИК, ПЕРЕХОДЫ/		0,0172	1030637,66	512226,21	17727	8810	322	11065	31095
			т фасонных частей			499694,6	150119,81	8595	2582		2303	
54	54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА /		0,034635	1030637,66	512226,21	35696	17741	648	22281	62616
			т фасонных частей			499694,6	150119,81	17307	5199		4638	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0009	2315779,93	211689,23	2084	191	1595	329	2607
			км трубопровода			331520	38152,25	298	34		193	
60	60	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0024	1526136,91	38848,42	3663	93	2932	631	4638
			км трубопровода			265475	240,66	637	1		344	
61	61	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка		38	1428,79	919,98	54294	34959	0	28681	89613
				шт.		508,81	253,59	19335	9636		6638	
66	66	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0033	551348,82	192784,21	1819	636	3	1355	3429
			км трубопровода			357786	57104,64	1181	188		254	
68	68	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0012	551348,82	192784,21	662	231	1	493	1247
			км трубопровода			357786	57104,64	429	69		92	
70	70	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0021	352479,62	105417,74	740	221	0	577	1423
			км трубопровода			246962	30592,43	519	64		105	
72	72	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0009	352479,62	105417,74	317	95	0	247	610
			км трубопровода			246962	30592,43	222	28		45	
74	74	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		30	1660,47	129,35	49814	3881	2788	43112	100360
				фланец		1438,2	13,37	43146	401		7434	
76	76	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		11	1092,04	72	12012	792	674	10441	24250
				фланец		958,8	0	10547	0		1796	
78	78	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		24	835,54	54	20053	1296	1115	17466	40520
				фланец		735,08	0	17642	0		3001	
81	81	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		23	1428,79	919,98	32862	21160	0	17360	54240
				шт.		508,81	253,59	11703	5833		4018	
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500									
88	88	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		14,2	20006,5	9258,58	284092	131472	6301	197822	520467
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10304,18	3767,67	146319	53501		38553	
97	97	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/НА УПОР/		0,8	21433,73	1005,77	17147	805	12878	3417	22209
				м3		4330,06	363,72	3464	291		1645	
98	98	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		84,7	874,74	19,72	74091	1671	48789	22187	103980
				м2		278,99	2,67	23631	226		7702	
100	100	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов		0,035	24833,18	2190,96	869	77	571	222	1178
				м3		6324,85	481,32	221	17		87	
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1000									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	101	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		0,72	42746,41	9366,3	30777	6744	11293	15311	49775
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодця			17694,7	3785,05	12740	2725		3687	
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ									
108	108	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		3,52	2889,36	1241,71	10171	4371	0	8268	19914
			м3 конструкции			1647,65	527,35	5800	1856		1475	
109	109	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка		5,28	364,66	255,14	1925	1347	0	941	3095
			м3 конструкции			109,51	55,47	578	293		229	
			ИТОГО:					12352797	2304347	7398573	2962875	8364856
								2645198	691033		1225251	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		86 994,50				
			Итого с временными									8 451 850,50
			Зимние удорожания			0,91 %		76 911,84				
			Итого с зимними удорожаниями									8 528 762,34
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		170 575,25				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 699 337,59
			Итого с понижающим коэфф.К=0,8									6 959 470,07
			НДС 12%			12 %		835 136,41				835 136,41
			Итого к оплате с НДС:									7 794 606,48

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Уш-сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Султанов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "BM PROGRESS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шаменова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Дата подписания "____" _____ *2020г.*