Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 44**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 44**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **05.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		4,9501833	2234,23	0	11060	0	0	7963	20545
			м3 грунта		2234,23	0	11060	0		1522	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		8,4153117	261		2196				2372
			тенге за 1 тонну							176	
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		8,4153117	1697		14281				15423
			тенге за 1 тонну							1142	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		4,9501833	16,48	13,79	82	68	0	31	121
			м3 грунта		2,63	5,94	13	29		9	
5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		4,7905	64,62	64,62	310	310	0	94	436
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	130		32	
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,7905	5575,23	1040,63	26708	4985	21017	2048	31057
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	706	1191		2301	
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		15,9683333	892,33	189,65	14249	3028	10662	1757	17287
			м2 основания		34,98	66,9	559	1068		1280	
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0399208	123912,86	1819,75	4947	73	4874	41	5387
			т		0	957	0	38		399	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		15,9683333	1188,99	2,86	18986	46	15917	3284	24052
			м2 покрытия		189,36	1,09	3024	17		1782	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		63,8733333	185,92	0	11875	0	9927	2105	15098
			м2 покрытия		30,51	0	1949	0		1118	
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		15,9683333	1052,28	4,94	16803	79	6507	9642	28561
			м2 покрытия		639,84	2,54	10217	41		2116	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		15,9683333	12822,86		204760		204760		221140
			м2							16381	
		Итого по разделу: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									326256,4
		Раздел: 6. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		45,6666667	415,57	9,78	18978	447	6240	10921	32291
			м2		269,14	2,62	12291	120		2392	
		Итого по разделу: 6. Озеленение									18977,78
		Раздел: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		4	2563,6	0	10254	0	0	7383	19049
			яма		2563,6	0	10254	0		1411	
15	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
			м3 основания		901	767,26	32	28		23	
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,108	20965,32	1097,63	2264	119	2005	153	2611
			м3		1305,45	250,38	141	27		193	
17	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0142	25354,71	12073,5	360	171	84	107	505
			т конструкций		7332,36	3633,08	104	52		37	
18	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		4	809		3236		3236		3495
			м							259	
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,137472	169148,1	38277,14	23253	5262	715	13219	39390
			т конструкций		125671	13688,54	17276	1882		2918	
20	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,137472	59952,04	2469,65	8242	340	497	5157	14471
			т конструкций		53869,6	499,15	7406	69		1072	
21	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,056296	249771		14061		14061		15186
			т							1125	
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,07768	262471		20389		20389		22020
			т							1631	
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01064	198797		2115		2115		2284
			т							169	
24	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000616	224711		138		138		149
			т							11	
25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,78	393,04	0	700	0	0	483	1277
			м2		393,04	0	700	0		95	
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,12	87,89	2,27	626	16	280	229	923
			м2		46,26	0,28	329	2		68	
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,24	92,87	1,62	1322	23	914	268	1718
			м2		27,03	0,28	385	4		127	
		Итого по разделу: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									87189,24
		Раздел: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
28	Ц13-370102-0102	Оборудованиемассой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
29	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 9. Наружнее освещение									
31	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	330,6 138,1	146,83 47,76	2314 967	1028 334	320	937 260	3511
32	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,025	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	904 520	352 153	32	539 115	1558
33	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
34	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	162997		3912		3912	313	4225
35	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02575	394639		10162		10162	813	10975
36	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	11597 4159	6308 2388	1130	4714 1305	17615
37	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
38	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
39	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования)с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
40	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
41	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
42	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
43	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
44	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
45	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356	28	384
46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	65	877
47	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	39		234		234	19	253
48	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083	87	1170
49	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	247	3336
50	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
52	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	53	715
53	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618	209	2827
54	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
55	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	157	2124
56	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
57	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
58	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
59	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
60	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 9. Наружнее освещение									198851,37
		ИТОГО:					836423	41748	471228	134618	1037797
							170351	14627	136620	66754	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		12166				
		Итого с зимними удорожаниями									1049961
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1102350
		НДС			12 %		132282				
		Итого с НДС									1234632

Сдал (Субподрядчик)

ТОО ГАЛМАТАУ КОНСТРАКШН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)