Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 44**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 44**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **05.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,0916667	4019,28	1347,3	368	124	0	216	631
			м3 конструкции		2671,98	602,08	245	55		47	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		0,2163333	79		17				18
			тенге за 1 тонну							1	
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,2163333	1697		367				396
			т							29	
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		9,1666667	784,64	0	7193	0	0	7768	16157
			м		784,64	0	7193	0		1197	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		0,99	504		499				539
			т							40	
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,99	1697		1680				1814
			т							134	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									10124,17
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,102125	2109,24	0	215	0	0	155	400
			м3 грунта		2109,24	0	215	0		30	
8	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		4,15625	261		1085				1172
			тенге за 1 тонну							87	
9	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		4,0375	1697		6852				7400
			тенге за 1 тонну							548	
10	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		2,375	16,48	13,79	39	33	0	15	58
			м3 грунта		2,63	5,94	6	14		4	
11	E11-080101-0202	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**		1,5833333	6343,24	1617,14	10043	2560	6056	2457	13500
			м3 основания		901	767,26	1427	1215		1000	
12	E11-270201-1003	**Камни бортовые.Установка**		15,8333333	1821,05	30,07	28833	476	10972	18991	51650
			м бортового камня		1098	12,59	17385	199		3826	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6808333	29213		19889		19889		21480
										1591	
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	1,6666667	2109,24	0	3515	0	0	2531	6530
					2109,24	0	3515	0		484	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	2,8333333	261		739				799
										59	
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	2,8333333	1697		4808				5193
										385	
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,6666667	16,48	13,79	27	23	0	10	41
					2,63	5,94	4	10		3	
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,6666667	6343,24	1617,14	4229	1078	2550	1034	5684
					901	767,26	601	512		421	
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	16,6666667	1821,05	30,07	30351	501	11550	19991	54369
					1098	12,59	18300	210		4027	
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2666667	29213		7790		7790		8413
										623	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									118417,17
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
21	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	9,7278333	5575,23	1040,63	54235	10123	42679	4159	63066
					147,31	248,57	1433	2418		4672	
22	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1459175	123912,86	1819,75	18081	266	17816	151	19690
					0	957	0	140		1459	
23	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	29,1835	1242,56	44,07	36262	1286	33531	1851	41162
					49,51	9,21	1445	269		3049	
24	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	97,2783333	1329,9	44,07	129370	4287	120267	6169	146383
					49,51	9,21	4816	896		10843	
25	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	194,5566667	147,5	1,46	28696	284	28393	68	31066
					0,1	0,23	19	44		2301	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									266644,5
		Раздел: 4. Брусчатое покрытие									
26	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,534	2742,01	0	4206	0	0	3028	7814
					2742,01	0	4206	0		579	
27	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,6078	261		681				735
										54	
28	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,6078	1697		4425				4779
										354	
29	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,534	16,48	13,79	25	21	0	9	38
					2,63	5,94	4	9		3	
30	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	5,9	696,37	136,62	4109	806	1675	2051	6652
					275,81	46,03	1627	272		493	
31	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	5,9	931,15	136,62	5494	806	3060	2051	8148
					275,81	46,03	1627	272		604	
32	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	5,9	507,5	136,62	2994	806	561	2051	5449
					275,81	46,03	1627	272		404	
33	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	5,9	1318,88	128,54	7781	758	48	6773	15719
					1182,16	39,08	6975	231		1164	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	5,9	3315		19559		19559		21123
		Итого по разделу: 4. Брусчатое покрытие								1565	
											49274,04
		ИТОГО:					444456	24240	326396	81529	568068
							72670	7038		42080	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		7669				
		Итого с зимними удорожаниями									575738
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									604465
		НДС			12 %		72536				
		Итого с НДС									677001

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫ АУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)