Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 17**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **05.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№10

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		12,3793333	2234,23	0	27658	0	0	19914	51378
			м3 грунта		2234,23	0	27658	0		3806	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		21,0448667	261		5493				5932
			тенге за 1 тонну							439	
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		21,0448667	1697		35713				38570
			тенге за 1 тонну							2857	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		12,3793333	16,48	13,79	204	171	1	76	303
			м3 грунта		2,63	5,94	33	73		22	
5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		11,98	64,62	64,62	774	774	0	235	1089
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	326		81	
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		11,98	5575,23	1040,63	66791	12467	52560	5122	77666
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1765	2978		5753	
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		39,9333333	892,33	189,65	35634	7573	26663	4394	43230
			м2 основания		34,98	66,9	1397	2672		3202	
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0998333	123912,86	1819,75	12371	182	12189	103	13472
			т		0	957	0	96		998	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		39,9333333	1188,99	2,86	47480	114	39804	8214	60149
			м2 покрытия		189,36	1,09	7562	43		4456	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		159,7333333	185,92	0	29698	0	24825	5263	37758
			м2 покрытия		30,51	0	4873	0		2797	
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		39,9333333	1052,28	4,94	42021	197	16273	24113	71425
			м2 покрытия		639,84	2,54	25551	102		5291	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	39,9333333	12822,86		512059		512059	40965	553024
		Итого по разделу: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									815896,4
		Раздел: 5. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	166,6666667	415,57 269,14	9,78 2,62	69262 44857	1630 437	22775	39859 8730	117850
		Итого по разделу: 5. Озеленение									69261,98
		Раздел: 6. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5	2563,6 2563,6	0 0	12818 12818	0 0	0	9229 1764	23811
15	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,045	6343,24 901	1617,14 767,26	285 41	73 35	172	70 28	384
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2830 176	148 34	2506	191 242	3263
17	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01775	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	450 130	214 64	106	134 47	631
18	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	809		4045		4045	324	4369
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,17184	169148,1 125671	38277,14 13688,54	29066 21595	6578 2352	894	16524 3647	49237
20	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,17184	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	10302 9257	424 86	621	6446 1340	18089
21	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04537	249771		11332		11332	907	12239
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0421	262471		11050		11050	884	11934
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	198797		2644		2644	212	2856
24	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00077	224711		173		173	14	187
25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,225	393,04 393,04	0 0	875 875	0 0	0	603 118	1596
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,9	87,89 46,26	2,27 0,28	782 412	20 2	350	286 85	1153
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,8	92,87 27,03	1,62 0,28	1653 481	29 5	1143	335 159	2148
		Итого по разделу: 6. Ограждение палисадника /Тип 1/									88306,37
		Раздел: 7. Наружнее освещение									
28	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	330,6 138,1	146,83 47,76	4298 1795	1909 621	594	1740 483	6521
29	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,012	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	434 250	169 74	15	259 55	748

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153	12	166
31	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01122	162997		1829		1829	146	1975
32	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01236	394639		4878		4878	390	5268
33	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
34	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JAгУg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
35	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
36	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
37	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
38	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
39	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
40	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
41	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
42	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	178		1958		1958	157	2115
43	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12,4	406		5034		5034	403	5437
44	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	39		1053		1053	84	1137
45	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	361		3610		3610	289	3899
46	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3089		21623		21623	1730	23353
47	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475		20850		20850	1668	22518
48	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632	371	5003
49	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	662		3972		3972	318	4290
50	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1309		15708		15708	1257	16965
51	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	417	5631
52	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1931		5793		5793	463	6256

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1967		21637		21637	1731	23368
54	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
55	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
56	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
57	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
58	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
59	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 7. Наружнее освещение									313715,9
		ИТОГО:					1287179	56277	999933	172046	1575969
							189768	19249		116742	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		21276				
		Итого с зимними удорожаниями									1597242
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1676938
		НДС			12 %		201233				
		Итого с НДС									1878171

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)