Форма КС-3

Заказчик: БИН 060140004630 ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района Павлодарская область

Подрядчик: БИН/ИИН 090340005601 ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Наименование стройки: КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КЫЗЫЛШИЛИК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 60 от 17.05.2023 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 60	17.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	361 782 175,67									
в том числе за месяц		229 395 873,91							27 527 504,87	256 923 378,78
Итого:		229 395 873,91							27 527 504,87	256 923 378,78
АВАНС 30%		68 818 762,17							8 258 251,46	77 077 013,63
резерв 5%		11 469 793,70							1 376 375,24	12 846 168,94
К оплате с учетом аванса		**149 107 318,04**							**17 892 878,16**	**167 000 196,21**

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района Павлодарская область БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Подрядчик :
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Токпаев М. К.

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ" БИН 120440003875

Эксперт_____ Макажанов Н.Е.
аттестат KZ 93VJE00025780 от 05.05.2017 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, БИН 060140004630**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, БИН/ИИН 090340005601**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КЫЗЫЛШИЛИК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 60 от 17.05.2023**

Акт выполненных работ № 1 от 29.11.2023 г.

за ноябрь 2023 (месяц, год) на № 06-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА работы

Составлен (а) в текущих ценахАВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
1	1	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций**	6,56	44 259,86	18 016,91	290 345,0	118 191,0	18 006,0	208 394,0	538 638,0	
						23 498,14	8 590,17	154 148,0	56 352,0		39 899,0		
2	2	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**		0,2	31 614,0		6 323,0		6 323,0		6 829,0	
				$м^3$							506,0		
3	3	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	38 268,0		153 072,0		153 072,0		165 318,0	
				шт.							12 246,0		
4	4	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		8	31 937,0		255 496,0		255 496,0		275 936,0	
				шт.							20 440,0		
5	5	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	37 990,0		151 960,0		151 960,0		164 117,0	
				шт.							12 157,0		
6	6	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	16 407,0		65 628,0		65 628,0		70 878,0	
				шт.							5 250,0		
7	7	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	36 480,0		145 920,0		145 920,0		157 594,0	
				шт.							11 674,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		4	2 454,0		9 816,0		9 816,0		10 601,0	
				шт.							785,0		
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					1 078 560,0	118 191,0	806 221,0	208 394,0	1 389 911,0	
								154 148,0	56 352,0	0,0	102 957,0		
			ИТОГО по акту					1 078 560,0	118 191,0	806 221,0	208 394,0	1 389 911,0	
								154 148,0	56 352,0	0,0	102 957,0		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)						1389911*2/100				27 798,22	
		Итого с непредвиденными работами и затратами						1389911+27798,22				**1 417 709,22**	
		НДС (12%)						1417709,22*12/100				170 125,11	
		Итого с НДС						1417709,22+170125,11				**1 587 834,33**	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%					79391,72				**1508442,61**	
												1508442,61	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Технический надзор: ТОО "Best Garant KAZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Макажанов Н.Е.**
Аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, БИН 060140004630**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, БИН/ИИН 090340005601**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КЫЗЫЛШИЛИК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 60 от 17.05.2023**

Акт выполненных работ № 2 от 29.11.2023 г.

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 06-01-03 УСТРОЙСТВО ПОДВОДА К УЧАСТКАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПОДВОД ВОДОПРОВОДА										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		1 754,46	277,5	277,5	486 863,0	486 862,0		98 467,0	632 156,0	
				м^3 грунта		0,0	77,95	0,0	136 760,0		46 826,0		
2	2	1101-0101-0366 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		1 637,5	603,07	603,07	987 527,0	987 527,0		199 711,0	1 282 217,0	
				м^3 грунта		0,0	169,39	0,0	277 376,0		94 979,0		
3	3	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		74,94	341,07	341,07	25 560,0	25 560,0		5 169,0	33 187,0	
				м^3 грунта		0,0	95,8	0,0	7 179,0		2 458,0		
4	5	1101-0102-0384 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		17,486	861,97	861,97	15 072,0	15 073,0		3 048,0	19 570,0	
				м^3 грунта		0,0	242,11	0,0	4 234,0		1 450,0		
5	6	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		4 746,2	38,0		180 356,0				194 784,0	
				т•км							14 428,0		
6	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		56,58	4 553,47	0,0	257 635,0	0,0		185 497,0	478 583,0	
				м^3 грунта		4 553,47	0,0	257 635,0	0,0		35 451,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		132,02	10 899,41	0,0	1 438 940,0	0,0		1 036 037,0	2 672 975,0	
				$м^3$ грунта		10 899,41	0,0	1 438 940,0	0,0		197 998,0		
8	9	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		219,4	3 794,56	0,0	832 526,0	0,0		599 419,0	1 546 501,0	
				$м^3$ грунта		3 794,56	0,0	832 526,0	0,0		114 556,0		
9	10	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		730,9584	46,52	46,52	34 004,0	34 004,0		8 710,0	46 131,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,55	0,0	12 097,0		3 417,0		
10	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		730,9584	350,48	157,55	256 186,0	115 163,0		143 656,0	431 829,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		192,93	80,03	141 024,0	58 499,0		31 987,0		
11	12	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		81,2176	1 980,24	0,0	160 830,0	0,0		115 798,0	298 758,0	
				$м^3$ грунта		1 980,24	0,0	160 830,0	0,0		22 130,0		
12	13	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		1 521,2772	53,01	53,01	80 643,0	80 643,0		20 658,0	109 405,0	
				$м^3$ грунта		0,0	18,86	0,0	28 691,0		8 104,0		
13	14	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1 521,2772	350,48	157,55	533 177,0	239 677,0		298 978,0	898 727,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		192,93	80,03	293 500,0	121 748,0		66 572,0		
14	15	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		169,0308	2 832,37	0,0	478 758,0	0,0		344 706,0	889 341,0	
				$м^3$ грунта		2 832,37	0,0	478 758,0	0,0		65 877,0		
15	16	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи. Водоотлив**		2 514,644	2 434,43	2 434,43	6 121 725,0	6 121 725,0		3 317 332,0	10 194 182,0	
				$м^3$ мокрого грунта		0,0	1 832,23	0,0	4 607 406,0		755 125,0		
16	17	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		99,12	9 043,87	326,85	896 428,0	32 397,0	627 370,0	244 765,0	1 232 488,0	
				$м^3$ основания		2 387,62	106,7	236 661,0	10 576,0		91 295,0		
			Итого по разделу 1: ПОДВОД ВОДОПРОВОДА					12 786 230,0	8 138 631,0	627 370,0	6 621 951,0	20 960 834,0	
								3 839 874,0	5 264 566,0	0,0	1 552 653,0		
			Раздел 2: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=2478,1 м										
17	18	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении**		96	2 323,46	150,04	223 052,0	14 404,0		206 620,0	464 046,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2 173,42	0,61	208 648,0	59,0		34 374,0		
18	19	241-208-1201 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм		18	238,0		4 284,0		4 284,0		4 627,0	
				шт.							343,0		
19	20	241-211-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм		20	367,0		7 340,0		7 340,0		7 927,0	
				шт.							587,0		
20	21	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею		0,7511	770 510,12	315 985,52	578 730,0	237 337,0		429 609,0	1 089 006,0	
				км трубопровода		454 524,6	123 226,05	341 393,0	92 555,0		80 667,0		
21	22	241-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм		2 502,881	162,0		405 467,0		405 467,0		437 904,0	
				м							32 437,0		
22	23	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		2,4781	133 726,21	0,0	331 387,0	0,0	5 777,0	322 354,0	706 040,0	
				км трубопровода		131 395,04	0,0	325 610,0	0,0		52 299,0		
23	24	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		2 478,1	186,49	1,42	462 141,0	3 519,0	5 402;0	444 155,0	978 800,0	
				м трубопровода		182,89	0,0	453 220,0	0,0		72 504,0		
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=2478,1 м					2 012 401,0	255 260,0	428 270,0	1 402 738,0	3 688 350,0	
								1 328 871,0	92 614,0	0,0	273 211,0		
			ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 1--смета 6-1-1)										
24	29	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		2 170,583682	456,64	456,64	991 175,0	991 175,0		208 246,0	1 295 375,0	
				$м^3$ грунта		0,0	133,25	0,0	289 230,0		95 954,0		
25	30	1101-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками		4 736,812158	22 478,82	8 504,24	106 477 948,0	40 282 987,0		61 904 822,0	181 853 392,0	
				$м^3$ грунта		13 974,58	4 176,64	66 194 960,0	19 783 959,0		13 470 622,0		
26	31	1101-0101-0372 *РСНБ РК 2022*	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		2 846,146392	878,96	878,96	2 501 649,0	2 501 649,0		525 585,0	3 269 413,0	
				$м^3$ грунта		0,0	256,48	0,0	729 980,0		242 179,0		
27	32	1101-0102-0390 *РСНБ РК 2022*	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		1 813,151687	1 052,06	1 052,06	1 907 544,0	1 907 545,0		400 779,0	2 492 989,0	
				$м^3$ грунта		0,0	307,0	0,0	556 638,0		184 666,0		
28	33	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		17 224,941028	81,0		1 395 220,0				1 506 838,0	
				т·км							111 618,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	34	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		728,185804	7 332,86	0,0	5 339 685,0	0,0		3 844 573,0	9 918 999,0	
				$м^3$ грунта		7 332,86	0,0	5 339 685,0	0,0		734 741,0		
30	35	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		1 010,018433	1 803,0	0,0	1 821 063,0	0,0		1 311 166,0	3 382 807,0	
				$м^3$ грунта		1 803,0	0,0	1 821 063,0	0,0		250 578,0		
31	36	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		4 614,385494	46,52	46,52	214 661,0	214 661,0		54 985,0	291 218,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,55	0,0	76 368,0		21 572,0		
32	37	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		4 614,385494	350,48	157,55	1 617 250,0	726 996,0		906 871,0	2 726 051,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		192,93	80,03	890 253,0	369 289,0		201 930,0		
33	38	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**		1,32378	770 510,12	315 985,52	1 019 986,0	418 295,0		757 166,0	1 919 324,0	
				км трубопровода		454 524,6	123 226,05	601 690,0	163 124,0		142 172,0		
34	39	241-201-0804 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**		1 337,017601	162,0		216 597,0		216 597,0		233 925,0	
				м							17 328,0		
35	40	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**		0,268104	819 699,75	343 034,99	219 765,0	91 969,0		159 907,0	410 046,0	
				км трубопровода		476 664,76	125 797,27	127 796,0	33 727,0		30 374,0		
36	41	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм**		270,784945	2 014,0		545 361,0		545 361,0		588 990,0	
				м							43 629,0		
37	42	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**		0,291451	779 666,29	321 015,81	227 234,0	93 560,0		168 057,0	426 914,0	
				км трубопровода		458 650,48	123 795,09	133 674,0	36 080,0		31 623,0		
38	43	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**		294,365071	1 193,0		351 178,0		351 178,0		379 272,0	
				м							28 094,0		
			Итого по разделу 3: ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 1--смета 6-1-1)					124 846 316,0	47 228 837,0	1 113 136,0	70 242 157,0	210 695 553,0	
								75 109 121,0	22 038 395,0	0,0	15 607 080,0		
			ИТОГО по акту					139 644 947,0	55 622 728,0	2 168 776,0	78 266 846,0	235 344 737,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								80 277 866,0	**27 395 575,0**	**0,0**	**17 432 944,0**		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)						235344737*2/100				4 706 894,74	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**240 051 631,74**	
		НДС (12%)						240051631,74*12/100				28 806 195,81	
		Итого с НДС						240051631,74+28806195,81				**268 857 827,55**	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%					**13442891,38**				**255414936,17**	
												255414936,17	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Экспёрт(ы) технического надзора:
Технический надзор: ТОО "Best Garant KAZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Макажанов Н.Е.**
Аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)