Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "BM PROGRESS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Уш-сай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЕТИ D=150 ПО УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ ОТ УЛ. 1 МАЯ ДО УЛ. ГАГАРИНА ,АБАЙСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЕТИ D=150 ПО УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ ОТ УЛ. 1 МАЯ ДО УЛ. ГАГАРИНА ,АБАЙСКОГО РАЙОНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01/07-2020 от 01.07.2020**

Акт выполненных работ

от " 14 " Декабря 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	E11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		36,44	1351,25	0	49240	0	0	35452	91467
				м3 грунта		1351,25	0	49240	0		6775	
2	2	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,25	160,53	75,86	361	171	0	194	600
				м3 уплотненного грунта/данные/		84,67	35,1	191	79		44	
3	3	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ//		1,32	790,31	0	1043	0	0	751	1938
				м3 грунта		790,31	0	1043	0		144	
4	4	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ		3,752	790,31	0	2965	0	0	2135	5508
				м3 грунта		790,31	0	2965	0		408	
5	5	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		20,768	790,31	0	16413	0	0	11817	30489
				м3 грунта		790,31	0	16413	0		2258	
			ТРУБЫ									
6	6	E11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		191,5	3069,89	2279,49	587884	436522	34990	243519	897915
				м		607,69	676,8	116372	129606		66512	
7	7	E11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 355 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		40	9097	7546,27	363880	301851	20436	96885	497626
				м		1039,83	1406,75	41593	56270		36861	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 377мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		18	9097	7546,27	163746	135833	9196	43598	223932
				м		1039,83	1406,75	18717	25322		16588	
9	9	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		58	1418,86	8,07	82294	468	12268	69009	163407
				м трубы, уложенной в футляре		1199,29	2,54	69559	147		12104	
10	10	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		231,5	90,52	1,28	20956	295	1037	19232	43403
				м трубопровода		84,77	0	19624	0		3215	
14	14	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,018	5364554,48	750946,99	96562	13517	75873	10619	115758
				км трубопровода		398449	197455,57	7172	3554		8574	
15	15	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0065	472639,04	150678,16	3072	979	84	2270	5770
				км трубопровода		308997	43785,2	2008	285		427	
17	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110,90,75 мм. Укладка		0,01	358323,62	106437,74	3583	1064	49	2748	6838
				км трубопровода		246962	30592,43	2470	306		506	
			ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
23	23	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		4	3032,84	191,45	12131	766	1878	9764	23647
				задвижка или клапан		2371,97	93,59	9488	374		1752	
25	25	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2068,37	82,05	4137	164	655	3364	8101
				задвижка или клапан		1659	40,11	3318	80		600	
27	27	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	2772,91	181,83	2773	182	555	2094	5256
				шт.		2036,58	78,31	2037	78		389	
29	29	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./		1	876,1	0	876	0	104	834	1847
				шт.		772,11	0	772	0		137	
31	31	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ СОБ ИЗГОТ./		0,01496	1371636,66	512226,21	20520	7663	5381	9624	32555
				т фасонных частей		499694,6	150119,81	7475	2246		2411	
32	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИК,ОТВОДЫ /		0,0307	1030637,66	512226,21	31641	15725	575	19750	55502
				т фасонных астей		499694,6	150119,81	15341	4609		4111	
36	36	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА /		0,016548	1030637,66	512226,21	17055	8476	310	10646	29917
				т фасонных частей		499694,6	150119,81	8269	2484		2216	
39	39	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0008	2315779,93	211689,23	1853	169	1418	293	2317

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	331520	38152,25	265	31		172	773
						1526136,91	38848,42	610	16	489	105	
43	43	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые/втулки Установка	км трубопровода	12	265475	240,66	106	0		57	28299
						1428,79	919,98	17145	11040	0	9057	
44	44	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	шт.	0,0021	508,81	253,59	6106	3043		2096	2182
						551348,82	192784,21	1158	405	2	863	
46	46	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0006	357786	57104,64	751	120		162	623
						551348,82	192784,21	331	116	0	246	
48	48	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	км трубопровода	10	357786	57104,64	215	34		46	33453
				фланец		1660,47	129,35	16605	1294	929	14371	
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-3шт			1438,2	13,37	14382	134		2478	
53	53	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,46	20006,5	9258,58	109235	50552	2423	76064	200123
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10304,18	3767,67	56261	20571		14824	
59	59	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,48596	571,66	1,04	849	2	198	520	1479
				м2		437,27	0,51	650	1		110	
61	61	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/НА УПОР/		0,24	21433,73	1005,77	5144	241	3863	1025	6663
				м3		4330,06	363,72	1039	87		494	
62	62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		25,41	874,74	19,72	22227	501	14637	6656	31194
				м2		278,99	2,67	7089	68		2311	
63	63	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-1,МС-3,МС-4,МС-5,МС-7,МС-8/		0,06336	763981,65	7067,05	48406	448	44062	4700	57354
				т		61488	1377,11	3896	87		4248	
64	64	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ОТМОСТКА/		1,8	21433,73	1005,77	38581	1810	28976	7688	49971
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ	м3		4330,06	363,72	7794	655		3702	
65	65	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		1,6	2889,36	1241,71	4623	1987	0	3758	9052
				м3 конструкции		1647,65	527,35	2636	844		671	
66	66	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка		1,6	364,66	255,14	583	408	0	285	938
				м3 конструкции		109,51	55,47	175	89		69	
67	67	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		13,333333	320,36	145,2	4271	1936	1736	1220	5930
				м2 основания или покрытия		44,97	39,72	600	530		439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	С341-020102-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	6,4	319		2042			163	2205
71	71	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	6,4	97		621			50	670
			ИТОГО:					4835454	1029750	3260714	777775	2674699
			В том числе :					542330	262350		449056	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		27 816,87				2 702 515,87
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,91 %		24 592,89				2 727 108,76
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		54 542,18				2 781 650,94
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с понижающим коэфф.К=0.959817123									*2 669 876,20*
			НДС 12%			12 %		320 385,14				320 385,14
			Итого к оплате с НДС:									2 990 261,34

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Уш-сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Султанов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "BM PROGRESS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шаменова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

дата подписания "14" декабря 2020г.