Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
1	Е12-180101-0304	**Деревья. Валка в городских условиях**		5	7526,36	707,6	37632	3538	0	24548	67154
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	34094	0		4974	
2	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**		1	4857,74	82,74	4858	83	0	3468	8992
			пень		4775	41,43	4775	41		666	
3	С341-310104-0601	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**		0,55	536		295				318
			т							24	
4	С341-010104-1030	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		0,55	837		460				497
			т							37	
5	С341-310104-0602	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**		0,55	366		201				217
			т							16	
6	Е11-270401-0102	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**		10	5284,59	1040,63	52846	10406	40966	4276	61691
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1473	2486		4570	
7	Е11-470102-0212 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**		1	4123,09	563,87	4123	564	773	2658	7323
			яма		2786,61	233,59	2787	234		542	
8	С125-010201-0701	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**		5	9505		47525		47525		51327
			шт.							3802	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									147939,94
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
9	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,0903	2109,24	0	190	0	0	137	354
			м3 грунта		2109,24	0	190	0		26	
10	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		3,675	261		959				1036
			тенге за 1 тонну							77	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,57	1697		6058				6543
			тенге за 1 тонну							485	
12	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,1	16,48	13,79	35	29	0	13	51
			м3 грунта		2,63	5,94	6	12		4	
13	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,4	6343,24	1617,14	8881	2264	5355	2172	11937
			м3 основания		901	767,26	1261	1074		884	
14	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		14	1821,05	30,07	25495	421	9702	16792	45670
			м бортового камня		1098	12,59	15372	176		3383	
15	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,602	29213		17586		17586		18993
			м3							1407	
16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		1,9333333	2109,24	0	4078	0	0	2936	7575
			м3 грунта		2109,24	0	4078	0		561	
17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,2866667	261		858				926
			т							69	
18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,2866667	1697		5577				6024
			т							446	
19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,9333333	16,48	13,79	32	27	0	12	47
			м3 грунта		2,63	5,94	5	11		4	
20	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,7733333	6343,24	1617,14	4905	1251	2958	1200	6594
			м3 основания		901	767,26	697	593		488	
21	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		19,3333333	1821,05	30,07	35207	581	13398	23189	63068
			м поребрика		1098	12,59	21228	243		4672	
22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,3093333	29213		9037		9037		9759
			м3							723	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									118897,91
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	
24	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
25	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
26	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
27	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
28	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
29	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
30	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
31	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		18,9	343,42	310,87	6491	5875	2	2179	9363
			м3 грунта		32,43	127,71	613	2414		694	
32	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		22,491	1697		38167				41221
			тенге за 1 тонну							3053	
33	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		13,23	16,48	13,79	218	182	1	82	324
			м3 грунта		2,63	5,94	35	79		24	
34	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		9,639	96		925				999
			тенге за 1 тонну							74	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		5,67	816,86	0	4632	0	0	3335	8604
			м3 грунта		816,86	0	4632	0		637	
36	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		13,5	64,62	64,62	872	872	0	264	1228
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	367		91	
37	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		94,5	6,27	6,27	592	592	0	140	791
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	195		59	
38	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20		9	5575,23	1040,63	50177	9366	39486	3848	58347
			м3		147,31	248,57	1326	2237		4322	
39	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		45	902,05	189,65	40592	8534	30484	4952	49187
			м2 основания		34,98	66,9	1574	3011		3644	
40	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1125	123912,86	1819,75	13940	205	13735	116	15181
			т		0	957	0	108		1125	
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		45	1242,56	44,07	55915	1983	51704	2854	63470
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2228	415		4702	
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		90	133,23	1,46	11991	131	11850	32	12984
			м2 покрытия		0,1	0,23	9	20		962	
43	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		45	1329,9	44,07	59845	1983	55634	2854	67715
			м2 покрытия		49,51	9,21	2228	415		5016	
44	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		90	147,5	1,46	13275	131	13134	32	14371
			м2 покрытия		0,1	0,23	9	20		1065	
		Итого по разделу: 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									297632,67
		Раздел: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
45	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		16,5873333	5575,23	1040,63	92478	17261	72773	7092	107536
			м3		147,31	248,57	2444	4123		7966	
46	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,24881	123912,86	1819,75	30831	453	30378	257	33575
			т		0	957	0	238		2487	
47	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		49,762	1242,56	44,07	61832	2193	57175	3156	70187
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2464	458		5199	
48	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		165,8733333	1329,9	44,07	220594	7310	205072	10520	249603
			м2 покрытия		49,51	9,21	8212	1528		18489	
49	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		331,7466667	147,5	1,46	48931	484	48414	117	52972
			м2 покрытия		0,1	0,23	33	75		3924	
50	Е11-110101-0204	Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси. Устройство с уплотнением трамбовками		0,4083333	5071,26	1632,06	2071	666	2	1610	3975
			м3 подстилающего слоя		3434,4	759,55	1402	310		294	
51	Е11-110101-0209	Слои подстилающие. Устройство с уплотнением трамбовками		0,4083333	21365,03	7,2	8724	3	7137	1489	11030
			м3 подстилающего слоя		3879,6	0	1584	0		817	
		Итого по разделу: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									465461,45

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					1057921	77767	809216	129052	1281924
							117330	21065		94961	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		17306				
		Итого с зимними удорожаниями									1299234
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1364061
		НДС			12 %		163687				
		Итого с НДС									1527748

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)