Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		874	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**29 101 931**							**3 492 232**	**32 594 162**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Брянов Е.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №874 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы.	тенге	**5 536 148**
2	2-1-2	Внутренний водопровод и канализация	тенге	**8 053 014**
3	2-1-3	Отопление и вентиляция	тенге	**9 830 391**
4	2-1-5	Видеонаблюдение.	тенге	**1 038 609**
5	2-1-6	Электрооборудование	тенге	**4 341 697**
6	2-1-7	Газоснабжение	тенге	**3 794 303**
	ИТОГО			**32 594 162**

...чик : ГУ "Отдел строительства акимата города Кос...ая"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №874 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Двери(АР-39)									
1	340	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	95,445	34296		3273382		3273382	261871	3535252
2	342	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	85,05	4293		365120		365120	29210	394329
3	343	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	110,25	5239		577600		577600	46208	623808
4	344	С121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	м2	85,05	6433		547127		547127	43770	590897
5	345	С121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	75,6	7097		536533		536533	42923	579456
			Итого:									5723744
			ИТОГО:					5299762	0	5299762		
								0	0		423982	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		51514				
			Итого с временными									5775256
			Зимние удорожания			1,7 %		98179				
			Итого с зимними удорожаниями									5873435
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		117469				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5990904
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									3 235 088
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									2 893 334
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80656804535									4 942 989
			НДС			12 %		593 159				
			Итого с НДС									5 536 148

Заказчик: _____ Тумурзинов Н.Н.

Расчеты верны 16.04.21г.

Подрядчик: _____ Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор : _____ Мехбалиев А.М.

Технадзор : _____ Брянов Е.

Форма по приложению 3-1
...
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№874** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Внутренний водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Водопровод									
1	40	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	-183	81,91 78,56	1,22 0	-14990 -14376	-222 0	-391	-14088 -2326	-31404
2	41	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	-2,1	101445,95 46730,97	1967,25 929,25	-213036 -98135	-4131 -1951	-110770	-76066 -23128	-312230
3	48	СКоммерческое предложение ИП"Февит" г. Костанай	Счетчик воды"Аква" диам.20мм с радиовыходом	шт	1	20089,29		20089		20089	1607	21696
4	51	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	Манометр ДМ 2020-3	шт	1	5026,79		5027		5027	402	5429
5	53	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 26.07.2017	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ	шт	1	5178,57		5179		5179	414	5593
6	54	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1442		1442		1442	115	1557
7	56	С123-041001-1804	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	1	2750		2750		2750	220	2970
8	57	С123-040905-1213	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4350		8700		8700	696	9396
9	58	С123-040905-1211	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1814		1814		1814	145	1959
10	59	С123-020502-0205	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	987		1974		1974	158	2132
11	64	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+ОПОРЫ		0,00242	589401		1426		1426		1540

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							114	
12	66	СКоммерческое предложение ТОО"февит"	Счетчик воды"Нептун" диам.40мм	шт	1	65446,43		65446		65446	5236	70682
13	67	СКоммерческое предложение ТОО"февит"	Радиовыход	шт	1	23214,29		23214		23214	1857	25071
14	70	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	Манометр ДМ 2020-3	шт	1	5026,79		5027		5027	402	5429
15	72	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ	шт	1	5178,57		5179		5179	414	5593
16	74	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1442		1442		1442	115	1557
17	75	С123-040905-1213	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4350		8700		8700	696	9396
18	76	С123-040905-1211	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1814		1814		1814	145	1959
19	77	С123-020502-0205	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	987		1974		1974	158	2132
20	82	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+ОПОРЫ	т	0,00534	589401		3147		3147	252	3399
21	84	СКоммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Аква" универсальный диам.15мм с радиовыходом	шт	45	20089,29		904018		904018	72321	976339
22	86	С123-040905-1211	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	1814		81630		81630	6530	88160
23	88	СКоммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Аква" универсальный диам.15мм с радиовыходом	шт	45	20089,29		904018		904018	72321	976339
24	90	С123-040905-1211	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	1814		81630		81630	6530	88160
25	92	С123-041013-0201	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	1691		76095		76095	6088	82183
26	94	С123-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	90	23909		2151810		2151810	172145	2323955
27	96	СКоммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Нептун" диам.40мм с радиовыходом	шт	1	65446,43		65446		65446	5236	70682

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	97	СКоммерческое предложение ТОО"Февит"	Радновыход	шт	1	23214,29		23214		23214	1857	25071
29	100	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	Манометр ДМ 2020-3	шт	1	5026,79		5027		5027	402	5429
30	102	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ	шт	1	5178,57		5179		5179	414	5593
31	103	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1442		1442		1442	115	1557
32	105	С123-040102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42079		126237		126237	10099	136336
33	116	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	45	6843		307935		307935	24635	332570
34	117	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	45	794		35730		35730	2858	38588
35	120	С123-030102-0603	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	45	6710		301950		301950	24156	326106
36	121	С123-030102-0404	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	45	6706		301770		301770	24142	325912
37	123	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	5114		230130		230130	18410	248540
38	124	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	45	794		35730		35730	2858	38588
39	126	С123-030102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	45	6906		310770		310770	24862	335632
40	128	С123-030102-0130	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	45	26224		1180080		1180080	94406	1274486
41	129	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	45	966		43470		43470	3478	46948
42	131	С123-030102-3334	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	45	7196		323820		323820	25906	349726
			Итого:									7930756
			Канализация К1									
43	133	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014		113	1101		124413		124413		134366

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							9953	
44	135	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	5	240		1200		1200		1296
											96	
45	137	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+ОПОРЫ	т	0,3765	589401		221909		221909		239662
											17753	
46	138	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	31	202		6262		6262		6763
											501	
47	139	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	60		180		180		194
											14	
48	140	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	1	386		386		386		417
											31	
49	141	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	28	385		10780		10780		11642
											862	
50	142	С123-020601-0901 #прим.	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50#+КРЫШКА	шт.	21	35		735		735		794
											59	
			Итого :									395134
			ИТОГО:					7799314	-4353	7916179	-90154	8325890
								-112511	-1951		616730	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		74933				
			Итого с временными									8400826
			Зимние удорожания			1,7 %		142814				
			Итого с зимними удорожаниями									8543640
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		170873				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8714513
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									4 705 837
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									4 208 713
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80656804535									7 190 191
			НДС			12 %		862 823				
			Итого с НДС									8 053 014

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Расчетки вергп. 16.04.21г.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Брянов Е.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№874** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020**есяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отопление									
1	2	С123-051001-0248	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1738	1719		2987622		2987622	239010	3226632
2	15	С123-041006-2201	Клапан запорный ручной MSV-S#+ RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	23,0000005	8017		184391		184391	14751	199142
3	17	С123-041008-0402	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	155	6568		1018040		1018040	81443	1099483
4	18	С123-051207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	155	5521		855755		855755	68460	924215
5	38	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,84	10811		63136		63136	5051	68187
6	46	С123-040905-1219	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	90	951		85590		85590	6847	92437
7	47	С123-040905-1220	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1330		39900		39900	3192	43092
8	49	С123-041013-0402	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	15	20290		304350		304350	24348	328698
9	51	С123-041009-0301	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	45	52435		2359575		2359575	188766	2548341
10	53	Коммерческое предложение ТОО "ЭнКО" г.Костанай от 06.11.2018г	Теплосчетчик компактный "Пульсар"Dn 15	шт	45	29119,38		1310372		1310372	104830	1415202
11	54	С123-030302-0606	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 15, типа Тепловодохран	шт.	45	737		33165		33165	2653	35818

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	56	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 9.11.2018г	отборное устройство ЗК4-275.00.1,6-70у	шт	15	5625		84375		84375	6750	91125
13	57	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 9.11.2018г	отборное устройство ЗК4-275.00.1,6-70у	шт	15	5625		84375		84375	6750	91125
			Отопление									10163497
			ИТОГО:					9410646	0	9410646		
								0	0		752851	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		91471				
			Итого с временными									10254969
			Зимние удорожания			1,7 %		174334				
			Итого с зимними удорожаниями									10429303
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		208586				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10637889
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									5 744 460
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									5 137 616
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80656804535									8 777 135
			НДС			12 %		1 053 256				
			Итого с НДС									9 830 391

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Расценки верны. 06.04.21г.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Брянов Е.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №874 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-5 Видеонаблюдение

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	С123-080501-2003	Видеокамера купольная модели SW170, типа INNOVI#+2Мрх VC-5241IR	шт.	3	40155		120465		120465	9637	130102
2	3	С123-080501-2006	Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI#+2Мрх VC-5340 IR	шт.	6	65397		392382		392382	31391	423773
3	5	С123-080502-0406	IP видеорегистратор 24-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus#+ПЕНТАПЛЕКС VNVR-6524H	шт.	1	275374		275374		275374	22030	297404
4	7	С123-080505-0701	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	19028		19028		19028	1522	20550
5	15	С123-080306-0204	Аккумулятор TP 12-7	шт.	4	3729		14916		14916	1193	16109
6	17	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.	1	22616		22616		22616	1809	24425
7	18	С123-080306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	2	11337		22674		22674	1814	24488
8	20	С123-080102-0402	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт.	1	103611		103611		103611	8289	111900
9	21	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	26	31		806		806	64	870
10	22	С123-040105-1601	Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festo#+Штеккер питания с проводами 20см	шт.	12	703		8436		8436	675	9111
11	23	С123-080201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93#+Коробка коммутационная	шт.	9	1149		10341		10341	827	11168
12	25	С123-080504-1110	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов#+Шкаф коммутационный	шт.	1	3614		3614		3614	289	3903
			ИТОГО:					994263	0	994263	79540	1073803
			В том числе :					0	0			
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		9664				1083467
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		18419				1101886
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22038				1123924
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									**606 919**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									**542 804**
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80656804535									**927 330**
			НДС				**12 %**	**111 280**				
			Итого с НДС									**1 038 609**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расценки верны. 16.04.21г.

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Брянов Е.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№874** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	ВРУ-1-26-65УХЛ4	шт	1	258928,57		258929		258929		279643
											20714	
2	9	С123-070201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩЭ-3304У-21УХЛ-4У)	шт.	15	27813		417195		417195		450571
											33376	
3	17	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Шина нулевая медная	шт	60	1392,86		83571		83571		90257
											6686	
4	19	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(45) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	45	25817		1161765		1161765		1254706
											92941	
5	21	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	45	925		41625		41625		44955
											3330	
6	23	С123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-45-001 IP65 ГОСТ 17677-82#+MD145	шт.	53	1142		60526		60526		65368
											4842	
7	25	С123-070106-0420	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1302Д, мощность 20 Вт, световой поток 1800 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014#+ДСП44-2з22-002	шт.	6	8796		52776		52776		56998
											4222	
8	27	С123-070106-0114	Светильник светодиодный ДСО-5 с низковольтным питанием предназначен для наружного и внутреннего освещения помещений с высокой или повышенной степенью опасности, мощность 50 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 18/24 штук, СТ РК 2595-2014#+ССУ-100	шт.	3	27510		82530		82530		89132
											6602	
9	29	С123-070101-0808	Светильники, тип НБП02-45-038.02 ГОСТ 17677-82	шт.	30	954		28620		28620		30910
											2290	
10	32	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10354		31062		31062		33547
											2485	
11	34	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2201		6603		6603		7131
											528	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	37	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	86	731		62866		62866		67895
											5029	
13	38	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 45238-2012	шт.	45	142		6390		6390		6901
											511	
14	39	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 45238-2012	шт.	35	111		3885		3885		4196
											311	
15	41	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	105	171		17955		17955		19391
											1436	
16	57	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	535	419		224165		224165		242098
											17933	
17	58	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	361		1444		1444		1560
											116	
18	59	С123-070220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	90	505		45450		45450		49086
											3636	
19	61	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	160	351		56160		56160		60653
											4493	
20	63	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	110	324		35640		35640		38491
											2851	
21	65	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	351		5265		5265		5686
											421	
22	67	С123-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	1081		16215		16215		17512
											1297	
23	68	С123-070202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК#+КМ-205	шт.	899	179		160921		160921		173795
											12874	
24	69	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica#+КМ-206	шт.	1300	525		682500		682500		737100
											54600	
25	71	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Потолочная розетка РП1-03	шт	225	185,71		41786		41786		45129
											3343	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	72	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Крюк для подвешивания светильника	шт	225	831,25		187031		187031	14963	201994
27	73	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	225	1673		376425		376425	30114	406539
28	74	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,35	4265		5758		5758	461	6218
29	92	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012#+ВА66-102Б	шт.	2	303		606		606	48	654
30	94	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012#+ВС616-256	шт.	2	324		648		648	52	700
			ИТОГО:					4156312	0	4156312	332505	4488816
			В том числе :					0	0			
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		40399				4529216
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		76997				4606213
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		92124				4698337
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									2 537 102
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									2 269 083
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80656804535									3 876 515
			НДС			12 %		465 182				
			Итого с НДС									4 341 697

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Расценки верит. 16.04.21г.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Брянов Е.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№874** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-7 Газоснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	С123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	45	44039		1981755		1981755		2140295
											158540	
2	4	Прайс лист ТОО"Газаппарат" г.Костанай	Счетчик газа бытовой СГМБ-1,6	шт	45	8392,86		377679		377679		407893
											30214	
3	6	С123-040905-1201	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	875		39375		39375		42525
											3150	
4	28	Прайс лист ТОО"Газаппарат" г.Костанай	Сигнализатор контроля загазованности с электромагнитным клапаном КЗЭУГ	шт	45	27410,71		1233482		1233482		1332161
											98679	
			ИТОГО:					3632291	0	3632291		3922874
								0	0		290583	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		35306				
			Итого с временными									3958180
			Зимние удорожания			1,7 %		67289				
			Итого с зимними удорожаниями									4025469
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		80509				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4105978
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									2 217 228
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									1 983 000
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80656804535									3 387 770
			НДС			12 %		406 532				
			Итого с НДС									3 794 303

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расчетный верен 06.04.21 г.

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Брянов Е.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		874	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**1 087 357**							**130 483**	**1 217 840**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ Брянцев С.В.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №874 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Утепление тамбура, стены									
1	151	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	-17,49	43154,6 / 24829,56	2410,97 / 854,91	-754774 / -434269	-42168 / -14952	-278337	-341408 / -87695	-1183877
2	152	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.110мм)	м3	-18,0147	10835		-195189		-195189	-15615	-210804
			Итого по разделу: 19. Наружные стены(АР-13)#									-1394681
			ИТОГО:					-949963	-42167	-473526	-341408	-1394681
			В том числе :					-434269	-14952		-103310	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		-12551				-1407232
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		-23922				-1431154
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-28622				-1459776
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									- 788 279
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									- 705 005
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80656804535									- 1 204 435
			НДС			12 %		- 144 532				- 1 348 968
			Итого с НДС									

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Брянов Е.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ақтобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №874 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Утепление тамбура,стены. ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Включить /Утепление тамбура, стены/									
1	5	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	159	5618,69	8,64	893371	1374	698400	155069	1132315
						1217,59	1,5	193597	239		83875	
2	6	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	19,08	43154,6	2410,97	823390	46001	303640	372445	1291502
						24829,56	854,91	473748	16312		95667	
3	7	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.110мм)	м3	19,6524	10835		212934		212934		229968
											17035	
			Итого по разделу: 7. Включить /Утепление тамбура, стены/									2653786
			ИТОГО:					1929695	47376	1214974	527514	2653785
								667345	16551		196577	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		23884				2677669
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		45520				2723189
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		54464				2777653
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									1 499 933
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									1 341 480
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80656804535									2 291 793
			НДС			12 %		275 015				
			Итого с НДС									2 566 808

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Брянов Е.