Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №874 от 08.12.2019г.(дом №2 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
136	02.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	3 072 999,00	3 072 999,00
				Итого	1	x	3 072 999,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		874	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**329 250**	**3 072 999**
За отчетный месяц	**3 072 999**	**2 743 749**								

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э. У.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-6 - электрооборудование

выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2040	400,64 264,00	15,73 3,31	817302 538560	32095 6752	246647	392625 96794	1306721
43	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	2040	60,00 --	-- --	122400 --	-- --	122400	-- 9792	132192
46	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2590	79,87 60,00	0,88 0,30	206852 155400	2279 779	49173	112449 25544	344846
48	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	804	348,66 192,00	2,64 0,90	280324 154368	2122 726	123834	111668 31359	423351
		Включить/исключить (замена провода ПУНП на провод ВВГнг согласно проекта)									
1	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,17234	171879,00 --	-- --	201501 --	-- --	201501	-- 16120	217621
2	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,585168	117981,00 --	-- --	69039 --	-- --	69039	-- 5523	74562
3	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,64328	268999,00 --	-- --	442041 --	-- --	442041	-- 35363	477404

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Уравнивание потенциалов

103	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	288	376,40 192,00	2,64 0,90	108402 55296	760 260	52346	40000 11872	160275
104	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,288576	128848,00 --	-- --	37182 --	-- --	37182	-- 2975	40157
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3177129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				903624				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37256			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8517			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1344165		
		- Накладные расходы	Тенге							656742	
		- Сметная прибыль	Тенге							235342	

Итого прямые затраты, тенге		**2 285 045**
Накладные расходы, тенге		656 742
Сметная прибыль (8%), тенге		235 342
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**3 177 129**
Оборудование	0,90%	28 594
Временные здания и сооружения		3 205 723
Итого	1,70%	54 497
Зимнее удорожание		3 260 220
Итого	2%	65 204
Непредвиденные работы и затраты		**3 325 425**
ИТОГО		1 795 729
в ценах 2019 г (К=1) 54%		1 606 029
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		**2 743 749**
Итого с К=0.80656804535		
НДС 12%	12%	329 250
Итого с НДС		**3 072 999**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Технадзор :

Кожахметов К.