Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** ИИН/БИН **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №874 от 08.12.2019г.(дом №2 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
97	17.08.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	39 677 976	39 677 976
				Итого	1	x	39 677 976

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У.

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		874	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**39 677 976**	**35 426 764**							**4 251 212**	**39 677 976**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э. У.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №10 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
		Земляные работы									
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обратная засыпка за наружные стены)	м3	563,927	34,30	34,30	19345	19345	--	4847	26127
		НР - 72% СП - 8%			--	11,94	--	6732		1935	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (обратная засыпка за наружные стены)	м3	563,927	16,94	16,94	9552	9552	--	2393	12901
		НР - 72% СП - 8%			--	5,89	--	3324		956	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	563,927	151,80	73,40	85606	41389	--	45041	141099
		НР - 72% СП - 8%			78,41	32,52	44216	18341		10452	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	80,66	804,82	--	64916	--	--	46740	120589
		НР - 72% СП - 8%			804,82	--	64916	--		8933	
		Перемычки(КС-26)									
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	232,2	444,39	250,31	103187	58123	8018	58312	174419
		НР - 118% СП - 8%			159,54	53,28	37046	12371		12920	
121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	24	2199,61	1287,58	52791	30902	855	32399	92005
		НР - 118% СП - 8%			876,41	267,62	21034	6423		6815	

122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	15,3102	78207,00	--	1197365	--	1197365	--	1293154
		СП - 8%			--	--	--	--		95789	
123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,51	84451,60	21204,48	127522	32019	3533	69073	212322
		НР - 69%, СП - 8%			60907,00	5387,94	91970	8136		15728	
124	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,5	249146,00	--	373719	--	373719	--	403617
		СП - 8%			--	--	--	--		29898	
125	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	284970,00	--	2850	--	2850	--	3078
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		Наружные стены(АР-13)									
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	167	31617,55	2393,83	5280130	399770	4019645	883209	6656407
		НР - 93%, СП - 8%			5153,98	532,77	860715	88973		493067	
146	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Технoблок стандарт толщ.120мм)	м3	37,15	10835,00	--	402520	--	402520	--	434722
		СП - 8%			--	--	--	--		32202	
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)	т	0,01731	334764,36	2184,16	5795	38	4685	1008	7347
		НР - 93%, СП - 8%			61927,20	669,06	1072	12		544	
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01731	270653,00	--	4685	--	4685	--	5060
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек)	м3	38,388	37671,11	2384,40	1446119	91532	1157607	200884	1778763
		НР - 93%, СП - 8%			5131,28	495,60	196980	19025		131760	
150	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек)	м3	20,76	40528,07	2384,40	841363	49500	685338	108637	1026000
		НР - 93%, СП - 8%			5131,28	495,60	106525	10289		76000	
		Утепление тамбура, стены									

151	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	17,49	43154,60	2410,97	754774	42168	278337	341408	1183877
		НР - 76%; СП - 8%			24829,56	854,91	434269	14952		87695	
152	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.110мм)	м3	18,0147	10835,00	--	195189	--	195189	--	210804
		СП - 8%			--	--	--	--		15615	
		Внутренние стены(АР-13,14)									
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	143,84	39253,93	2384,40	5646285	342972	4682744	643426	6792888
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	620569	71287		503177	
160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,6192	64111,36	2184,16	39698	1352	--	36046	81804
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	38345	414		6060	
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6192	270653,00	--	167588	--	167588	--	180995
		СП - 8%			--	--	--	--		13407	
		Межквартирные перегородки									
162	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	5,97	8139,74	2622,84	48594	15658	9462	24858	79328
		НР - 93%; СП - 8%			3932,04	545,16	23474	3255		5876	
163	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	428,547	252,00	--	107994	--	107994	--	116633
		СП - 8%			--	--	--	--		8640	
164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5688,83	245,00	139376	6002	102632	29750	182657
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	30742	1248		13530	
166	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5665,50	245,00	166188	7187	122194	35619	217952
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	36807	1494		16145	
168	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	354,4615385	3911,09	131,05	1386331	46451	884085	433120	1965007
		НР - 93%; СП - 8%			1285,88	28,00	455795	9925		145556	
		Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)									

172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%, СП - 8%	1т	0,20592	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	172116 46439	263 108	125414	42358 17158	231633
173	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,43071	244652,00 --	-- --	105374 --	-- --	105374	-- 8430	113804
174	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	93,6	66,00 --	-- --	6178 --	-- --	6178	-- 494	6672
		Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)									
175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%, СП - 8%	1т	0,2178	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	182046 49119	278 114	132649	44802 18148	244996
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,04518	270653,00 --	-- --	12228 --	-- --	12228	-- 978	13206
177	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	26,4	66,00 --	-- --	1742 --	-- --	1742	-- 139	1882
		Крепление кирпичных перегородок, t=120(КС-85)									
178	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%, СП - 8%	1т	0,00605	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	5057 1364	8 3	3685	1245 504	6805
179	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,00476	270653,00 --	-- --	1288 --	-- --	1288	-- 103	1391
180	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	2,2	66,00 --	-- --	145 --	-- --	145	-- 12	157
		Перекрытие									
		Плиты перекрытия (КС-33)									
181	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР - 118%, СП - 8%	шт	14	4270,83 2051,46	968,10 200,72	59792 28720	13553 2810	17519	37206 7760	104757
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР - 118%, СП - 8%	шт	127	6471,08 3245,20	1292,50 272,83	821827 412140	164147 34649	245540	527212 107923	1456961

183	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	771,8	6555,00	--	5059149	--	5059149	--	5463881
					--	--	--	--		404732	
		СП - 8%									
184	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	3	12275,25	6428,43	36826	19285	1037	24175	65881
					5501,37	1327,84	16504	3984		4880	
		НР - 118%, СП - 8%									
185	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,59	80279,00	--	127644	--	127644	--	137855
					--	--	--	--		10211	
		СП - 8%									
186	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок)	м3	8,46	21747,79	1324,81	183986	11208	147561	25120	225835
					2980,74	282,21	25217	2387		16729	
		НР - 91%, СП - 82%									
187	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,194244	14121,06	1352,90	2743	263	6	2350	5500
					12736,80	555,78	2474	108		407	
		НР - 91%, СП - 8%									
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,246	72104,83	6781,69	17738	1668	2047	16918	37428
					57004,50	1276,17	14023	314		2772	
		НР - 118%, СП - 8%									
190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0,246	233973,00	--	57557	--	57557	--	62162
					--	--	--	--		4605	
		СП - 8%									
		лок.смета включить/исключить лестницы									
	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	4374,41	2294,99	26246	13770	737	17229	46954
					1956,50	477,02	11739	2862		3478	
		НР - 118%, СП - 8%									
	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	83,7	10357,00	--	866881	--	866881	--	936231
					--	--	--	--		69350	
		СП - 8%									
	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	7102,10	3652,22	42613	21913	1113	28512	76815
					3264,56	762,60	19587	4576		5690	
		НР - 118%, СП - 8%									
	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	58,32	12966,00	--	756177	--	756177	--	816671
					--	--	--	--		60494	
		СП - 8%									
		Окна(АР-39-40)									

306	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2(ОК-1) *НР - 90%, СП - 8%*	м2	14,85	2278,77 1103,23	165,93 77,52	33840 16383	2464 1151	14993	15781 3970	53590
307	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные – импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-1) *СП - 8%*	м2	14,85	22437,00 --	-- --	333189 --	-- --	333189	-- 26655	359845
308	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2) *НР - 90%, СП - 8%*	м2	13,5	2673,95 1198,84	166,87 76,59	36098 16184	2253 1034	17661	15496 4128	55722
309	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-2) *СП - 8%*	м2	13,5	22437,00 --	-- --	302900 --	-- --	302900	-- 24232	327131
310	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-3) *НР - 90%, СП - 8%*	м2	10,8	2958,76 1490,01	160,51 75,55	31955 16092	1733 816	14130	15217 3774	50946
311	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(ОК-3) *СП - 8%*	м2	10,8	22437,00 --	-- --	242320 --	-- --	242320	-- 19386	261705
312	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4) *НР - 90%, СП - 8%*	м2	8,1	2958,76 1490,01	160,51 75,55	23966 12069	1300 612	10597	11413 2830	38209
313	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4) *СП - 8%*	м2	8,1	27435,00 --	-- --	222224 --	-- --	222224	-- 17778	240001
314	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5) *НР - 90%, СП - 8%*	м2	1,125	3191,94 1404,63	166,23 75,55	3591 1580	187 85	1824	1499 407	5497

315	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)	м2	3,375	27435,00	--	92593	--	92593	--	100001
		СП - 8%			--	--	--	--		7407	
316	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-6)	м2	1,296	3191,94	166,23	4137	215	2102	1726	6332
		НР - 90%, СП - 8%			1404,63	75,55	1820	98		469	
317	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-6)	м2	1,296	23326,00	--	30230	--	30230	--	32649
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
318	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-7)	м2	2,16	3191,94	166,23	6895	359	3502	2877	10554
		НР - 90%, СП - 8%			1404,63	75,55	3034	163		782	
319	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-7)	м2	2,16	23326,00	--	50384	--	50384	--	54415
		СП - 8%			--	--	--	--		4031	
					Внутренняя отделка(АР-37)						
					Потолок						
395	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	2785,6	377,37	2,62	1051201	7307	15389	1217708	2450422
		НР - 118%, СП - 8%			369,22	1,24	1028505	3451		181513	
					Стены или перегородки						
402	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	85,26	1264,36	85,06	107799	7252	24800	65209	186849
		НР - 80%, СП - 8%			888,42	67,61	75747	5765		13841	
403	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1722,404	1102,73	29,84	1899341	51398	544033	1077422	3214904
		НР - 80%, СП - 8%			757,03	24,89	1303910	42867		238141	
					Решетка Р-1(КС-87)						
492	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,1559	157445,43	39519,76	24546	6161	807	13450	41035
		НР - 69%, СП - 8%			112749,00	12280,26	17578	1914		3040	

493	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** *НР - 69%, СП - 8%*	т	0,1559	54948,94 48324,20	2613,30 447,81	8567 7534	407 70	626	5246 1105	14918
494	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,07782	249146,00 --	-- --	19389 --	-- --	19389	-- 1551	20940
495	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00975	284970,00 --	-- --	2778 --	-- --	2778	-- 222	3001
496	2105-0308-0806 РСНБ РК 2015	**Сетка крученая шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d 2 мм** *СП - 8%*	м2	10,97	175,00 --	-- --	1920 --	-- --	1920	-- 154	2073
497	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00875	226007,00 --	-- --	1978 --	-- --	1978	-- 158	2136
498	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	9,5	3051,00 --	-- --	28985 --	-- --	28985	-- 2319	31303
499	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2раза/** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	7,091	87,10 24,26	1,65 0,25	618 172	12 2	434	120 59	797
500	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	3,5455	93,95 41,51	2,33 0,25	333 147	8 1	178	102 35	470
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								41022477
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				6192558				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1521376			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					386144			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						24062675		
	- Накладные расходы		Тенге							6207163	
	- Сметная прибыль		Тенге							3038705	

Итого прямые затраты, тенге		**31 776 609**
Накладные расходы, тенге		6 207 163
Сметная прибыль (8%), тенге		3 038 705
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**41 022 477**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	369 202
Итого		41 391 679

Зимнее удорожание	1,70%	703 659
Итого		42 095 338
Непредвиденные работы и затраты	2%	841 907
ИТОГО		**42 937 245**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		23 186 112
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		20 736 734
Итого с К=0.80656804535		**35 426 764**
НДС 12%	12%	4 251 212
Итого с НДС		**39 677 976**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К.**