Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №874 от 08.12.2019г.(дом №2 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
91	21.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	693 888,00	693 888,00
				Итого	1	x	693 888,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У. (расшифровка подписи)

должность

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		874	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**619 543**							**74 345**	**693 888**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор : _____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор : _____ **Будикенов М.К.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №874 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-3	Отопление Включить Фитинги	тенге	568 037
2	2-1-3	Отопление Исключить/Включить Приварные краны	тенге	125 851
	ИТОГО			693 888

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Коста[illegible]"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй — Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-3 - Отопление, по протоколу ВКЛЮЧИТЬ Фитинги

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		Отопление									
1	2302-0501-0804 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	1297,00	--	7782	--	7782	--	8405
					--	--	--	--		623	
		СП - 8%									
2	2302-0502-0203 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	1067,00	--	6402	--	6402	--	6914
					--	--	--	--		512	
		СП - 8%									
3	2302-0502-0202 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	322	915,00	--	294630	--	294630	--	318200
					--	--	--	--		23570	
		СП - 8%									
4	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	161	888,00	--	142968	--	142968	--	154405
					--	--	--	--		11437	
		СП - 8%									
		Отопление ниже отм.0,000									
5	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	904,00	--	7232	--	7232	--	7811
					--	--	--	--		579	
		СП - 8%									
6	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	471,00	--	5652	--	5652	--	6104
					--	--	--	--		452	
		СП - 8%									

7	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17[illegible]2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	4	363,00 --	-- --	1452 --	-- --	1452	-- 116	1568
8	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	12	228,00 --	-- --	2736 --	-- --	2736	-- 219	2955
9	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	14	131,00 --	-- --	1834 --	-- --	1834	-- 147	1981
10	2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) *СП - 8%*	шт.	16	79,00 --	-- --	1264 --	-- --	1264	-- 101	1365
11	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт.	4	90,00 --	-- --	360 --	-- --	360	-- 29	389
12	2302-0902-4903 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	1009,00 --	-- --	2018 --	-- --	2018	-- 161	2179
13	2302-0902-4902 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-3/4" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	4	521,00 --	-- --	2084 --	-- --	2084	-- 167	2251
14	2302-0902-4606 РСНБ РК 2015	Тройник сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	6943,00 --	-- --	13886 --	-- --	13886	-- 1111	14997
		Водопровод ниже отм.0,000									
15	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	627,00 --	-- --	1254 --	-- --	1254	-- 100	1354
16	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	5	471,00 --	-- --	2355 --	-- --	2355	-- 188	2543

17	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	182,00	--	3276	--	3276	--	3538
					--	--	--	--		262	
		СП - 8%									
18	2302-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	134,00	--	1072	--	1072	--	1158
					--	--	--	--		86	
		СП - 8%									
19	2302-0902-4905 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 2-1 1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	4	2233,00	--	8932	--	8932	--	9647
					--	--	--	--		715	
		СП - 8%									
20	2302-0902-5005 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	2	1720,00	--	3440	--	3440	--	3715
					--	--	--	--		275	
		СП - 8%									
21	2302-0902-5004 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2	1417,00	--	2834	--	2834	--	3061
					--	--	--	--		227	
		СП - 8%									
		Т3,Т4									
22	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	471,00	--	2355	--	2355	--	2543
					--	--	--	--		188	
		СП - 8%									
23	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28	131,00	--	3668	--	3668	--	3961
					--	--	--	--		293	
		СП - 8%									
24	2302-0902-5005 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	2	1720,00	--	3440	--	3440	--	3715
					--	--	--	--		275	
		СП - 8%									
25	2302-0902-5004 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2	1417,00	--	2834	--	2834	--	3061
					--	--	--	--		227	
		СП - 8%									
26	2302-0902-5003 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	2	733,00	--	1466	--	1466	--	1583
					--	--	--	--		117	
		СП - 8%									
27	2302-0101-2302 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	11	79,00	--	869	--	869	--	939
					--	--	--	--		70	
		СП - 8%									

28	2302-0902-4606 РСНБ РК 2015	**Тройник сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti**	**шт.**	**2**	**6943,00**		**13886**	--	**13886**	--	**14997**
					--	--	--	--		**1111**	
		СП - 8%									
29	2302-0902-4603 РСНБ РК 2015	**Тройник сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti**	**шт.**	**1**	**1802,00**	--	**1802**	--	**1802**	--	**1946**
					--	--	--	--		**144**	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**543783**	--	**543783**	--	**587285**
							--	--	--	**43502**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**543783**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**543783**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43503**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**587286**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**587286**				**587285**
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**						**543783**		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									**43502**	
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге								
	- Сметная прибыль		Тенге								

Временные здания и сооружения	0,90%	5 286
Итого		592 571
Зимнее удорожание	1,70%	10 074
Итого		602 644
Непредвиденные работы и затраты	2%	12 053
ИТОГО		**614 697**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		331 936
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		296 871
Итого с К=0,80656804535		**507 176**
НДС	12%	60 861
Итого с НДС		**568 037**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

расценки верны

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Будикенов М.К.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование строй **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ по локальной смете 2-1-3 - Отопление, по протоколу ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Приварные краны

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ									
7	2304-0905-1211	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для**	**шт.**	7	-1814,00	--	-12698	--	-12698	--	-13714
		СП - 8%			--	--	--	--		-1016	
8	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	1	-2188,00	--	-2188	--	-2188	--	-2363
		СП - 8%			--	--	--	--		-175	
9	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	2	-1246,00	--	-2492	--	-2492	--	-2691
		СП - 8%			--	--	--	--		-199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-17378	--	-17378	--	-18768
							--	--	--	-1390	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-17378				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-17378				
		Сметная прибыль	Тенге				-1390				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-18768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-18768				
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
1	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	7	11210,00	--	78470	--	78470	--	84748

						--		--	--			6278	
		СП - 8%											
2	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**18283,00**	--	**18283**	--	**18283**	--	**19746**
					--	--	--	--		1463	
		СП - 8%									
3	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**20551,00**	--	**41102**	--	**41102**	--	**44390**
					--	--	--	--		3288	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**137855**	--	**137855**	--	**148884**
							--	--	--	11029	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**137855**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**137855**				
	Сметная прибыль		Тенге				**11028**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**148883**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**148883**				**130116**
	ИТОГО ПО АКТУ:										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								**120477**		
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							**9639**	
	- Сметная прибыль		Тенге								

Временные здания и сооружения	0,90%	1 171	
Итого		131 287	
Зимнее удорожание	1,70%	2 232	
Итого		133 519	
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 670	
ИТОГО		**136 189**	
в ценах 2019 г (К=1) 54%		73 542	
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		65 773	
Итого с К=0,80656804535		**112 367**	
НДС	12%	13 484	
Итого с НДС		**125 851**	

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Будикенов М.К.