10СТ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №874 от 08.12.2019г.(дом №2 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)	

Номер документа	Дата составления
109	**26.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	912 204,00	912 204,00
				Итого	1	x	912 204,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Курмангалиев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		874	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**97 736**	**912 204**
За отчетный месяц	**912 204**	**814 468**								

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э. У.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К.**

Авторский надзор

_____ **Байтурина М.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №11 по локальной смете 2-1-6 - Электрооборудование

выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛОК.смета 2-1-6 - Электрооборудование									
48	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	1200	348,66	2,64	418395	3167	184828	166668	631868
		НР - 72%; СП - 8%			192,00	0,90	230400	1083		46805	
		ЛОК.смета исключить/включить									
	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	1,2024	176722,00	--	212491	--	212491	--	229490
		СП - 8%			--	--	--	--		16999	
		Заземление и молниезащита									
98	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	63	501,25	23,17	31579	1460	16511	10057	44967
		НР - 72%; СП - 8%			216,00	5,72	13608	360		3331	
100	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	3149,73	171,94	28348	1547	19241	5716	36789
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	42,13	7560	379		2725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				690812	6174	433071	182441	943114
							251568	1823	--	69860	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				690812				
		Материалы	Тенге				220579				
		Всего заработная плата	Тенге					253391			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				212491				
		Накладные расходы	Тенге				182441				
		Сметная прибыль	Тенге				69860				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				943113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					253391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				943113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					253391			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**943114**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**251568**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6174**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1823**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**433071**		
- Накладные расходы	Тенге							**182441**	
- Сметная прибыль	Тенге							**69860**	

Итого прямые затраты, тенге		**690 813**
Накладные расходы, тенге		182 441
Сметная прибыль (8%), тенге		69 860
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**943 114**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	8 488
Итого		951 602
Зимнее удорожание	1,70%	16 177
Итого		967 779
Непредвиденные работы и затраты	2%	19 356
ИТОГО		**987 135**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		533 053
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		476 741
Итого с К=0.80656804535		**814 468**
НДС 12%	12%	97 736
Итого с НДС		**912 204**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Кожахметов К.