Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140015369

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540006757

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №874 от 08.12.2019г.(дом №2 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
26	**28.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	4 621 533,00	4 621 533,00
				Итого	1	x	4 621 533,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономи
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройк **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	одрядчик	номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		874	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**495 164**	**4 621 533**
За отчетный месяц		**4 126 369**							**495 164**	**4 621 533**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

ПОДРЯДЧИК :

РегиональныйДиректор _____ **Саидмуратов Э У**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Маканов М К**

26000

Форма 4

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т
выполненных работ за май 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	66		1550,50 513,13	809,29 292,46	102333 33866	53413 19303	15054	62740 13206	178279
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	255		2191,69 720,10	1135,73 411,90	558882 183627	289611 105035	85644	340621 71960	971463
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	160		3323,81 1047,57	1797,32 658,43	531810 167611	287571 105349	76628	322092 68312	922214
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	53,3303		25273,00 --	-- --	1347817 --	-- --	1347817	-- 107825	1455642
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	39,393		23705,00 --	-- --	933811 --	-- --	933811	-- 74705	1008516
22	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11)	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,2		985,32 915,68	66,74 22,46	1182 1099	80 27	3	1103 183	2468
23	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,2		3051,00 --	-- --	3661 --	-- --	3661	-- 293	3954
24	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,6		3122,89 2818,20	298,61 76,55	4997 4509	478 122	10	4539 763	10298
25	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,6		10124,00 --	-- --	16198 --	-- --	16198	-- 1296	17494

26	1116-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	3599,05	384,37	15116	1614	26	1611	31026
		НР - 98%; СП - 8%			3208,60	98,34	13476	413		1298	
27	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	12691,00	--	53302	--	53302	--	57566
		СП - 8%			--	--	--	--		4264	
29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,156	18772,83	980,27	59247	3094	909	5137	119214
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	55244	950		8831	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3628356	635861	2533063	75843	4778134
		Накладные расходы	Тенге				459432	231199	--	33936	
		Сметная прибыль	Тенге				795843				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				353936				
							4778135				

Итого прямые затраты ,тенге **3 628 356**

Накладные расходы , тенге 795843

Сметная прибыль (8 %), тенге 353936

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге **4 778 135**

Оборудование 0,90% 0

Временные здания и сооружения 43 003

Итого 1,700% 4 821 138

Зимнее удорожание 81 959

Итого 4 903 098

Непредвиденные работы и затраты 2% 98 062

ИТОГО **5 001 160**

в ценах 2019 г (К=1)54% 2 700 626

в ценах 2020г (К=1,049901) 46% 2 415 332

Итого 5 115 958

Итого с К=0,80656804535 4 126 369

НДС 12% 12% 495 164

Итого с НДС **4 621 533**

Заказчик:

Тумурзинов Н Н

Подрядчик:

Ж Саидмуратов Э У

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Маканов М К