Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140015369**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540006757

Договор (контракт) Договор №874 от 08.12.2019г.(дом №2 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
86	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	42 823 735,00	42 823 735,00
				Итого	1	x	42 823 735,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Байченко В.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		874	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**42 823 735**	**38 235 478**							**4 588 257**	**42 823 735**

ЗАКАЗЧИК :

И.О. **Руководитель**

Байченко В.В.

Авторский надзор :

Байтурина М.А.

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

Саидмуратов Э. У.

Технадзор :

Кожахметов К.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №9 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, по локальной смете 2-1-6- Электрооборудование

выполненных работ за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
		лок. смета включить/исключить местные заделки									
	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1264.36	85.06	202298	13610	46541	122372	350 643
					888.42	67.61	142147	10818		25974	
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	41	33939.75	2384.40	1391530	97760	1110422	189411	1 707 416
					4471.90	495.60	183348	20320		126475	
		Перемычки(КС-26)									
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	117	444.39	250.31	51993	29287	4039	29382	87 886
					159.54	53.28	18667	6233		6510	
121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	24	2199.61	1287.58	52791	30902	855	32399	92 005
					876.41	267.62	21034	6423		6815	
122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	7.9344	78207.00	--	620526	--	620526	--	670 168
					--	--	--	--		49642	
123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т	2.26044	84451.60	21204.48	190898	47931	5290	103400	317 842
					60907.00	5387.94	137677	12179		23544	

124	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2.2464	249146.00	--	559682	--	559682	--	604 456
		СП - 8%			--	--	--	--		44775	
125	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.014	284970.00	--	3990	--	3990	--	4 309
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
		Наружные стены(АР-13)									
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	186	31617.55	2393.83	5880864	445252	4476972	983694	7 413 722
		НР - 93%; СП - 8%			5153.98	532.77	958640	99095		549165	
146	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм)	м3	37.15004	10835.00	--	402521	--	402521	--	434 722
		СП - 8%			--	--	--	--		32202	
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)	т	0.01731	334764.36	2184.16	5795	38	4685	1008	7 347
		НР - 93%; СП - 8%			61927.20	669.06	1072	12		544	
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01731	270653.00	--	4685	--	4685	--	5 060
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
		Утепление тамбура, стены (КС-61)									
156	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2.11088	270653.00	--	571316	--	571316	--	617 021
		СП - 8%			--	--	--	--		45705	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.32416	226007.00	--	73262	--	73262	--	79 123
		СП - 8%			--	--	--	--		5861	
158	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.37232	244652.00	--	91089	--	91089	--	98 376
		СП - 8%			--	--	--	--		7287	
		Внутренние стены(АР-13,14)									
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	144.74	39253.93	2384.40	5681613	345118	4712043	647452	6 835 390
		НР - 93%; СП - 8%			4314.30	495.60	624452	71733		506325	

160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119) НР - 93%; СП - 8%	т	0.3096	64111.36 61927.20	2184.16 669.06	19849 19173	676 207	--	18023 3030	40 902
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0.3096	270653.00 --	-- --	83794 --	-- --	83794	-- 6704	90 498
		Межквартирные перегородки									
162	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	5.97	8139.74 3932.04	2622.84 545.16	48594 23474	15658 3255	9462	24858 5876	79 328
163	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92 СП - 8%	шт.	428.5468171	252.00 --	-- --	107994 --	-- --	107994	-- 8640	116 633
167	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(тамбур) НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13.5	4563.96 1254.77	245.00 50.92	61613 16939	3307 687	41367	16393 6241	84 247
		лок.смета включить/исключить лестницы									
	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	4374.41 1956.50	2294.99 477.02	26246 11739	13770 2862	737	17229 3478	46 954
	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	27.9	10357.00 --	-- --	288960 --	-- --	288960	-- 23117	312 077
	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	7102.10 3264.56	3652.22 762.60	42613 19587	21913 4576	1113	28512 5690	76 815
	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	16.2	12966.00 --	-- --	210049 --	-- --	210049	-- 16804	226 853
		Перекрытие									
		Плиты перекрытия (КС-33)									
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	63	6471.08 3245.20	1292.50 272.83	407678 204448	81427 17188	121803	261530 53537	722 745
184	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	6	12275.25	6428.43	73652	38571	2073	48351	131 762

		НР - 118%; СП - 8%			5501.37	1327.84	33008	7967		9760	
185	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	3.18	80279.00	--	255287	--	255287	--	275 710
		СП - 8%			--	--	--	--		20423	
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А4	т	0.030792	72104.83	6781.69	2220	209	256	2118	4 685
		НР - 118%; СП - 8%			57004.50	1276.17	1755	39		347	
190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4	т	0.030792	233973.00	--	7204	--	7204	--	7 781
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
				Входы в подвал 1,2(КС-66,67)							
106	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	16.4736	257.24	30.49	4238	502	2612	1225	5 900
		НР - 94%; СП - 8%			68.24	10.90	1124	180		437	
107	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1.93	32991.56	2145.96	63674	4142	48221	11320	80 993
		НР - 93%; СП - 8%			5860.75	446.04	11311	861		6000	
113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4.116	852.17	20.79	3508	86	2357	1000	4 868
		НР - 93%; СП - 8%			258.64	2.48	1065	10		361	
				Рес. смета 2-1-1 - Общестроительные работы							
27	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	305.087	68521.00	--	20904866	--	20904866	--	22 577 256
		СП - 8%			--	--	--	--		1672389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20904866	--	34776073	2539677	44211493
							--	--	--	3274928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20904866				
	Местные материалы		Тенге				20904866				
		Сметная прибыль	Тенге				1672389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22577256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22577256				
				РАЗДЕЛ 2. лок.смета 2-1-6-Электрооборудование							
				Заземление и молниезащита							
95	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7.5	1252.50	--	9394	--	--	6764	17 450
		НР - 72%; СП - 8%			1252.50	--	9394	--		1293	

96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7.5	732.78	--	5496	--	--	3957	10 209
		НР - 72%; СП - 8%			732.78	--	5496	--		756	
97	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 145 мм2. Монтаж оборудования**	м	27	624.65	25.37	16865	685	11644	3395	21 881
		НР - 72%; СП - 8%			168.00	6.62	4536	179		1621	
99	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	496.49	23.17	9930	463	5627	2847	13 799
		НР - 72%; СП - 8%			192.00	5.72	3840	114		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				41685	1148	17271	16963	63339
		Стоимость монтажных работ	Тенге				23266	293	--	4692	
		Материалы	Тенге				26795				
		Всего заработная плата	Тенге				17271				
		Накладные расходы	Тенге					8669			
		Сметная прибыль	Тенге				6242				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35680				
		Сметная заработная плата	Тенге					8669			7
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14890				
		Всего заработная плата	Тенге					14890			
		Накладные расходы	Тенге				10721				
		Сметная прибыль	Тенге				2049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					14890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					23559			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44274832
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2453926				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1191309			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					264938			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34793337		
		- Накладные расходы	Тенге							2556640	
		- Сметная прибыль	Тенге							3279620	

Итого прямые затраты, тенге		**38 438 572**
Накладные расходы, тенге		2 556 640
Сметная прибыль (8%), тенге		3 279 620
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**44 274 832**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0.90%	398 473
Итого		44 673 305
Зимнее удорожание	1.70%	759 446

Итого		45 432 752
Непредвиденные работы и затраты	2%	908 655
ИТОГО		**46 341 407**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		25 024 360
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		22 380 789
Итого с К=0.80656804535		**38 235 478**
НДС 12%	12%	4 588 257
Итого с НДС		**42 823 735**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К.**