*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №874 от 08.12.2019г.(дом №2 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 71 | 30.06.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай | | | тенге | 1 | 8 993 436,00 | 8 993 436,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 8 993 436,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данильчук ТН
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2020

М.П.

**Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

**Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"**

Утверждена
приказом Министра национальной экон
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

**Наименование строй** **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июнь 2020 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансировния | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименовани | код | наименовани | код |
| | | 874 | 08.12.2019 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС ( по графе 1 ) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы № 2 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | | | | | | | | | **963 582** | **8 993 436** |
| За отчетный месяц | | **8 029 854** | | | | | | | **963 582** | **8 993 436** |

**ЗАКАЗЧИК :**
**Руководитель** _____ **Данильчук Т Н**

**Авторский надзор :**
_____ **Байтурина М. А.**

**ПОДРЯДЧИК :**
**Региональный Директор** _____ **Саидмуратов Э У**

**Технадзор :**
_____ **Кожахметов К**

Форма 4

**Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

**Форма 2В**

**Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"**

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

**АКТ №8 по общестроительной смете 2-1-1**
**выполненных работ за июнь 2020 г**

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 120 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | шт | | 90,48 | 444,39 | 250,31 | 40208 | 22648 | 3124 | 22722 | 67965 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | | 159,54 | 53,28 | 14436 | 4821 | | 5034 | |
| 121 | 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | шт | | 14,4 | 2199,61 | 1287,58 | 31674 | 18541 | 513 | 19439 | 55203 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | | 876,41 | 267,62 | 12620 | 3854 | | 4089 | |
| 122 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | | 5,4 | 78207,00 | -- | 422318 | -- | 422318 | -- | 456103 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 33785 | |
| 145 | 1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) | м3 | | 111,9 | 31617,55 | 2393,83 | 3538004 | 267870 | 2693404 | 591803 | 4460191 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | | 5153,98 | 532,77 | 576730 | 59617 | | 330385 | |
| 146 | 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм) | м3 | | 22,29004 | 10835,00 | -- | 241513 | -- | 241513 | -- | 260834 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 19321 | |
| 147 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Армирование кладки стен и других конструкций( в уровне подоконника АР-18) | т | | 0,01731 | 334764,36 | 2184,16 | 5795 | 38 | 4685 | 1008 | 7347 |
| | | НР - 23%, СП - 8% | | | | 61927,20 | 669,06 | 1072 | 12 | | 544 | |
| 148 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,01731 | 270653,00 | -- | 4685 | -- | 4685 | -- | 5060 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 375 | |
| 159 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) | м3 | | 87,74 | 39253,93 | 2384,40 | 3444139 | 209207 | 2856395 | 392479 | 4143548 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | | 4314,30 | 495,60 | 378537 | 43484 | | 306929 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 7728336 | 518304 | 6226637 | 1027451 | 9456251 |
| | | | | | | | | 983395 | 111788 | – | 700462 | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1027451 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 700462 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9456249 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого прямые затраты ,тенге** | | **7 728 336** |
| Накладные расходы , тенге | | 1027451 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | 700462 |
| **ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге** | | **9 456 251** |
| Оборудование | | 0 |
| Временные здания и сооружения | 0,90% | 85 106 |
| Итого | | 9 541 357 |
| Непредвиденные работы и затраты | 2% | 190 827 |
| **ИТОГО** | | **9 732 184** |
| в ценах 2019 г ( К=1)54% | | 5 255 380 |
| в ценах 2020г ( К=1,049901) 46% | | 4 700 202 |
| Итого | | 9 955 581 |
| Итого с К=0,80656804535 | | 8 029 854 |
| НДС 12% | 12% | 963 582 |
| **Итого с НДС** | | **8 993 436** |

**Заказчик:**

_____ **Тумурзинов Н Н**

**Подрядчик:**

_____ **Жаксаидмуратов Э У**

**Авторский надзор :**

_____ **Мехбалиев А.М.**

**Технадзор :**

_____ **Кожахметов К**