Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 25 » 12 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СК Барлас Курылыс», 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, зд.3А
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Чакалова С.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство многоэтажного жилого комплекса подземными с паркингами и инфраструктурой (общественный центр) в Бостандыкском районе, мкр. Ерменсай, пер. 6, участок 25 в г. Алматы. Пятно 9,10,11 мкр. Ерменсай, пер. 6, участок 25, д.25/1
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
«ТОО «ГРАДОСТРОЙ ИНВЕСТ» генеральный директор –КапраловаТ.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Гунеш»
наименование организации
ТОО «Спецфундаментстрой»
наименование организации
ТОО «Алуа»
наименование организации
ТОО «Каблан»
наименование организации
ТОО «Строительная компания «Базис»
наименование организации
ТОО «Ренессанс Констракшн Строй»
наименование организации
АО « Имсталькон»
наименование организации
ТОО «ТехнОВиД плюс
наименование организации
ТОО «Астинк» ЛТД»
наименование организации
ТОО «SOFY STROY»
наименование организации
ТОО «ТЕМКО S»
наименование организации
ТОО «ЗащитаЭкоСервис»
наименование организации
ТОО «Строй Сервис Холдинг»
наименование организации
ТОО «ПроектСтройКом «Канакона»
наименование организации
ТОО «ТеплоСнаб-НС»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Проектный институт «Базис», номер проекта-142

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «ГРАДОСТРОЙ ИНВЕСТ», 11.11.2016 г., 15.02.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	7386,1	8029,7
Число этажей	этаж	6 с подвалом	6 с подвалом
Общий строительный объем	$м^3$	37616,9	35186
В том числе подземной части	$м^3$	5711,7	4298,7
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений паркинг/машино- мест	$м^2$	262,3/14	257,2/14

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	54	6158,62	3679,1	54	6127,9	3666,3
в том числе: однокомнатных	2	82,74	34,8	2	81,8	34,4
двухкомнатных	10	770,95	393,4	10	764,6	393,3
трехкомнатных	27	3104,1	1842,7	27	3091,4	1836,7
четырехкомнатных	15	2200,7	1405,2	15	2190,1	1401,8
и более -						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Жилой дом – 6-этажный, односекционный, с подземным этажом. Связь между этажами обеспечивается лестницами и грузо-пассажирским лифтом . Фундамент – в виде монолитная железобетонная плита на сваях, повторяющая в плане контур здания.Стены монолитные железобетонные Междуэтажные перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные плиты.

Лестницы – монолитные железобетонные площадки и марши. В подземном этаже предусмотрено размещение технических помещений и помещений встроенного паркинга. Электроснабжение предусматривается от трансформаторной подстанции.

Источник теплоснабжения – пристроенная котельная на газовом топливе.

В жилых помещениях предусмотрена вытяжная вентиляция из санузлов и кухонь с естественным побуждением.

В жилое здание предусмотрен самостоятельный ввод водопровода на хозяйственно питьевые нужды от наружной сети водопровода. горячее водоснабжение, с циркуляцией. Бытовая канализация предусматривает отвод стоков от санитарных приборов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017;
месяц, год

окончание работ декабрь 2017;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ;

фактически, месяц: ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО АЖК управляющий директор по распределительным сетям города Алматы Алменов А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

ГКП «Алматы Су» первый заместитель генерального директора Жамбулов Б.Н. М.П
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Без подключения к сетям водопровода и канализации

ТОО «Районное предприятие РП Водоснаб» директор Хамедов А.М. М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

ТОО «Строй Сервис Холдинг» заместитель директора Абдыкалыков А.А. М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

ТОО «BTcom infocommunications» генеральный директор Муканова Б.Т. М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :

Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) в Бостандыкском районе, мкр. Ерменсай, пер. 6, участок 25 в г. Алматы. Пятно 9,10,11 готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Чакалов С.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

пронумеровано и
прошнуровано