Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		873	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	тт	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**33 708 932**							**4 045 072**	**37 754 004**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Брянов Е.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №873 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы.	тенге	**198 849**
2	2-1-2	Общестроительные работы.Устройство кирпичной кладки. ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ	тенге	**6 522 794**
3	2-1-2	Внутренний водопровод и канализация	тенге	**7 590 810**
4	2-1-3	Отопление и вентиляция	тенге	**13 509 011**
5	2-1-6	Электрооборудование	тенге	**4 247 445**
6	2-1-7	Электрооборудование. ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (замена ПУНП на ВВГнг)	тенге	**1 780 788**
7	2-1-7	Газоснабжение	тенге	**3 904 307**
	ИТОГО			**37 754 004**

Форма по приложению 3-1
...Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

...казчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой Дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №873 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за ДЕКАБРЬ 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Устройство кирпичной кладки. ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Добавить									
1	1	Е11-080201-1417 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	88,28	30216,18	2393,83	2667484	211327	2001163	466884	3385118
						5153,98	532,77	454993	47033		250749	
2	3	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	72,37	33534,01	2384,4	2426856	172559	1942071	323726	2970629
						4314,3	495,6	312226	35867		220047	
3	4	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(противопожарные перегородки)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,0833334	5313,85	245	58895	2715	42273	13458	78142
						1254,77	50,92	13907	564		5788	
4	6	Е11-080401-0301 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,0771154	3692,35	131,05	218134	7742	134426	72187	313546
						1285,88	28	75966	1654		23226	
			Итого :									6747434
			ИТОГО:					5371369	394343	4119933	876255	6747435
								857092	85118		499810	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		60 727				6 808 162
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		115 739				6 923 901
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		138 478				7 062 379
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									3 813 684
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									3 410 807
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80613609994									5 823 924
			НДС			12 %		698 871				6 522 794
			Итого с НДС									

Заказчик: Тумурзинов Н.Н.

Расчет верен 16.04.21 г.

Подрядчик: Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор : Мехбалиев А.М.

Технадзор : Брянов Е.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №873 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Перемычки(КС-26)									
1	120	Е11-070503-0110	Укладка перемычек масса до 0,3 т		58	444,39	250,31	25775	14518	2003	14565	43 567
				шт		159,54	53,28	9254	3090		3227	
2	121	Е11-070104-0301	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		12	2199,61	1287,58	26395	15451	427	16200	46 002
				шт		876,41	267,62	10517	3211		3408	
3	122	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		3,7379	78207		292330		292330		315 716
				м3							23386	
4	123	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		0,470775	84451,6	21204,48	39758	9983	1102	21535	66 196
				т		60907	5387,94	28673	2537		4903	
5	126	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз		14,164355	116,64	2,33	1652	33	1011	422	2 240
				м2		42,92	0,25	608	4		166	
6	127	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		14,164	87,1	1,65	1234	23	867	240	1 591
				м2		24,26	0,25	344	4		118	
			Итого :									475 314
			Наружные стены(АР-13)									
7	146	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм)		9,28751	10835		100630		100630		108 681
				м3							8050	
8	147	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18)		0,008665	334764,36	2184,16	2901	19	2345	504	3 678
				т		61927,2	669,06	537	6		272	
9	148	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,008665	270653		2345		2345		2 533
				т							188	
10	149	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек)		6,398	37671,11	2384,4	241020	15255	192934	33481	296 461
				м3		5131,28	495,6	32830	3171		21960	
11	150	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек)		3,46	40528,07	2384,4	140227	8250	114223	18106	171 000
				м3		5131,28	495,6	17754	1715		12667	
12	151	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных		-17,49	43154,6	2410,97	-754774	-42168	-278337	-341408	- 1 183 877
				м3		24829,56	854,91	-434269	-14952		-87695	
13	152	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.110мм)		-18,0147	10835		-195189		-195189		- 210 804
				м3							-15615	
14	154	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61)		0,35092	334764,36	2184,16	117476	766	94978	20429	148 936

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	155	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,6386	61927,2 18772,83	669,06 980,27	21731 49534	235 2587	760	11032 42753	99 670
16	156	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00002	17504,56 270653	300,9	46188 5	794	5	7383 0	6
17	157	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00004	226007		9		9	1	10
18	158	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-	т	-0,00002	244652		-5		-5	0	- 5
			Итого:									- 563 713
			Внутренние стены(АР-13,14)									
19	160	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,1548	64111,36 61927,2	2184,16 669,06	9924 9586	338 104	0	9012 1515	20 451
20	161	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1548	270653		41897		41897	3352	45 249
21	162	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	2,985	8139,74 3932,04	2622,84 545,16	24297 11737	7829 1627	4731	12429 2938	39 664
22	163	С121-030302-0206	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	214,2734085	252		53997		53997	4320	58 317
23	164	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,08333336	5688,83 1254,77	245 50,92	23229 5124	1000 208	17105	4958 2255	30 443
24	170	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40(Техноакустик	м3	24,568075	8654		212612		212612	17009	229 621
25	172	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03446	835841,18 225522	1278,18 525,69	28803 7771	44 18	20988	7089 2871	38 763
26	173	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-	т	0,071855	244652		17579		17579	1406	18 986
27	174	С121-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	15,6	66		1030		1030	82	1 112
28	175	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05435	835841,18 225522	1278,18 525,69	45428 12257	69 29	33101	11180 4529	61 137
29	176	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011385	270653		3081		3081	247	3 328
30	177	С121-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	6,6	66		436		436	35	470
			Итого:									547 540
			Перекрытие									
31	188	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,6187	18772,83 17504,56	980,27 300,9	30388 28335	1587 487	466	26228 4529	61 145
32	195	Е11-070504-0105	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	27	4270,83 2051,46	968,1 200,72	115312 55389	26139 5419	33784	71754 14965	202 032
33	196	Е11-070504-0106	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	74	6471,08 3245,2	1292,5 272,83	478860 240145	95645 20189	143070	307194 62884	848 938
34	200	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок)		15,1	21747,79	1324,81	328392	20005	263378	44836	403 086

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	201	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	0,34678	2980,74	282,21	45009	4261		29858	
						14121,06	1352,9	4897	469	11	4195	9 819
36	202	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1т	0,34678	12736,8	555,78	4417	193		727	
						18772,83	980,27	6510	340	100	5619	13 099
37	203	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг#Анкера А1,А4	т	0,10264	17504,56	300,9	6070	104		970	
						72104,83	6781,69	7401	696	854	7059	15 616
38	204	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно#Анкера А1,А4	т	0,10264	57004,5	1276,17	5851	131		1157	
						233973		24015		24015	1921	25 936
			Итого:									1 579 671
			Лестницы(КС-41)									
39	218	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,31104	18772,83	980,27	5839	305	90	5040	11 749
						17504,56	300,9	5445	94		870	
40	221	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	м3	25	32991,56	2145,96	824789	53649	624621	146633	1 049 136
						5860,75	446,04	146519	11151		77714	
			Итого:									1 060 885
			Кровля(КС-58)									
41	231	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	7,23	77700	1304,41	561771	9431	463870	83125	696 488
						12236,6	538,08	88471	3890		51592	
42	232	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев(мауэрлат, лежень,стойка,брус,связь,подкос,затяжка,накладки,опорный	м3	24,964	92674,51	1001,95	2313527	25013	1725701	516553	3 056 486
						22545	446,04	562813	11135		226406	
			Итого:									3 752 974
			Окна(АР-39-40)									
43	306	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2(ОК-1)	м2	74,25	2278,77	165,93	169199	12320	74964	78903	267 950
						1103,23	77,52	81914	5756		19848	
44	307	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	м2	74,25	22437		1665947		1665947		1 799 223
45	308	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(ОК-2)	м2	67,5	2673,95	166,87	180492	11264	88306	133276	
						1198,84	76,59	80922	5170		77482	278 612
46	309	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	м2	67,5	22437		1514498		1514498	20638	1 635 657
47	310	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-3)	м2	75,6	2958,76	160,51	223682	12134	98903	121160	
						1490,01	75,55	112645	5712		106521	356 619
48	311	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	м2	75,6	22437		1696237		1696237	26416	1 831 936
49	312	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)	м2	40,5	2958,76	160,51	119830	6501	52984	135699	
						1490,01	75,55	60345	3060		57065	191 046
											14152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	313	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4)	м2	40,5	27435		1111118		1111118		1 200 007
51	314	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-5)	м2	5,625	3191,94	166,23	17955	935	9119	88889	
						1404,63	75,55	7901	425		7493	27 484
52	315	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-5)	м2	5,625	27435		154322		154322	2036	
53	316	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2(ОК-6)	м2	1,296	3191,94	166,23	4137	215	2101	12346	
						1404,63	75,55	1820	98		1726	6 332
54	317	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-6)	м2	1,296	23326		30230		30230	469	
			Итого:								2418	32 649
												7 794 183
			Двери(АР-39)									
55	340	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	95,445	34296		3273382		3273382		3 535 252
56	342	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	85,05	4293		365120		365120	261871	
												394 329
57	343	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	110,25	5239		577600		577600	29210	
												623 808
58	344	С121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	м2	85,05	6433		547127		547127	46208	
												590 897
59	345	С121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	75,6	7097		536533		536533	43770	
												579 456
60	346	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	74,25	3316,61	172,4	246258	12801	130396	42923	
						1388,03	79,08	103061	5871		98040	371 841
61	347	С121-090203-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	74,25	25446		1889366		1889366	27544	
			Итого:								151149	2 040 515
												8 136 101
			рес. смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
62	27	С121-030101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	305,087	68521		-20904866		-20904866		-22577256
			Итого:								-1672389	
												-22577255
			ИТОГО:									
								-1326496	323452	-3067658	1516961	205 697
			В том числе :					1417714	84947		15236	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			0,9 %		1 851				
			Зимние удорожания									207 548
						1,7 %		3 528				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**211 077**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4 222**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**215 298**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									**116 261**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									**103 979**
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80613609994									**177 544**
			НДС			**12 %**		**21 305**				
			Итого с НДС									**198 849**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Рассрочка согл. 16.04.21г.

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор

_____ **Брянов Е.**

Форма по приложению 3-1
...Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№873** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Внутренний водопровод и канализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Водопровод									
1	84	СКоммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Аква" универсальный диам.15мм с радновыходом	шт	45	20089,29		904018		904018		976339
2	86	С123-040905-1211	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	1814		81630		81630	72321	88160
3	88	СКоммерческое предложение ТОО"Февит"	Счетчик воды"Аква" универсальный диам.15мм с радновыходом	шт	45	20089,29		904018		904018	6530	976339
4	90	С123-040905-1211	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	1814		81630		81630	72321	88160
5	92	С123-041013-0201	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	1691		76095		76095	6530	82183
6	94	С123-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	90	23909		2151810		2151810	6088	2323955
7	116	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	45	6843		307935		307935	172145	332570
8	117	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	45	794		35730		35730	24635	38588
9	120	С123-030102-0603	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	45	6710		301950		301950	2858	326106
10	121	С123-030102-0404	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	45	6706		301770		301770	24156	325912
11	123	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	5114		230130		230130	24142	248540
12	124	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	45	794		35730		35730	18410	38588
13	126	С123-030102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ	шт.	45	6906		310770		310770	2858	335632
14	128	С123-030102-0130	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94		45	26224		1180080		1180080	24862	1274486

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	129	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	45	966		43470		43470	94406	46948
16	131	С123-030102-3334	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	45	7196		323820		323820	3478	349726
			Итого:								25906	7852232
			ИТОГО:					7270586	0	7270586		7852232
			В том числе :					0	0		581646	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		70 670				7 922 902
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		134 689				8 057 591
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		161 152				8 218 743
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 438 121
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									3 969 279
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									6 777 509
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80613609994									7 590 810
			НДС			12 %		813 301				
			Итого с НДС									

Заказчик:

_____ Тумурзинов Н.Н.

Расчетный серип. 16.04.21г.

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Подрядчик:

_____ Саидмуратов Э.У.

Технадзор:

_____ Брянов Е.

Форма по приложению 3-1
...
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№873** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отопление									
1	2	С123-051001-0248	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1738	1719		2987622		2987622	239010	3226632
2	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25	шт.	20	2065,64	93,43	41313	1869	5958	33060	80322
						1674,33	12,39	33487	248		5950	
3	11	С123-040905-1210	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1166		23320		23320	1866	25186
4	15	С123-041006-2201	Клапан запорный ручной MSV-S#+ RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	155	8017		1242635		1242635	99411	1342046
5	17	С123-041008-0402	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	155	6568		1018040		1018040	81443	1099483
6	18	С123-051207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	155	5521		855755		855755	68460	924215
7	24	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых	м трубопровода	810	937,09	2,43	759045	1970	10906	731389	1609669
						921,2	0,18	746169	146		119235	
8	25	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	801,9999969	393		315186		315186	25215	340401
9	30	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1790,82	17,64	134311	1323	105389	27529	174788
						367,98	6,57	27599	493		12947	
10	46	С123-040905-1219	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	90	951		85590		85590	6847	92437
11	47	С123-040905-1220	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1330		39900		39900	3192	43092
12	49	С123-041013-0402	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-	шт.	15	20290		304350		304350	24348	328698
13	51	С123-041009-0301	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	45	52435		2359575		2359575	188766	2548341

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	53	Коммерческое предложение ТОО "ЭнКО" г.Костанай от 06.11.2018г	Теплосчетчик компактный "Пульсар"Dn 15	шт	45	29119,38		1310372		1310372	104830	1415202
15	54	С123-030302-0606	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 15, типа Тепловодохран	шт.	45	737		33165		33165	2653	35818
16	56	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 9.11.2018г	отборное устройство 3К4-275.00.1,6-70у	шт	15	5625		84375		84375	6750	91125
17	57	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 9.11.2018г	отборное устройство 3К4-275.00.1,6-70у	шт	15	5625		84375		84375	6750	91125
18	62	Ценовое преложение ТОО ПКФ "Теплосервис" г.Костанай от 06.11.2018	Система теплоучета SKS-3 диам.40(ТСР-М)	комплект	1	444642,86		444643		444643	35571	480214
19	64	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 9.11.2018г	отборное устройство 3К4-275.00.1,6-70у	шт	1	5625		5625		5625	450	6075
20	65	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 9.11.2018г	отборное устройство 3К4-275.00.1,6-70у	шт	1	5625		5625		5625	450	6075
21	67	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"	Манометр МПЗ-У (6кгс/см2)	шт	1	6160,71		6161		6161	493	6654
22	68	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельнаякомпания	Манометр МПЗ-У (16кгс/см2)	шт	1	6160,71		6161		6161	493	6654
			Итого:									13974252
			ИТОГО:					12147144	5163	11334728	791978	13974252
								807255	887		1035130	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		125 768				14 100 020
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		239 700				14 339 721
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		286 794				

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 626 515**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									**7 898 318**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									**7 063 941**
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80613609994									**12 061 617**
			НДС			**12 %**		**1 447 394**				
			Итого с НДС									**13 509 011**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Расписки верил. 16.04.21г.

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзоры

_____ **Брянов Е.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№873** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-6 Электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	ВРУ-1-26-65УХЛ4	шт	1	258928,57		258929		258929		279643
											20714	
2	19	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(45) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	45	25817		1161765		1161765		1254706
											92941	
3	21	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	45	925		41625		41625		44955
											3330	
4	23	С123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-45-001 IP65 ГОСТ 17677-82#+MD145	шт.	53	1142		60526		60526		65368
											4842	
5	25	С123-070106-0420	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1302Д, мощность 20 Вт, световой поток 1800 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014#+ДСП44-2з22-002	шт.	6	8796		52776		52776		56998
											4222	
6	27	С123-070106-0114	Светильник светодиодный ДСО-5 с низковольтным питанием предназначен для наружного и внутреннего освещения помещений с высокой или повышенной степенью опасности, мощность 50 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 18/24 штук. СТ РК 2595-2014#+ССУ-100	шт.	3	27510		82530		82530		89132
											6602	
7	29	С123-070101-0808	Светильники, тип НБП02-45-038.02 ГОСТ 17677-82	шт.	30	954		28620		28620		30910
											2290	
8	32	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10354		31062		31062		33547
											2485	
9	34	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2201		6603		6603		7131
											528	
10	37	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	86	731		62866		62866		67895
											5029	
11	38	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 45238-2012	шт.	45	142		6390		6390		6901
											511	
12	39	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 45238-	шт.	35	111		3885		3885		4196
											311	
13	43	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5200	60		312000		312000		336960
											24960	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	57	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	535	419		224165		224165	17933	242098
15	58	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	361		1444		1444	116	1560
16	59	С123-070220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	90	505		45450		45450	3636	49086
17	61	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	160	351		56160		56160	4493	60653
18	63	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	110	324		35640		35640	2851	38491
19	65	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	351		5265		5265	421	5686
20	67	С123-070218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	1081		16215		16215	1297	17512
21	68	С123-070202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК#+КМ-	шт.	899	179		160921		160921	12874	173795
22	69	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica#+КМ-206	шт.	1300	525		682500		682500	54600	737100
23	71	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Потолочная розетка РП1-03	шт	225	185,71		41786		41786	3343	45129
24	72	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Крюк для подвешивания светильника	шт	225	831,25		187031		187031	14963	201994
25	73	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	225	1673		376425		376425	30114	406539
26	74	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,35	4265		5758		5758	461	6218
27	76	Коммерческое предложение ТОО"Костанайская кабельная компания"	Ящик протяжный К654	шт	3	7580,36		22741		22741	1819	24560
28	78	С124-040207-1809	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	141		4230		4230	338	4568
29	104	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,72144	128848		92956		92956	7436	100393

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**4 068 264**	**0**	**4068264**		**4 393 724**
								0	**0**		**325 460**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**39 544**				
			Итого с временными									**4 433 268**
			Зимние удорожания			**1,7 %**		**75 366**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4 508 633**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**90 173**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 598 806**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									**2 483 355**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									**2 221 014**
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80613609994									**3 792 362**
			НДС			**12 %**		**455 083**				
			Итого с НДС									**4 247 445**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Рассылки верно. 16.04.21г.

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Брянов Е.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №873 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Электрооборудование. ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ (замена ПУНП на ВВГнг)

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Включить									
1	4	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,0581	171879		697502		697502	55800	753302
2	5	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,46292	117981		172597		172597	13808	186405
3	6	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,1062	268999		835565		835565	66845	902410
			Итого:									1842117
			ИТОГО:					1705664	0	1705664		1842117
			В том числе :					0	0		136453	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		16 579				
			Итого с временными									1 858 696
			Зимние удорожания			1,7 %		31 598				
			Итого с зимними удорожаниями									1 890 294
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37 806				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 928 100
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									1 041 174
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									931 184
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80613609994									1 589 989
			НДС			12 %		190 799				
			Итого с НДС									1 780 788

Заказчик: Тумурзинов Н.Н.

Расчетный счет 16.04.21г.

Подрядчик: Скидыратов А.Х.

Авторский надзор : Мехбалиев А.М.

Технадзор : Ерешов Е.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №873 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-7 Газоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	С123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	45	44039		1981755		1981755	158540	2140295
2	4	Прайс лист ТОО"Газаппарат" г.Костанай	Счетчик газа бытовой СГМБ-1,6	шт	45	8392,86		377679		377679	30214	407893
3	6	С123-040905-1201	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	875		39375		39375	3150	42525
4	8	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	150	353		52950		52950	4236	57186
5	10	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	120	453		54360		54360	4349	58709
6	28	Прайс лист ТОО"Газаппарат" г.Костанай	Сигнализатор контроля загазованности с электромагнитным клапаном КЗЭУГ	шт	45	27410,71		1233482		1233482	98679	1332161
			ИТОГО:					3739601	0	3739601	[illegible]	4038769
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		36 349				4 075 118
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7 %		69 277				4 144 395
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		82 888				4 227 283
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 282 733
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									2 041 585
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									3 485 989
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80613609994									
			НДС			12 %		418 319				3 904 307
			Итого с НДС									

Заказчик: Тумурзинов Н.Н.

Авторский надзор : Мехбалиев А.М.

Подрядчик: Сеидмуратов З.У.

Технадзор : Брянов Е.

Расстояние верно 16.04.21