Акт-С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №873 от 08.12.2019г.(дом №3 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
8	**30.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	27 423 679,00	27 423 679,00
				Итого	1	x	27 423 679,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Эркин Учкунович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурмашин К.М.
должность *подпись* *расшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименовани Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	одрядчик	номер	дата	наименов	код	наименовани	код
		873	08.12.2019				

Наименовани е пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затрать		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Всего по стр	27 472 416								2 938 251	27 423 679
За отчетный месяц		24 485 428							2 938 251	27 423 679

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Нурадин К.М.

Авторский надзор : _____ Мехбалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК :

Региональный Директор _____ Саидмуратов Э У

Технадзор : _____ Жансейтов Д.Ж.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т
выполненных работ за апрель 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	2181,57379		282,74	273,56	616823	596802	725	93991	767679
		НР - 72% СП - 8%				8,84	50,99	19296	111247		56865	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	86,97021		1543,08	--	134202	--	--	96625	249294
		НР - 72% СП - 8%				1543,08	--	134202	--		18466	
3	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3561,6078		114,00	--	406023	--		--	438505
		СП - 8%				--	--	--	--		32482	
4	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	630,463		191,40	184,49	120670	116314	--	16643	148298
		НР - 72% СП -				6,91	29,75	4356	18759		10985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1277718	791695	725	207259	1603776
								157854	161752	--	118798	
		Накладные расходы	Тенге					207259				
		Сметная прибыль	Тенге					118798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1603775				
					Монолитная фундаментная плита ФПм(КС-7)							
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	95		19167,29	1084,07	1820893	102987	1606585	120722	2096944
		НР -				1171,80	224,63	111321	21340		155329	

11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских НР - 91%; СП - 8%	м3	467	22560,18 1856,23	1664,31 361,79	10535606 866859	777234 168955	8891513	942591 918256	12396453
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	37,2	243838,00 --	-- --	9070774 --	-- --	9070774	-- 725662	9796435
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	3,156	221704,00 --	-- --	699698 --	-- --	699698	-- 55976	755674
				Гидроизоляция(КС-10,п.5)							
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0524	226007,00 --	-- --	11843 --	-- --	11843	-- 947	12790
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,11624	226007,00 --	-- --	26271 --	-- --	26271	-- 2102	28373
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04686	226007,00 --	-- --	10591 --	-- --	10591	-- 847	11438
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0819	226007,00 --	-- --	18510 --	-- --	18510	-- 1481	19991
	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - [illegible]	м2 изолируемой поверхности	1132,88	651,32 353,57	45,51 4,96	737870 400547	51553 5624	285770	381801 89574	1209245
	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизолчция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР - [illegible]	м2 изолируемой поверхности	1132,88	242,42 119,31	23,49 2,77	274636 135164	26605 3140	112867	130006 32371	437013
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23206692 1513891	958379 199059	20734422 --	1575120 1982545	26764356
		Накладные расходы	Тенге				1575120				
		Сметная прибыль	Тенге				1982545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26764357				

Итого прямые затраты ,тенге	24484410
Накладные расходы , тенге	1782379
Сметная прибыль (8 %), тенге	2101343
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге	**28 368 132**

			0
Оборудование			255 313
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	28 623 445
Итого			486 599
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%	29 110 044
Итого			582 201
Непредвиденные работы и затраты	2%		29 692 245
ИТОГО			
			16 033 812
в ценах 2019 г (К=1) 54%			14 340 002
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%			30 373 814
Итого			24 485 428
Итого с К=0,80613609994			
НДС 12%	12%	12%	2 938 251
Итого с НДС			27 423 679

Заказчик:

Нурашев К.М.

Подрядчик:

Ж.Саидмуратов Э У

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Жансейтов Д.Ж.