Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №873 от 08.12.2019г.(дом №3 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
104	**26.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	41 127 217,00	41 127 217,00
				Итого	1	x	41 127 217,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Курмангалиев М. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		873	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**41 127 217**	**36 720 729**							**4 406 488**	**41 127 217**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э. У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №8 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, по локальной смете 2-1-6- Электрооборудование выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.лок.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
		Земляные работы									
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обратная засыпка за наружные стены)**	м3	630,463	34,30	34,30	21627	21627	--	5419	29209
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,94	--	7526		2164	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (обратная засыпка за наружные стены)**	м3	630,463	16,94	16,94	10679	10679	--	2676	14423
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,89	--	3716		1068	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	630,463	151,80	73,40	95706	46273	--	50356	157747
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	49433	20505		11685	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	86,97	804,82	--	69995	--	--	50396	130022
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	69995	--		9631	
		Отмостка(КС-66, п.1, КС-18, п.24)									
39	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	150	1445,97	30,63	216895	4594	105716	116941	360543
		НР - 108%; СП - 8%			710,56	11,29	106585	1694		26707	
		лок. смета включить/исключить									
	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	6,75	37790,00	--	255083	--	255083	--	275489
		СП - 8%			--	--	--	--		20407	
		Утепление цоколя(АР-9)									
118	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов**	м2	293,37	3171,70	28,14	930482	8254	181917	593661	1646074
		НР - 80%; СП - 8%			2523,47	6,02	740311	1766		121931	

119	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(XP Carbon 35-300 толщ.50мм) *СП - 8%*	м3	15,108555	10835,00 --	-- --	163701 --	-- --	163701	-- 13096	176797
		Перемычки(КС-26)									
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	126	444,39 159,54	250,31 53,28	55993 20103	31540 6713	4350	31642 7011	94646
121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	24	2199,61 876,41	1287,58 267,62	52791 21034	30902 6423	855	32399 6815	92005
122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	18,3844	78207,00 --	-- --	1437789 --	-- --	1437789	-- 115023	1552812
123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,960687	84451,60 60907,00	21204,48 5387,94	81132 58513	20371 5176	2248	43945 10006	135083
124	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	4,723056	249146,00 --	-- --	1176731 --	-- --	1176731	-- 94138	1270869
125	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,029435	284970,00 --	-- --	8388 --	-- --	8388	-- 671	9059
		Наружные стены(АР-13)									
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	180	31617,55 5153,98	2393,83 532,77	5691158 927716	430889 95899	4332553	951962 531450	7174570
146	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм) *СП - 8%*	м3	167,17518	10835,00 --	-- --	1811343 --	-- --	1811343	-- 144907	1956251
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18) *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,01731	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	5795 1072	38 12	4685	1008 544	7347
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01731	270653,00 --	-- --	4685 --	-- --	4685	-- 375	5060
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	12,796	37671,11 5131,28	2384,40 495,60	482040 65660	30511 6342	385869	66961 43920	592921

150	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	7,9	40528,07 5131,28	2384,40 495,60	320172 40537	18837 3915	260798	41341 28921	390433
		Утепление тамбура, стены									
151	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных *НР - 76%; СП - 8%*	м3	17,49	43154,60 24829,56	2410,97 854,91	754774 434269	42168 14952	278337	341408 87695	1183877
152	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Технoблок стандарт толщ.110мм) *СП - 8%*	м3	18,0147	10835,00 --	-- --	195189 --	-- --	195189	-- 15615	210804
154	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61) *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,70184	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	234951 43463	1533 470	189955	40857 22065	297873
		Внутренние стены(АР-13,14)									
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) *НР - 93%; СП - 8%*	м3	144,74	39253,93 4314,30	2384,40 495,60	5681613 624452	345118 71733	4712043	647452 506325	6835390
160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119) *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,3096	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	19849 19173	676 207	--	18023 3030	40902
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,3096	270653,00 --	-- --	83794 --	-- --	83794	-- 6704	90498
		Межквартирные перегородки									
164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями) *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,1666667	5688,83 1254,77	245,00 50,92	46459 10247	2001 416	34211	9917 4510	60886
166	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая) *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5665,50 1254,77	245,00 50,92	166188 36807	7187 1494	122194	35619 16145	217952
167	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(тамбур) *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,5	4563,96 1254,77	245,00 50,92	61613 16939	3307 687	41367	16393 6241	84247
168	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	118,1538462	3911,09 1285,88	131,05 28,00	462110 151932	15484 3308	294694	144373 48519	655002
		Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)									

172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,06864	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	57372 15480	88 36	41804	14119 5719	77211
173	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,14357	244652,00 --	-- --	35125 --	-- --	35125	-- 2810	37935
174	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм *СП - 8%*	10 шт.	31,2	66,00 --	-- --	2059 --	-- --	2059	-- 165	2224
		Крепление кирпичных перегородок, t=120(КС-85)									
178	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,00605	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	5057 1364	8 3	3685	1245 504	6805
179	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00476	270653,00 --	-- --	1288 --	-- --	1288	-- 103	1391
180	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм *СП - 8%*	10 шт.	2,2	66,00 --	-- --	145 --	-- --	145	-- 12	157
		Плиты перекрытия (КС-33)									
181	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	14	4270,83 2051,46	968,10 200,72	59792 28720	13553 2810	17519	37206 7760	104757
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	68	6471,08 3245,20	1292,50 272,83	440033 220674	87890 18552	131469	282287 57786	780105
183	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	1700,7352	6555,00 --	-- --	11148319 --	-- --	11148319	-- 891866	12040185
184	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	3	12275,25 5501,37	6428,43 1327,84	36826 16504	19285 3984	1037	24175 4880	65881
185	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 *СП - 8%*	м3	1,59	80279,00 --	-- --	127644 --	-- --	127644	-- 10211	137855
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,01844	72104,83 57004,50	6781,69 1276,17	1330 1051	125 24	154	1268 208	2806

190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4**	т	0,01844	233973,00	--	4314	--	4314	--	4660
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
193	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02088	249146,00	--	5202	--	5202	--	5618
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00054	226007,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		лок.смета включить/исключить лестницы									
	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	м2	125,55	10357,00	--	1300321	--	1300321	--	1404347
		СП - 8%			--	--	--	--		104026	
	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	м2	84,24	12966,00	--	1092256	--	1092256	--	1179636
		СП - 8%			--	--	--	--		87380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				34915929	1192938	30000958	3603049	41600496
							3722033	278362	--	3081520	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34834798				
	Материалы		Тенге				11145212				
	Всего заработная плата		Тенге					3936706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3492087				
	Местные материалы		Тенге				15361411				
		Накладные расходы	Тенге				3559104				
		Сметная прибыль	Тенге				3071512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41465414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3526
		Сметная заработная плата	Тенге					3936706			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81132				
	Материалы		Тенге				2248				
	Всего заработная плата		Тенге					63689			
		Накладные расходы	Тенге				43945				
		Сметная прибыль	Тенге				10006				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					63689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41600497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3583
		Сметная заработная плата	Тенге					4000395			

Лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование

48	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1200	348,66 192,00	2,64 0,90	418395 230400	3167 1083	184828	166668 46805	631868
		Лок.смета исключить/включить									
	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	1,2024	176722,00 --	--	212491 --	--	212491	-- 16999	229490
		Заземление и молниезащита									
98	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	63	501,25 216,00	23,17 5,72	31579 13608	1460 360	16511	10057 3331	44967
100	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	3149,73 840,00	171,94 42,13	28348 7560	1547 379	19241	5716 2725	36789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				690812 251568	6174 1823	433071 --	182441 69860	943114
		Стоимость монтажных работ	Тенге				690812				
		Материалы	Тенге				220579				
		Всего заработная плата	Тенге					253391			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				212491				
		Накладные расходы	Тенге				182441				
		Сметная прибыль	Тенге				69860				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				943113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					253391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				943113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					253391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								42543610
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3973601				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1199112			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					280184			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30434027		
		- Накладные расходы	Тенге							3785490	
		- Сметная прибыль	Тенге							3151380	

Итого прямые затраты, тенге		**35 606 740**
Накладные расходы, тенге		3 785 490
Сметная прибыль (8%), тенге		3 151 380
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**42 543 610**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	382 892
Итого		42 926 502

Зимнее удорожание	1,70%	729 751
Итого		43 656 253
Непредвиденные работы и затраты	2%	873 125
ИТОГО		**44 529 378**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		24 045 864
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		21 505 662
Итого с К=0.80613609994		**36 720 729**
НДС 12%	12%	4 406 488
Итого с НДС		**41 127 217**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К.**