Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224, 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №873 от 08.12.2019г.(дом №3 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
8	**17.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	7 654 873,00	7 654 873,00
				Итого	1	x	7 654 873,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. / _____ / Данильчук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.05.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		873	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	тт	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**6 834 708**							**820 165**	**7 654 873**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

_____ Фамилезук Г.Н.

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Брянов Е.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Договор подряда (контракт) №873 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за май месяц 2021 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	2-1-1	Общестроительные работы.	тенге	**2 001 620**
2	2-1-2	Внутренний водопровод и канализация	тенге	**3 191 712**
3	2-1-3	Отопление и вентиляция	тенге	**2 461 541**
	ИТОГО			**7 654 873**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №873 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за май 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы.

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: #Кровля(КС-58)#									
1	256	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3	23969		71907		71907	5753	77660
2	257	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев(ВЕНТШАХТА)	м3	0,3	92674,51	1001,95	27802	301	20738	6208	36731
						22545	446,04	6764	134		2721	
3	258	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,3	8771,88	55,72	2632	17	2368	229	3089
						824,46	23,72	247	7		229	
4	261	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	36	3203,74	33,13	115334	1193	66159	38824	166491
						1332,85	15,22	47983	548		12333	
5	262	Е11-100102-0206 #прим.	Стены. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку#+ВЕНТШАХТА м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		80	396,9	5,51	31752	441	2133	26448	62856
						364,73	2,6	29178	208		4656	
6	263	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	80	2379		190320		190320		205546
											15226	
7	264	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карнизов)	м2	96	1045,44	13,76	100362	1321	2277	89319	204856
						1007,96	3,35	96765	321		15175	
8	265	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(Эльбрус Софит)	м2	96	2094		201024		201024		217106
											16082	
9	266	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17310,54	824	34621	1648	20363	11945	50291
						6304,96	330,99	12610	662		3725	
			Итого по разделу: #Кровля(КС-58)#									**1024627**
			Раздел: #Ограждение балконов,лоджий(КС-64)#									
10	281	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	36	2379		85644		85644		92496
											6852	
11	286	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	55,8	2379		132748		132748		143368
											10620	
12	291	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,8	2379		39967		39967		43165
											3197	
			Итого по разделу: #Ограждение балконов,лоджий(КС-64)#									**279028**
			Раздел: #Окна(АР-39-40)#									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	326	С121-090205-0108	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м	203,61	2426		493958		493958		533474
											39517	
			Итого по разделу: #Окна(АР-39-40)#									533475
			Раздел: #Наружная отделка(АР-4)#									
14	459	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,54054	399848		216134		216134		233425
											17291	
			Итого по разделу: #Наружная отделка(АР-4)#									233425
			ИТОГО:					1744205	4921	1545740	172973	2070554
								193547	1880		153377	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		18 635				
			Итого с временными									2 089 189
			Зимние удорожания			1,7 %		35 516				
			Итого с зимними удорожаниями									2 124 705
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		42 494				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 167 199
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									1 170 288
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									1 046 659
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80613609994									1 787 160
			НДС			12 %		214 459				
			Итого с НДС									2 001 620

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Брянов Е.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.
(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №873 от 08.12.2019

Акт выполненных работ

за май 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Внутренний водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Водопровод									
1	10	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02436	98756,26	7101,81	2406	173	191	1416	4127
						83830,4	392,94	2042	10		306	
2	11	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+ОПОРЫ	т	0,02436	589401		14358		14358		15506
											1149	
3	16	С123-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	176	273		48048		48048		51892
											3844	
4	18	С123-020501-1101	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	45	1279		57555		57555		62159
											4604	
5	19	С123-020501-1201	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 16x20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	45	2069		93105		93105		100553
											7448	
6	20	С123-020501-0801	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	90	741		66690		66690		72025
											5335	
7	21	С123-020501-0501	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	165	888		146520		146520		158242
											11722	
8	23	С123-040902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	45	1103		49635		49635		53606
											3971	
9	39	С123-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	183	273		49959		49959		53956
											3997	
10	42	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,03368	98756,26	7101,81	102082	7341	8088	60071	175126
						83830,4	392,94	86654	406		12972	
11	43	С123-020501-1101	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	75	1279		95925		95925		103599
											7674	
12	44	С123-020501-1201	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 16x20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	45	2069		93105		93105		100553
											7448	
13	45	С123-020501-0801	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	90	741		66690		66690		72025
											5335	
14	46	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,56	537		8893		8893		9604
											711	
			Итого по разделу: Водопровод									1032974

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Канализация К1									
15	132	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	113	731,64	3,28	82675	371	863	79920	175603
						720,72	0,97	81441	110		13008	
16	133	С123-010506-0209	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	113	1101		124413		124413		134366
											9953	
17	136	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,3765	98756,26	7101,81	37182	2674	2946	21880	63787
						83830,4	392,94	31562	148		4725	
18	137	С121-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+ОПОРЫ**	т	0,3765	589401		221909		221909		239662
											17753	
19	138	С123-020601-0303	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	31	202		6262		6262		6763
											501	
20	139	С123-020601-0301	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	3	60		180		180		194
											14	
21	140	С123-020601-0504	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100**	шт.	1	386		386		386		417
											31	
22	141	С123-020601-0406	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	28	385		10780		10780		11642
											862	
23	142	С123-020601-0901 #прим.	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50#+КРЫШКА**	шт.	21	35		735		735		794
											59	
24	149	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	210	731,64	3,28	153644	689	1603	148525	326342
						720,72	0,97	151351	204		24173	
25	150	С123-010506-0209	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	210	1101		231210		231210		249707
											18497	
26	152	С123-010506-0203	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	105	240		25200		25200		27216
											2016	
27	153	С123-010506-0203	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014+/Д40**	м	45	240		10800		10800		11664
											864	
28	157	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,861255	98756,26	7101,81	85054	6116	6739	50051	145914
						83830,4	392,94	72199	338		10808	
29	158	С121-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+ОПОРЫ**	т	0,861255	589401		507625		507625		548235
											40610	
30	159	С123-020403-1408	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х100 ГОСТ 32414-2013**	шт.	3	728		2184		2184		2359
											175	
31	160	С123-020403-1406	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	35	265		9275		9275		10017
											742	
32	161	С123-020601-0203	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	45	249		11205		11205		12101
											896	
33	162	С123-020301-0410	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18	6496		116928		116928		126282
											9354	
34	163	С123-020301-0406	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	985		49250		49250		53190
											3940	
35	164	С123-020301-0405	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	75	655		49125		49125		53055
											3930	
36	165	С123-020601-0406	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	41	385		15785		15785		17048
											1263	

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуат машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	166	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	15	287		4305		4305		4649
											344	
38	167	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	35	116		4060		4060		4385
											325	
39	168	С123-020601-0401 #примин#	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x40x50	шт.	60	116		6960		6960		7517
											557	
40	169	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14	461		6454		6454		6970
											516	
41	170	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	386		386		386		417
											31	
42	171	С123-020601-1005	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	29	336		9744		9744		10524
											780	
43	172	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	555		555		555		599
											44	
44	173	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	6	220		1320		1320		1426
											106	
45	174	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	27	484		13068		13068		14113
											1045	
46	175	С123-020601-0901 #прим.	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50#+КРЫШКА	шт.	45	35		1575		1575		1701
											126	
			Итого по разделу: Канализация К1									2268658
			ИТОГО:					2695205	17364	2252592	361863	3301632
								425249	1216		244564	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		29 715				
			Итого с временными									3 331 347
			Зимние удорожания			1,7 %		56 633				
			Итого с зимними удорожаниями									3 387 980
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		67 760				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 455 739
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									1 866 099
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									1 668 965
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80613609994									2 849 743
			НДС			12 %		341 969				
			Итого с НДС									3 191 712

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Брянов Е.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе-Саулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№873** от **08.12.2019**

Акт выполненных работ

за **май 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г. с учетом инфляции на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Отопление									
1	22	С123-020501-1203	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	310	2253		698430		698430	55874	754304
2	23	С123-020501-0501	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	350	888		310800		310800	24864	335664
3	26	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	914,37	3,81	27431	114	510	26283	58012
						893,57	0,42	26807	13		4297	
4	27	С123-010701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	29,7	936		27799		27799	2224	30023
5	28	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1568,66	17,64	109806	1235	82813	25694	146341
						367,98	6,57	25759	460		10840	
6	29	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1241,08	17,64	86876	1235	59882	25694	121575
						367,98	6,57	25759	460		9006	
7	43	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,113	98756,26	7101,81	11159	803	884	6567	19144
						83830,4	392,94	9473	44		1418	
8	44	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,113	448958		50732		50732	4059	54791
9	59	С123-051313-0311	Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts#+ ШРН-3 /651x120x703мм/	шт.	15	52204		783060		783060	62645	845705
10	75	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1568,66	17,64	7843	88	5915	1835	10453
						367,98	6,57	1840	33		774	
11	76	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1241,08	17,64	3723	53	2566	1101	5210
						367,98	6,57	1104	20		386	
12	77	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1790,82	17,64	8954	88	7026	1835	11653
						367,98	6,57	1840	33		863	
13	78	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	510,16	32,23	5102	322	170	4642	10523
						460,91	12,76	4609	128		779	
14	79	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1367		13670		13670	1094	14764

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	80	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		43,2	537		23198		23198		25054
				кг							1856	
			Итого по разделу: Отопление									2443213
			Раздел: прочие работы									
16	85	Е11-460301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм		30	1141,18	486,87	34235	14606	635	24229	63141
				отверстие		633,13	328,33	18994	9850		4677	
17	86	Е11-460301-0125 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0109 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 70 мм		70	238,94	96,12	16726	6728	371	12021	31047
				отверстие		137,53	66,91	9627	4683		2300	
18	87	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		6	763,17	339,13	4579	2035	39	3241	8446
				отверстие		417,54	225,5	2505	1353		626	
19	88	Е11-460301-0117 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		6	42,07	16,91	252	101	10	178	465
				отверстие		23,54	11,77	141	71		34	
			Итого по разделу: прочие работы									103098
			ИТОГО:					2224375	27410	2068510	133320	2546315
								128458	17148		188616	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		22 917				
			Итого с временными									2 569 232
			Зимние удорожания			1,7 %		43 677				
			Итого с зимними удорожаниями									2 612 909
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52 258				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 665 167
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 54%									1 439 190
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990100 46%									1 287 154
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К=0,80613609994									2 197 805
			НДС			12 %		263 737				
			Итого с НДС									2 461 541

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Брянов Е.