Заказчик:

Подрядчик

Форма 4

Договор

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания ГУ «Енбектуская общеобразовательная средняя школа» в с.Енбекту Айтекебийского района Актюбинской области

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы оконн ые площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профи лей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двух створчатых**	м2	34,65	3893,76	245,38	134919	8502	62386	55180	205307
		НР - 81%; СП - 8%			1847,94	118,10	64031	4092		15208	
4	223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей тол щиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции Г ОСТ 30674-99 со теклопакетом двухкамерным, поворо тно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	34,65	38517,00	--	1334614	--	1334614	--	1441383
		СП - 8%			--	--	--	--		106769	
5	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из П ВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	23,1	1510,10	7,50	34883	173	26881	6408	44594
		НР - 81%; СП - 8%			338,94	3,51	7829	81		3303	
18	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	213	1022,46	5,94	217785	1265	106200	79748	321336
					517,93	2,07	110320	441		23803	
19	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	213	902,18	6,6	192165	1406	55214	98054	313437
					636,36	3,01	135545	641		23218	
20	Е11-150203-0701 Кзтр и Кэм=1,05	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	2235,98	26,8	160990	1929	60435	71486	251074
					1369,81	9,17	98626	660		18598	
21	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	72	902,18	6,6	64957	475	18664	33145	105950
					636,36	3,01	45818	217		7848	
18	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Демонтаж стропильно-балочной системы**	$м^3$ древесины в конструкции	5,63	28284,67	909,87	159243	5122	--	112324	293292

		НР - 72%; СП - 8%			27374,80	334,87	154120	1885		21725	
46	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	5,63	196456,51	1611,49	1106050	9073	901390	143611	1349634
		НР - 72%; СП - 8%			34740,23	687,71	195587	3872		99973	
47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,63	11757,49	86,08	66195	485	58549	5304	77219
		НР - 72%; СП - 8%			1271,86	36,57	7161	206		5720	
1	Е12-080101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	360	1840,32	16,16	662516	5818	561337	70866	792053
					264,89	8,51	95361	3064		58671	
2	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обраб отанной поверхности	360	409,88	3,99	147555	1436	128772	14546	175070
		НР - 81%; СП - 8%			48,19	1,70	17347	612		12968	
3	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия крове льные из профилированного оцинкованного листа. Уст ройство	м2 кровли	380	1089,40	29,99	413973	11396	31380	310931	782897
		НР - 82,8%; СП - 8%			976,83	11,38	371197	4324		57992	
4	С1224-102-0901	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	437	2987		1305319		1305319		1409745
30	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель карнизны е из профилированного оцинкованного листа. Устройс тво	м планки	80	2405,55	1699,24	192444	135939	24503	104426	
		НР - 82,8%; СП - 8%			400,02	343,21	32002	27457		49232	261010
31	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из о цинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918- 80	м	80	1177,00	--	94160	--	94160	19334	
		СП - 8%			--	--	--	--		--	101693
32	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Примыкания к стена м и парапетам кровель из профилированного оцинкова нного листа. Устройство	м примыканий	200	869,35	16,41	173871	3282	29228	7533	
		НР - 82,8%; СП - 8%			706,80	3,77	141361	754		117671	314865
33	224-105-0209 РСНБ РК 2022	Планка примыкания верхняя для кро вли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918 -80	м	100	1907,00	--	190700	--	190700	23323	
		СП - 8%			--	--	--	--		--	205956
34	224-105-0210 РСНБ РК 2022	Планка примыкания нижняя для кров ли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918- 80	м	100	1772,00	--	177200	--	177200	15256	
		СП - 8%			--	--	--	--		--	191376
35	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	9,5	264,00	--	2508	--	2508	14176	
		СП - 8%			--	--	--	--		--	2709
36	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель торцевы е (ветровые) из профилированного оцинкованного лис та. Устройство	м планки	155	3072,75	2407,98	476275	373237	11421	201	
		НР - 82,8%; СП - 8%			591,08	486,15	91617	75353		138251	663688
										49162	

37	214-204-0711 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защи тного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	50	4466,00	--	223300	--	223300	--	241164
		СП - 8%			--	--	--	--		17864	
38	224-105-0106 РСНБ РК 2022	**Планка угла наружного для кровли, и з оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 149 18-80**	м	85	1144,00	--	97240	--	97240	--	105019
		СП - 8%			--	--	--	--		7779	
39	224-105-0105 РСНБ РК 2022	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 1 4918-80**	м	70	1144,00	--	80080	--	80080	--	86486
		СП - 8%			--	--	--	--		6406	

Итого по смете

Стоимость общестроительных работ:	Тенге		9736957
Стоимость оборудования:	Тенге		9 736 957
Временные здания и сооружнеия 1,5*0,8 %	Тенге		116 843
Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		9 853 800
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	Тенге		88 684
Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		9 942 484
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		198 850
Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		10 141 334
Понижающий коэф	Тенге	0,9	9 127 200
НДС на 2021 год 12%	Тенге		1 095 264
Всего по сметному расчету	Тенге		10 222 465

ЗАКАЗЧИК
Директор ТОО "Тілек-2030"

_____ **Гулей В.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "СК-Кала"

_____ **Конакбаев Б.**