Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" 08 2023 года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», БИН 220140002222, тел.: +7(72534)6-14-73, почтовый индекс: 160500, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, ул. М. Ауэзова, 12**
Руководитель: Мамбетов Берик Умирович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населённый пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «21» 08 2023 г.
ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары», директор Сулейменов Берик Кенжебекович, Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, Желаевский сельский округ, село Желаево, промышленная зона Желаево, дом 10, БИН 060740004953, ГСЛ №000797, от 17.08.2020 года, тел.: +7 (7112) 51-36-88
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «21» 08 2023 г.
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» эксперт технического надзора Спатаев Е.Б., Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Туркестанской области» аттестат эксперта №KZ14VJE00067554, №KZ52VJE00067549, №KZ84VJE00067555 от 28.07.2021 года.
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «21» 08 2023 г. **ТОО «IMPYLS», главный специалист Абдуллаев С.А. приказ №30 от 03 августа 2021 года,**
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство АГРС «Кирово» в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО», новое строительство, повышенный уровень ответственности, технически сложный
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **Туркестанская область, Жетысайский район, село Асык-ата, АГРС «Кирово»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок - **Акт на земельный участок от "14" сентября 2022 года №2209141120577760 на основании постановления №289 от 11 апреля 2022 г. акимата Жетысайского района, Туркестанской области;** документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» KZ68REA00237198 от 16.08.2021 г.
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Corporation Sintez», 110-05-2017
наименование проектной организации, номер проекта утверждённого(й)
2019 год, 110-05-2017, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», август 2019 год;
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2021 года;**
окончание работ **август 2023 года;**
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;
фактически, месяц: **8**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода В том числе: подземный - Ø325х7,0 мм 5,4 МПа - Ø325х7,0 мм 1,2 МПа	м	2100 1186,5		2150 1236,5	
АГРС «Голубое пламя» 050-2/1,8…5,4/1,2-У1 Q Рвх Рвых	 нм³/ч МПа МПа	 50 000 5,4 1,2		 50 000 5,4 1,2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

АГРС «Голубое пламя» 050-2/1,8...5,4/1,2-У1 – 1 комплект, в комплект входит:

1. **Узел переключения газа – 2 комплект:**
   - **входной коллектор – 1 комплект;**
   - **выходной коллектор – 1 комплект;**
2. **Узел очистки и подогрева газ – 1 комплект;**
3. **Блок подготовки теплоносителя – 1 комплект;**
4. **Блок редуцирования газа – 1 комплект;**
5. **Узел учёта расхода газа – 1 комплект;**
6. **Узел учёта расхода газа (малый расход) – 1 комплект;**
7. **Блок автоматической одоризации газа – 1 комплект;**
8. **Блок операторной – 1 комплект;**
9. **Блок дозирования реагентов (метанольница) – 1 комплект;**
10. **Туалет – 1 комплект;**
11. **Ёмкость теплоносителя (V=2,5 м^3) – 1 комплект;**
12. **Ёмкость сбора, хранения и выдачи конденсата (V=4,0 м^3) – 1 комплект;**
13. **Ёмкость хранения и выдачи одоранта (V=4,0 м^3) – 1 комплект;**

Подземный газопровод высокого давления 5,4 МПа из трубы стальной сварной для магистральных газонефтепроводов, тип 1, марка стали 17Г1С, класс прочности К52, Ø325х7,0 мм со снятием внутреннего грата ГОСТ 20295-85, с наружным трёхслойным полиэтиленовым покрытием, толщиной не менее 3,0 мм. ГОСТ 9.602-2016.

Подземный газопровод высокого давления 1,2 МПа из трубы электросварной стальной прямошовной марки стали Ст20 Ø 325х7,0 со снятием внутреннего грата ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, толщиной не менее 3,0 мм ГОСТ 9.602-2016. Отключающие устройства кран шаровой DN300 PN10 МПа – 3 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 735 317,00** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **344 804,00** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **1 120 517,00** тысяч тенге,
прочие **269 996,00** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего **1 528 806 448,06** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 477 044 253,44** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 008 465,725** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90,7% и фактически применено 86% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство АГРС «Кирово» в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик **Мамбетов Б.У.** **М.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись*

Технический надзор **Зулеев Б.А.** **М.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись*

Авторский надзор **Абдуллаев С.А.** **М.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись*

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сулейменов Б.К.** **М.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись*

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №235 форма

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕСТВИЯ

«21» 08 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары», РК, ЗКО, г. Уральск, Желаевский сельский округ, село Желаево, промышленная зона Желаево, д. 10.***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора ***Сулейменова Берика Кенжебековича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство АГРС «Кирово» в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО»***
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком, которого является ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», руководитель Мамбетов Берик Умирович***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Инжиниринговая компания «ЮгПромГаз»***
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Corporation Sintez», 110-05-2017***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района», август 2019 год.***
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Магистральный газопровод-отвод, в т.ч.	м	2100		2150	
Труба 325х7 мм, марка стали 17Г1С, класс прочности К52, ГОСТ 20295-85	м	2100		2150	
Газопровод высокого давления 1,2 МПа	м	1186,5		1236,5	
Труба 325х7 мм, марка стали 20, класс прочности К42, ГОСТ 10705-80	м	1186,5		1236,5	
Крановый узел	Компл.	2		2	
Охранный крановый узел	Компл.	1		1	
АГРС «Голубое пламя» 050-2/1,8...5,4/1,2-У1	Компл.	1		1	
Генеральный план	м	195,5		195,5	

(ограждение из сетчатых панелей)					
Генеральный план (асфальтобетонное покрытие)	$м^2$	632,83		857,83	
Генеральный план (щебёночное покрытие)	$м^2$	1824,9		1824,9	
Автоматизация	Компл.	1		1	
Электрохимзащита (ЭХЗ)	Компл.	1		1	
Электроснабжение (газопоршневая электростаниця)	Шт.	1		1	
Электроснабжение (КТПН 63/10/0,4 кВ)	Компл.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактически
Общая площади	Метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^2$		
Площадь встроенных, встроенно – пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнат-ных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***подземный магистральный газопровод – отвод смонтирован из стальных труб с защитным покрытием из экструдированного полиэтилена Ø325х7 мм по ГОСТ 20295-85 марка стали 17Г1С протяжённостью 2,15 км. Подземный газопровод отвод высокого давления 1,2 МПа смонтирован из стальных труб с защитным покрытием из экструдированного полиэтилена Ø325х7 мм по ГОСТ 10705-80 марка стали - сталь 20 протяжённостью 1,235 км. Смонтирована автоматизированная газораспределительная станция АГРС «Голубое пламя» 050-2/1,8...5,4/1,2-У1 производительностью 50 000 нм^3/ч. Электрохимическая защита участка, установлены контрольно – измерительные пункты в количестве – 17 шт., протекторы магниевые ПМ-20У – в количестве – 13 шт., проложен силовой кабель ВВГ – 1х35 – 60 метров. Для автоматизации АГРС предусмотрена САУ АГРС с блоком резервного питания обмен данными с корректором объёма газа «FloBoss» по интерфейсу RS-485 в комплексе. Для электроснабжения потребителей на напряжение 0,4 кВ согласно проекту установлена комплектная трансформаторная подстанция с масляным трансформатором ТМГ-63/10-0,4 на площадке АГРС «Кирово». Установлена аварийная газопоршневая (ГПЭС) мощностью 30 кВт. Прокладку кабелей по площадке АГРС «Кирово» от шкафов распределительных до потребителей выполнены в траншее на отм. – 0,7 м. Молниезащита взрывоопасной зоны класса В-Iг в пределах 3 м по***

горизонтали и по вертикали от аппаратов и 5 м от сбросных свечей установлены на железобетонные прожекторные мачты. По генеральному плану уложено асфальтобетонное покрытие 857,83 м2 с бортовым камнем 349 метра, щебёночное покрытие 1824,9 м2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ ***01.10.2021 г.***
   (месяц, год)

   Окончание работ ***31.08.2023 г.***
   (месяц, год)

   при продолжительности строительства, месяц: ***5 (пять)***
   фактически, месяц: ***8 (восемь)***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
    Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
    _____
    _____
    _____
    (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии))
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно – эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя)

Дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство АГРС «Кирово» в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО»*** готовым к приёмке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Сулейменов Берик Кенжебекович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

Дата 21.08. 2023 г. Место печати (при наличии)

"Батыс МунайГаз Жабдықтары"

Приложение 1 к приказу
Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"21" 08 2023 года

Технический надзор ***ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг», Зулеев Б., г. Шымкент, микрорайон Акжайык, 151***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице ***Спатаева Е.Б. KZ14VJE00067554 KZ52VJE00067549 № KZ84VJE00067555 от 28.07.2021г.;***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании ***№56 от 29.07.2021г.***
№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство АГРС «Кирово» в сельском округе Ынтымак Мактааральского района ЮКО***
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Мамбетов Б.У.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) Подрядчиком (ген. подрядчиком) ***ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары»***
   наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***Директора Сулейменова Б.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «Инжиниринговая компания «ЮгПромГаз»
наименование организации

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2021г.;
месяц, год

окончание работ август 2023г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 5 месяцев;
фактически: 8 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего ***1 641 160 281 тенге***, в том числе, строительно-монтажных работ ***344 804 206 тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***1 120 517 473 тенге***, прочие ***175 838 602 тенге***;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1 477 044 253,44 тенге***, в том числе, строительно-монтажных работ ***310 323 785, 40 тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***1 008 465 726,6 тенге***, прочие ***158 254 741,44 тенге***;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Corporation Sintez», №110-05-2017
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района», 2019 год***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Директор ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг, Зулеев Б.;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору

Эксперт ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг, Спатаев Е.Б. KZ14VJE00067554 KZ52VJE00067549 № KZ84VJE00067555 от 28.07.2021г.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«21» 08 2023 года

Авторский надзор ***ТОО «IMPYLS», директор Кемалов Алмаз Махамбетович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

В лице: ***Абдуллаева Сейдуахаса Абдармановича, приказ №30 от 03.08.2021 г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

Действующего на основании ***№64 от 28.07.21г.***
№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство АГРС «Кирово» в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО»***
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района» руководитель Мамбетов Б.У.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары», ГСЛ №000797 от 17.08.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Сулейменова Берика Кенжебековича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:
ТОО «Инжиниринговая компания «ЮгПромГаз», №15021420 от 19.05.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2021 год;***
месяц, год
окончание работ ***август 2023 год;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 (пять) месяцев;
фактически 8 (восемь) месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Corporation Sintez», шифр проекта №110-05-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённым (ой) ***ГУ «Отделом жилищно -коммунального хозяйства Жетысайского района», 2019 год***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Директор ТОО «IMPYLS», Кемалов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт (ы) по авторскому надзору:

Эксперт ТОО «IMPYLS», Абдуллаев С.А., приказ №30 от 03.08.2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.