Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района", БИН 180840026819,Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12, тел.: +7(72534)6-14-73 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	180840026819
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысМунайГазЖабдыктары",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, проспект Абая, д. 59/3, офис 218, тел.: 87112 51 36 88 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060740004953

Договор (контракт) Договор 61 от 28.07.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000074	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство АГРС "Кирово" в сельском округе Ынтымак Мактааральского района ЮКО			Работа	1	138 611 157,00	138 611 157,00	14 851 195,39
				Итого	1	x	138 611 157,00	14 851 195,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сулейменов Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
Технадзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№61	28.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО	138 611 157	123 759 962							14 851 195	138 611 157

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
БИН 180840026819
_____ Абишев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 100740004953
_____ Сулейменов Б.К.

Технический надзор
Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
БИН 100840014079
Свидетельство об аккредитаци
№KZ38VWC00008641
_____ Зулеев Б.А.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района", БИН 180840026819, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12. тел.: +7(72534)6-14-73
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары", БИН 060740004953, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, проспект Абая, 59/3, офис 218, тел.: +7(7112)51-36-88
Технадзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", БИН 100840014079, г.Шымкент, мкр. Нурсат, 208/33, тел.: +7(702)773-10-01
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. АГРС. Общестроительные работы									
		Раздел 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	93,5013196	188,15	188,15	17593	17593	--	2988	22227
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,38	--	4150		1646	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,8917934	1434,41	--	4148	--	--	2987	7705
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	4148	--		571	
3	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи под выгреб туалета. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	7,013743	1238,38	1238,38	8686	8686	--	3798	13483
		НР - 72%; СП - 8%			--	752,18	--	5276		999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				30426	26278	--	9773	43415
							4148	9425	--	3216	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30426				
		Всего заработная плата	Тенге					13573			
		Накладные расходы	Тенге				9773				
		Сметная прибыль	Тенге				3216				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13573			
		Локальная смета 2-1-2. АГРС. Технологическое оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Технологическое оборудование									
20	**Прайс-лист ТОО "БатысМунайГаз Жабдыктары"**	**Газораспределительная станция автоматизированная "Голубое пламя": Узел учета расхода газа**	**к-т**	**1**	**127070186,10**	**--**	**127070186**	**--**		**--**	**127070186**
		Отпускная цена - 125563425,00			**--**	**--**	**--**	**--**	**127070186**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**127070186**	**--**	**--**	**--**	**127070186**
							--	**--**	**127070186**	**--**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**125563425**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**1506761**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**127070186**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**127070186**				
		Локальная смета 7-1. Генплан АГРС									
		РАЗДЕЛ 3. Вертикальная планировка									
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/50м /Срезка растительного слоя/**	**м3 грунта**	**507**	**41,53**	**41,53**	**21058**	**21058**	**--**	**5381**	**28554**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,74**	**--**	**7473**		**2115**	
2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 50м)**	**м3 грунта**	**507**	**153,81**	**153,81**	**77983**	**77983**	**--**	**19926**	**105743**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**54,59**	**--**	**27676**		**7833**	
3	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/50м /вытесн.грунт под покрытие/**	**м3 грунта**	**365**	**41,53**	**41,53**	**15160**	**15160**	**--**	**3874**	**20557**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,74**	**--**	**5380**		**1523**	
4	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**365**	**153,81**	**153,81**	**56142**	**56142**	**--**	**14345**	**76126**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**54,59**	**--**	**19924**		**5639**	
5	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /НАСЫПЬ/**	**м3**	**3724**	**29,17**	**29,17**	**108618**	**108618**	**--**	**27754**	**147283**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,35**	**--**	**38548**		**10910**	
6	**Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=9**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 50м**	**м3**	**3724**	**147,02**	**147,02**	**547493**	**547493**	**--**	**139897**	**742381**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**52,18**	**--**	**194301**		**54991**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /3 прохода/	м3 уплотненного грунта	3724	60,35	60,35	224727	224727	--	61950	309610
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,10	--	86041		22934	
8	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3724	13,03	13,03	48516	48516	--	13449	66923
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,02	--	18680		4957	
		Баланс земляных масс по всему объекту составил 96+40+1005+382,61=1523,61м3									
9	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /завоз лишнего грунта/	м3 грунта	1523,61	219,31	211,44	334138	322155	113	69060	435454
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	11870	84047		32256	
10	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2666,3175	59,00	--	157313	--		--	169898
		СП - 8%			--	--	--	--		12585	
11	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ/	м3 грунта	1835,39	219,31	211,44	402513	388079	134	83192	524562
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	14300	101245		38856	
12	С341-020103-1050 4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	3211,9325	752,00	--	2415373	--		--	2608603
		СП - 8%			--	--	--	--		193230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4409035	1809931	247	438828	5235694
							26170	583315	--	387829	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4409035				
		Материалы	Тенге				247				
		Всего заработная плата	Тенге					609485			
		Транспортные расходы	Тенге				2572686				
		Накладные расходы	Тенге				438829				
		Сметная прибыль	Тенге				387829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5235693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					609485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5235693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					609485			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								132349295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30318				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1836210			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					592740			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						247		
		- Перевозка грузов	Тенге				2572686				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						127070186		
		- Накладные расходы	Тенге							448601	
		- Сметная прибыль	Тенге							391045	
		Итого по смете	Тенге			132 349 295					
		В том числе оборудование	Тенге			127 070 186					
		Итого без оборудование	Тенге			5 279 109					
		Временные здания и сооружения 6,7%	Тенге			353 700					
		Итого с временными зданиями	Тенге			5 632 809					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 01,6х0,7=1,12%	Тенге			63 087					
		Итого с зимним удорожанием	Тенге			5 695 897					
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге			113 918					
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге			5 809 815					
		Итого с оборудованием	Тенге			132 880 001					
		Итого в текущих ценах 2020г, К=1,0348515	Тенге			137 511 068					
		Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,9				123 759 961					
		Налог на добавленную стоимость -12%	Тенге			14 851 195					
		Итого с НДС				**138 611 157**					

Сдал Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 060740004953

Сулейменов Б.К.

Принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
БИН 980840026819

Абишев М.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
ИИН 870822302520
Аттестат №KZ14VJE00067554

Спатаев Е.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "IMPYLS"
БИН 030640012119

Ануарбек Н.

Эксперт авторского надзора:
ИИН 510807301567
Приказ №30 от 03.08.2021г.

Абдуллаев С.А.