Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района",Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12. тел.: +7(72534)6-14-73**	**180840026819**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысМунайГазЖабдыктары",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, проспект Абая, д. 59/3, офис 218, тел.: 87112 51 36 88**	**060740004953**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 61 от 28.07.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000088	**23.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство АГРС "Кирово" в сельском округе Ынтымак Мактааральского района ЮКО			Работа	1	47 476 284,00	47 476 284,00	5 086 744,71
				Итого	1	x	47 476 284,00	5 086 744,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сулейменов Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук. отд. / / М. Абишев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
Технадзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№61	28.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО	186 087 441	42 389 539							5 086 745	47 476 284

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
БИН 180840026819

_____ Абишев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 060740004953

_____ Сулейменов Б.К.

Технический надзор
Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
БИН 100840014079
Свидетельство об аккредитаци
№KZ38VWC00008641

_____ Зулеев Б.А.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района", БИН 180840026819, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12. тел.: +7(72534)6-14-73
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары", БИН 060740004953, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, проспект Абая, 59/3, офис 218, тел.: +7(7112)51-36-88
Технадзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", БИН 100840014079, г.Шымкент, мкр. Нурсат, 208/33, тел.: +7(702)773-10-01
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1. АГРС. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты под оборудования									
		Фундамент под входной коллектор ФМ-1									
4	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,38**	**16674,73**	**1089,24**	**6336**	**414**	**5472**	**488**	**7371**
		НР - 91%; СП - 8%			**1185,30**	**227,35**	**450**	**86**		**546**	
5	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,2**	**20478,88**	**621,72**	**24575**	**746**	**18823**	**4792**	**31716**
		НР - 91%; СП - 8%			**4171,50**	**216,91**	**5006**	**260**		**2349**	
6	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0203**	**237762,00**	**--**	**4827**	**--**	**4827**	**--**	**5213**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**386**	
7	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,2**	**854,37**	**21,09**	**2734**	**68**	**1828**	**787**	**3802**
		НР - 93%; СП - 8%			**261,82**	**2,51**	**838**	**8**		**282**	
8	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/**	**м3 подстилающего слоя**	**1,8**	**18706,19**	**8,16**	**33671**	**15**	**27312**	**5964**	**42806**
		НР - 94%; СП - 8%			**3524,58**	**--**	**6344**	**--**		**3171**	
9	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0096**	**653219,00**	**1275,00**	**6271**	**12**	**4069**	**1997**	**8930**
		НР - 91%; СП - 8%			**228096,00**	**531,99**	**2190**	**5**		**661**	
		Фундамент под выходной коллектор узла переключения ФМ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,39	16674,73	1089,24	23178	1514	20016	1787	26962
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1648	316		1997	
11	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	4,74	20478,88	621,72	97070	2947	74350	18929	125279
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	19773	1028		9280	
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0752	237762,00	--	17880	--	17880	--	19310
		СП - 8%			--	--	--	--		1430	
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,52	854,37	21,09	4716	116	3155	1357	6559
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	1445	14		486	
14	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/**	м3 подстилающего слоя	2,67	18706,19	8,16	49946	22	40513	8846	63495
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	9411	--		4703	
15	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0096	653219,00	1275,00	6271	12	4069	1997	8930
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		661	
		Фундамент под блок редуцирования газа ФМ-3									
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,7	16674,73	1089,24	78371	5119	67681	6042	91166
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	5571	1069		6753	
17	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	17,58	18720,07	437,57	329099	7692	266913	51782	411351
		НР - 91%; СП - 8%			3099,78	137,01	54494	2409		30470	
18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,293	237762,00	--	69664	--	69664	--	75237
		СП - 8%			--	--	--	--		5573	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	11,624	854,37	21,09	9931	245	6643	2857	13812
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3043	29		1023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	4,959	18706,19	8,16	92764	40	75246	16430	117929
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	17478	--		8735	
21	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	653219,00	1275,00	12542	24	8139	3995	17859
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4379	10		1323	
		Фундамент под узел учета газа №1 ФМ-4									
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,21	16674,73	1089,24	36851	2407	31824	2841	42867
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2620	502		3175	
23	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	8,01	18720,07	437,57	149948	3505	121614	23593	187424
		НР - 91%; СП - 8%			3099,78	137,01	24829	1097		13883	
24	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,127	237762,00	--	30196	--	30196	--	32611
		СП - 8%			--	--	--	--		2416	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,24	854,37	21,09	7040	174	4709	2026	9791
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2157	21		725	
26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	3,69	18706,19	8,16	69026	30	55990	12225	87751
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	13006	--		6500	
27	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	653219,00	1275,00	6271	12	4069	1997	8930
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		661	
		Фундамент под ГПЭС ФМ-5									
28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,28	16674,73	1089,24	21344	1394	18433	1645	24828
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1517	291		1839	
29	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,54	20478,88	621,72	92974	2823	71212	18130	119993
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	18939	985		8888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0718	237762,00	--	17071	--	17071	--	18437
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	
31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,52	854,37	21,09	4716	116	3155	1357	6559
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	1445	14		486	
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	2,07	18706,19	8,16	38722	17	31409	6858	49226
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	7296	--		3646	
33	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	653219,00	1275,00	6271	12	4069	1997	8930
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		661	
		Фундамент под узел очистки и подогрева газа ФМ-6									
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,03	16674,73	1089,24	50524	3300	43633	3895	58773
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	3591	689		4354	
35	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	11,14	18720,07	437,57	208542	4875	169135	32813	260663
		НР - 91%; СП - 8%			3099,78	137,01	34532	1526		19308	
36	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,176	237762,00	--	41846	--	41846	--	45194
		СП - 8%			--	--	--	--		3348	
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,52	854,37	21,09	8134	201	5440	2340	11312
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2493	24		838	
38	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	4,17	18706,19	8,16	78005	34	63274	13816	99166
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	14697	--		7346	
39	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	653219,00	1275,00	6271	12	4069	1997	8930
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент под блок дозирования реагентов БДР ФМ-7									
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,44	16674,73	1089,24	7337	479	6336	566	8535
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	522	100		632	
41	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,44	20478,88	621,72	29490	895	22588	5751	38059
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	6007	312		2819	
42	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0244	237762,00	--	5801	--	5801	--	6266
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,144	854,37	21,09	2686	66	1797	773	3736
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	823	8		277	
44	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	1,779	18706,19	8,16	33278	15	26993	5894	42306
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	6270	--		3134	
45	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	653219,00	1275,00	6271	12	4069	1997	8930
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		661	
		Фундамент под узел учета газа №2 ФМ-8									
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,84	16674,73	1089,24	14007	915	12096	1080	16294
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	996	191		1207	
47	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,86	20478,88	621,72	58570	1778	44862	11421	75590
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	11930	620		5599	
48	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0454	237762,00	--	10794	--	10794	--	11658
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
49	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,72	854,37	21,09	4033	100	2697	1160	5608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	1236	12		415	
50	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	2,37	18706,19	8,16	44334	19	35962	7852	56361
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	8353	--		4175	
51	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	653219,00	1275,00	6271	12	4069	1997	8930
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		661	
		Фундамент под блок операторной ФМ-9									
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,35	16674,73	1089,24	122559	8006	105841	9449	142568
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	8712	1671		10561	
53	Е11-060201-0106 1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	27,94	18169,78	518,44	507664	14485	422704	67317	620980
		НР - 91%; СП - 8%			2522,37	125,27	70475	3500		45998	
54	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,442	237762,00	--	105091	--	105091	--	113498
		СП - 8%			--	--	--	--		8407	
55	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,32	854,37	21,09	12235	302	8184	3520	17015
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3749	36		1260	
56	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	5,97	18706,19	8,16	111676	49	90585	19779	141972
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	21042	--		10516	
57	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	653219,00	1275,00	12542	24	8139	3995	17859
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4379	10		1323	
		Фундамент под блок подготовки теплоносителя ФМ-10									
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,14	16674,73	1089,24	69033	4509	59617	5322	80304
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	4907	941		5948	
59	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	15,31	18720,07	437,57	286604	6699	232447	45095	358236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			3099,78	137,01	47458	2098		26536	
60	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,246	237762,00	--	58489	--	58489	--	63169
		СП - 8%			--	--	--	--		4679	
61	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,24	854,37	21,09	10457	258	6994	3009	14544
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3205	31		1077	
62	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	5,19	18706,19	8,16	97085	42	78750	17195	123423
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	18293	--		9142	
63	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	653219,00	1275,00	9406	18	6103	2996	13394
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	3285	8		992	
		Фундамент под блок автоматической одоризации газа ФМ-12									
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	16674,73	1089,24	8671	566	7489	668	10086
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	616	118		747	
70	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,73	20478,88	621,72	35428	1076	27135	6909	45724
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	7217	375		3387	
71	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,052	237762,00	--	12364	--	12364	--	13353
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
72	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,36	854,37	21,09	2871	71	1920	826	3992
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	880	8		296	
73	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/	м3 подстилающего слоя	1,86	18706,19	8,16	34794	15	28223	6162	44232
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	6556	--		3276	
74	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	653219,00	1275,00	6271	12	4069	1997	8930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		661	
		Фундамент под свечи Фм-13 учтен в ТХ1(ГСН) части смета 2-2 "Газопровод-отвод"									
		Фундамент под КТП ФМ-14									
75	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,16	16674,73	1089,24	2668	174	2304	206	3104
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	190	36		230	
76	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,44	20478,88	621,72	9011	274	6902	1757	11629
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	1835	95		861	
77	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00741	237762,00	--	1762	--	1762	--	1903
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
78	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,68	854,37	21,09	1435	35	960	413	1996
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	440	4		148	
79	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.90/**	м3 подстилающего слоя	1,23	18706,19	8,16	23009	10	18664	4075	29250
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	4335	--		2167	
80	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0096	653219,00	1275,00	6271	12	4069	1997	8930
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3513863**	**78832**	**2914617**	**496758**	**4331476**
							520420	**20601**	**--**	**320841**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3513863**				
	Материалы		Тенге				**2538825**				
	Всего заработная плата		Тенге					**541021**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**375785**				
		Накладные расходы	Тенге				**496760**				
		Сметная прибыль	Тенге				**320850**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4331473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**531**
		Сметная заработная плата	Тенге					**541021**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4331473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**531**
		Сметная заработная плата	Тенге					**541021**			

Смета 2-1-2. АГРС. Технологическое оборудование
РАЗДЕЛ 2.Технологическое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке /емкость для хранения одоранта/**	**шт.**	**1**	**70165,46**	**13260,33**	**70165**	**13260**	**12214**	**29441**	**107575**
		НР - 61%; СП - 8%			**44691,30**	**3572,19**	**44691**	**3572**		**7968**	
9	**Ц13-370101-0107 1337-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке /емкость для сбора и хранения конденсата/**	**шт.**	**1**	**130097,73**	**34905,32**	**130098**	**34905**	**16954**	**53165**	**197924**
		НР - 61%; СП - 8%			**78239,10**	**8917,35**	**78239**	**8917**		**14661**	
10	**Ц13-370101-0105 1337-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке /емкость слива теплоносителя/**	**шт.**	**1**	**64360,03**	**9800,90**	**64360**	**9801**	**12214**	**27397**	**99097**
		НР - 61%; СП - 8%			**42345,30**	**2567,36**	**42345**	**2567**		**7341**	
20	**Прайс-лист ТОО "БатысМунайГаз Жабдыктары"**	**Газораспределительная станция автоматизированная "Голубое пламя": емкости одоранта, конденсата,теплоносителя**	**к-т**	**1**	**40301095,48**	**--**	**40301095**	**--**		**--**	**40301095**
		Отпускная цена - 39823216,88			**--**	**--**	**--**	**--**	**40301095**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**40565718**	**57967**	**41382**	**110003**	**40705691**
							165276	**15057**	**40301095**	**29970**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**39823217**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**477879**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**40301095**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**264623**				
	Материалы		Тенге				**41381**				
	Всего заработная плата		Тенге					**180333**			
		Накладные расходы	Тенге				**110003**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29970**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**404596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**150**
		Сметная заработная плата	Тенге					**180333**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**40705692**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**150**
		Сметная заработная плата	Тенге					**180333**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45037167**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**685696**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**136799**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**35657**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2955999**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**40301095**		
		- Накладные расходы	Тенге							**606761**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**350811**	
		Итого по смете	Тенге			45 037 167					
		В том числе оборудование	Тенге			40 301 095					
		Итого без оборудование	Тенге			4 736 072					
		Временные здания и сооружения 6,7%	Тенге			317 317					
		Итого с временными зданиями	Тенге			5 053 389					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 01,6х0,7=1,12%	Тенге			56 598					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимним удорожанием	Тенге			5 109 987					
		Непредвиденные работы и затраты. 2%	Тенге			102 200					
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге			5 212 187					
		Итого с оборудованием	Тенге			45 513 282					
		Итого в текущих ценах 2020г. К=1,0348515	Тенге			47 099 488					
		Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,9				42 389 539					
		Налог на добавленную стоимость -12%	Тенге			5 086 745					
		Итого с НДС				**47 476 284**					

Сдал Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдықтары"
БИН 060740004953

_____ **Сулейменов Б.К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "IMPYLS"
БИН 050640012119

_____ **Ануарбек Н.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "IMPYLS"
ИИН 510807301567
Приказ №30 от 03.08.2021г.

_____ **Абдуллаев С.А.**

Принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
БИН 180840026819

_____ **Абишев М.А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "КатЖобаСаулет-Консалтинг"
ИИН 850822302520
Аттестат №KZ14VJE00067554

_____ **Спатаев Е.Б.**