Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №873 от 08.12.2019г.(дом №3 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
38	**04.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	8 906 330,00	8 906 330,00
				Итого	1	x	8 906 330,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / Саидмуратов Э.У. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Данилевцев Б.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		873	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**7 952 080**							**954 250**	**8 906 330**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Будикенов М.К.**

Форма 2В

чик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костана

одрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

выполненных работ за август 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.Полы(АР-38)									
		Деталь пола 1а-37,9м2									
355	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	м2	37,9	655,90	27,07	24859	1026	11793	11787	39577
		НР - 94%; СП - 8%			317,69	13,17	12040	499		2932	
		Деталь пола 2-22,12м2(водомерный узел, электрощитовая)									
356	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,12	655,90	27,07	14509	599	6883	6879	23099
		НР - 94%; СП - 8%			317,69	13,17	7027	291		1711	
357	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103(общ.толщ.30мм)**	м2 стяжки	22,12	172,18	9,44	3809	209	3431	249	4383
		НР - 94%; СП - 8%			7,64	4,36	169	96		325	
358	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(толщ.50мм)**	м3 подстилающего слоя	1,106	19939,94	7,68	22054	8	18196	3619	27726
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	3850	--		2054	
359	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	22,12	969,16	93,04	21438	2058	12185	7460	31210
		НР - 94%; СП - 8%			325,26	33,51	7195	741		2312	
360	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501(общ.толщ.20мм)**	м2 покрытия	22,12	-195,14	-8,13	-4317	-180	-3722	-472	-5171
		НР - 94%; СП - 8%			-18,74	-3,94	-415	-87		-383	
		Деталь пола 2а-14,95м2									
361	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой**	м2	14,95	2902,08	78,27	43386	1170	14674	26649	75638
		НР - 94%; СП - 8%			1842,30	54,01	27542	808		5603	

	1-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой	14,95	1729,56 1289,61	69,99 50,36	25857 19280	1046 753	5531	18831 3575	48263
363	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,95	693,25 320,76	27,77 13,17	10364 4795	415 197	5154	4693 1205	16261
364	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(общ.толщ. 10мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,95	-175,32 -7,93	-9,44 -4,36	-2621 -119	-141 -65	-2361	-173 -223	-3017
		Деталь пола 3-298,2 м2									
367	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	298,2	693,25 320,76	27,77 13,17	206726 95649	8280 3927	102797	93602 24026	324355
		Деталь пола 4-494,99м2									
371	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	494,99	967,78 413,10	27,82 13,17	479042 204480	13772 6519	260790	198339 54190	731571
372	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105(общ. толщ. 50мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	494,99	841,44 24,24	28,33 13,07	416503 11996	14025 6468	390482	17356 34709	468568
373	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	494,99	718,26 242,37	85,97 31,19	355533 119970	42553 15441	193010	127287 38626	521445
374	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503(общ.толщ.15мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	494,99	-99,11 -9,10	-4,07 -1,97	-49059 -4504	-2013 -975	-42542	-5151 -4337	-58547
		Деталь пола 5-39,12м2									
378	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2	39,12	2902,08 1842,30	78,27 54,01	113529 72071	3062 2113	38396	69733 14661	197923
379	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой	39,12	1729,56 1289,61	69,99 50,36	67661 50450	2738 1970	14473	49274 9355	126290
380	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	39,12	693,25 320,76	27,77 13,17	27120 12548	1086 515	13486	12279 3152	42551
		Деталь пола 6-1979,97м2									
384	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1979,97	634,46 317,69	27,07 13,17	1256215 629013	53591 26076	573611	615783 149760	2021758
385	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103(общ.толщ.50мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1979,97	484,39 22,92	28,33 13,07	959083 45371	56101 25871	857611	66968 82084	1108134

Деталь пола 7-156,48м2

	1-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2	156,48	2902,08 1842,30	78,27 54,01	454118 288283	12248 8452	153587	278931 58644	791693
390	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой	156,48	1729,56 1289,61	69,99 50,36	270642 201798	10951 7880	57893	197097 37419	505158
391	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	156,48	693,25 320,76	27,77 13,17	108479 50192	4345 2061	53942	49118 12608	170205
392	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(общ.толщ35мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	156,48	283,90 11,89	14,17 6,53	44424 1861	2217 1022	40346	2710 3771	50905
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4869352 1860544	229167 110572	2779646 --	1852848 537779	7259978
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4869352				
	Материалы		Тенге				2779641				
	Всего заработная плата		Тенге					1971116			
		Накладные расходы	Тенге				1852849				
		Сметная прибыль	Тенге				537776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7259977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1956
		Сметная заработная плата	Тенге					1971116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7259977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1956
		Сметная заработная плата	Тенге					1971116			

РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка(АР-37)

398	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2136,81	504,28 398,86	5,18 2,59	1077555 852288	11069 5540	214198	686262 141105	1904922
412	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,02	504,28 398,86	5,18 2,59	27241 21546	280 140	5415	17349 3567	48158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1104796 873834	11348 5680	219613 --	703611 144672	1953080
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1104796				
	Материалы		Тенге				219613				
	Всего заработная плата		Тенге					879514			
		Накладные расходы	Тенге				703611				
		Сметная прибыль	Тенге				144673				

						873834	5680	--	144672	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1104796				
Материалы		Тенге				219613				
Всего заработная плата		Тенге					879514			
	Накладные расходы	Тенге				703611				
	Сметная прибыль	Тенге				144673				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1953080				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
	Сметная заработная плата	Тенге					879514			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				1953080				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
	Сметная заработная плата	Тенге					879514			
ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**9213058**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				2734378				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					240515			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					116252			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						2999259		
- Накладные расходы		Тенге							2556459	
- Сметная прибыль		Тенге							682451	

Временные здания и сооружения	0,90%	82 918
Итого		9 295 976
Зимнее удорожание	1,70%	158 032
Итого		9 454 007
Непредвиденные работы и затраты	2%	189 080
ИТОГО		**9 643 087**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		5 207 267
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		4 657 172
Итого с К=0.80613609994		**7 952 080**
НДС 12%	12%	954 250
Итого с НДС		**8 906 330**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Будикенов .К.**