Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
Технадзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№61	28.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО	1 051 752 245	772 915 004							92 749 800	865 664 804

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
БИН 220140002222
_____ Мамбетов Б.Ғ.

Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 060740004953
_____ Сулейменов Б.К.

Технический надзор
Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
БИН 100840014079
Свидетельство об аккредитации №KZ38VWC00008641
_____ Зулеев Б.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района", БИН 220140002222, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12, тел.: +7(72534)6-14-73

Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдықтары", БИН 060740004953, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, проспект Абая, 59/3, офис 218, тел.: +7(7112)51-36-88

Технадзор: ТОО "КатЖобаСаулет-Консалтинг", БИН 100840014079, г.Шымкент, мкр. Нурсат, 208/33, тел.: +7(702)773-10-01

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

Акт №3

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-1-1. АГРС. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты под оборудования

		Фундамент для дымовой трубы ФМ-11 -8шт									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,288	16450,33	1089,24	4738	314	4083	370	5517
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	341	65		409	
2	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,152	20221,07	621,72	23295	716	17773	4600	30127
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	4806	250		2232	
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0104	237762,00	–	2473	–	2473	–	2671
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,96	854,37	21,09	7655	189	5120	2203	10646
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2346	22		789	
5	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,09728	653219,00	1275,00	63545	124	41232	20239	90487
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	22189	52		6703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				101705	1343	70681	27412	139448
							29682	390	–	10331	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	101705
Материалы	Тенге	68208
Всего заработная плата	Тенге	30072
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				27413				
		Сметная прибыль	Тенге				10329				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				139447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					30072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				139447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					30072			

РАЗДЕЛ 2.Туалет -план выгреба

6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4,5	2040,82	141,90	9184	639	7385	1293	11315
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	1160	216		838	
7	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	4,44	26379,35	3073,48	117124	13646	68388	36129	165513
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	35090	4612		12260	
8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0245	237762,00	–	5825	–	5825	–	6291
		СП - 8%			–	–	–	–		466	
9	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0096	653219,00	1275,00	6271	12	4069	1997	8930
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2190	5		661	
10	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	1,9125	654,94	28,05	1253	54	578	608	2009
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	621	25		149	
11	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2	1,9125	381,26	0,79	729	2	34	631	1469
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	693	1		109	
12	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	1,9125	1134,82	10,52	2170	20	1384	722	3123
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	766	10		231	
13	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /2 слоя/**	м2	1,9125	662,35	46,21	1267	88	495	652	2072
		НР - 94%; СП - 8%			357,70	5,02	684	10		154	
14	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	2,09214	21970,98	2155,32	45966	4509	29046	12420	63058
		НР - 93%; СП - 8%			5932,15	451,44	12411	944		4671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной /замок из глины/	м3 изолирующего слоя	5,23035	9550,57	1586,88	49953	8300	9829	33134	89734
		НР - 93%; СП - 8%			6084,54	727,32	31824	3804		6647	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,7	854,37	21,09	15122	373	10115	4351	21031
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	4634	44		1558	
17	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя рубероида	м2 поверхности	17,7	1926,17	43,53	34093	771	23092	9628	47219
		НР - 93%; СП - 8%			577,98	6,90	10230	122		3498	
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	12,1	1134,82	10,52	13731	127	8755	4566	19761
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	4849	61		1464	
19	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,1	381,26	0,79	4613	10	218	3995	9297
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	4385	5		689	
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,1	854,37	21,09	10338	255	6915	2974	14377
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3168	30		1065	
21	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков /крышка выгреба/	м2	0,25	3193,83	528,72	798	132	349	313	1201
		НР - 90%; СП - 8%			1266,90	125,61	317	31		89	
22	С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость крышки выгреба	м2	0,25	5129,00	–	1282	–	1282	–	1385
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
23	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка вытяжного короба	м3 древесины в конструкции	0,06	93980,74	1003,38	5639	60	4211	1255	7446
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	1368	27		552	
24	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила,лежень,брусок. Установка	м3 древесины в конструкции	0,022	95047,61	1372,14	2091	30	1576	447	2741
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	485	12		203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,022	8782,00	55,65	193	1	174	17	227
		НР - 90%, СП - 8%			834,60	24,00	18	1		17	
26	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,46	542,67	14,78	250	7	64	164	446
		НР - 90%, СП - 8%			388,41	7,02	179	3		33	
27	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	47113,00	–	471	–	471	–	509
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
28	С121-070510-0301 2107-0510-0301 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	4	134,00	–	536	–	536	–	579
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
29	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка по сер.2.110-3п дет.89/	м3 подстилающего слоя	1,8075	18706,19	8,16	33811	15	27425	5988	42984
		НР - 94%, СП - 8%			3524,58	–	6371	–		3184	
30	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,05	1125,29	2,82	13560	34	11456	2249	17073
		НР - 108%, СП - 8%			171,79	0,99	2070	12		1265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				376272	29085	223672	123533	539790
							123512	9975	–	39987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				376272				
	Материалы		Тенге				215560				
	Всего заработная плата		Тенге					133487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8115				
		Накладные расходы	Тенге				123533				
		Сметная прибыль	Тенге				39984				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				539790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					133487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				539790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					133487			

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-2. АГРС. Технологическое оборудование

Технологическое оборудование

31	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Узел переключения. Входной и выходной. Установка**	**т блок-боксов**	20	29750,62	15292,04	595012	305841	38371	307481	974693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			12540,00	4354,55	250800	87091		72199	
32	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Узел очистки и подогрева газа. Установка**	т блок-боксов	20	29750,62	15292,04	595012	305841	38371	307481	974693
		НР - 91%, СП - 8%			12540,00	4354,55	250800	87091		72199	
33	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Блок редуцирования газа. Установка**	т блок-боксов	30	29750,62	15292,04	892519	458761	57558	461221	1462039
		НР - 91%, СП - 8%			12540,00	4354,55	376200	130637		108299	
34	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Блок операторной. Установка**	т блок-боксов	20	29750,62	15292,04	595012	305841	38371	307481	974693
		НР - 91%, СП - 8%			12540,00	4354,55	250800	87091		72199	
35	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Узел учета расхода газа. Установка**	т блок-боксов	9	29750,62	15292,04	267756	137628	17268	138366	438612
		НР - 91%, СП - 8%			12540,00	4354,55	112860	39191		32490	
36	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Блок автоматической одоризации газа. Установка**	т блок-боксов	3	29750,62	15292,04	89252	45876	5756	46122	146204
		НР - 91%, СП - 8%			12540,00	4354,55	37620	13064		10830	
37	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Блок подготовки теплоносителя. Установка**	т блок-боксов	12	29750,62	15292,04	357007	183504	23023	184489	584816
		НР - 91%, СП - 8%			12540,00	4354,55	150480	52255		43320	
38	Прайс-лист ТОО "БатысМунайГаз Жабдыктары"	**Газораспределительная станция автоматизированная "Голубое пламя":Узел переключения вход, Узел Переключения выход, Блок редуцирования, Узел очистки и подогрева газа, Блок операторной, Газопоршневой генератор, Блок автотической одоризации газа, Блок подготовки теплоносителя.**									
			к-т	1	813730000,00	–	813730000	–		–	813730000
		Отпускная цена - 804081027,67			–	–	–	–	813730000	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				817121570	1743293	218718	1752641	819285750
							1429560	496419	813730000	411536	
	Стоимость оборудования		Тенге				804081028				
	Заготов.складские расходы		Тенге				9648972				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				813730000				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3391571				
	Материалы		Тенге				218718				
	Всего заработная плата		Тенге					1925979			
		Накладные расходы	Тенге				1752641				
		Сметная прибыль	Тенге				411537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5555748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1492
		Сметная заработная плата	Тенге					1925979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				819285748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1492
		Сметная заработная плата	Тенге					1925979			

РАЗДЕЛ 4.Фундаменты-2-1.Газопровод-отвод

Газопровод-отвод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П2Футляр Д630х9мм L=42м с выводом на вытяжную свечу /ТХ1-30/									
39	С123-010201-0268 2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	42	43342,00	–	1820364	–	1820364	–	1965993
		СП - 8%			–	–	–	–		145629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1820364	–	1820364	–	1965993
							–	–	–	145629	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1820364				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1820364				
		Сметная прибыль	Тенге				145629				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1965993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1965993				
		РАЗДЕЛ 5.Фундаменты-3.Наружные сети газоснабжения									
		ТРУБОПРОВОД									
		Футляр стальной Д630х9,0мм									
40	С123-010201-0269 2301-0201-0269 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	11	46174,00	–	507914	–	507914	–	548547
		СП - 8%			–	–	–	–		40633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				507914	–	507914	–	548547
							–	–	–	40633	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				507914				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				507914				
		Сметная прибыль	Тенге				40633				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				548547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				548547				
		РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 7-1. Генплан АГРС									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
		Ограждение из сетчатых панелей"рабица" с колючей проволокой М10 /сер.3.017-1/									
41	86-010602-0201	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	97,75	39632,00	2107,00	3874028	205959	3260647	436846	4655744
					4168,00	743,00	407422	72628		344870	
41.1	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м									
			секция	97,75	39632,00	2107,00	3874028	205959	3260647	436846	4655744
		НР - 91%; СП - 8%			4168,00	743,00	407422	72628		344870	
42	Е12-110103-0404 1211-0103-0404 РСНБ РК 2015	**Насадка из колючей проволоки. Устройство**									
			м2	97,75	232,15	2,12	22693	207	–	16261	42070
		НР - 72%; СП - 8%			230,04	1,00	22486	98		3116	
43	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**									
			кг	52,785	641,00	–	33835	–	33835	–	36542
		СП - 8%			–	–	–	–		2707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	195,5	2546,32	577,25	497807	112852	172316	300829	862527
		НР - 118%; СП - 8%			1087,67	216,37	212639	42301		63891	
45	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	3,2583333	33929,00	–	110552	–	110552	–	119396
		СП - 8%			–	–	–	–		8844	
		Ворота ВМС 4,5 х 1,8									
46	86-010605-0103	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	шт.	1	162692,00 26158,00	1361,00 416,00	162692 26158	1361 416	135173	24182 14950	201824
46.1	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	162692,00	1361,00	162692	1361	135173	24182	201824
		НР - 91%; СП - 8%			26158,00	416,00	26158	416		14950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4701607 668705	320379 115443	3712523 –	778118 438378	5918103
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4701607				
	Материалы		Тенге				3568135				
	Всего заработная плата		Тенге					784149			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33835				
	Местные материалы		Тенге				110552				
		Накладные расходы	Тенге				778118				
		Сметная прибыль	Тенге				438378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5918103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					784149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5918103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					784149			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								828397631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2251460				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2094100			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					622227			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6553872		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						813730000		
		- Накладные расходы	Тенге							2681704	
		- Сметная прибыль	Тенге							1086494	
		Итого по смете	Тенге				828 397 631				
		В том числе оборудование	Тенге				813 730 000				
		Итого без оборудование	Тенге				14 667 631				
		Временные здания и сооружения 6,7%	Тенге				982 731				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				15 650 362				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 01,6х0,7=1,12%	Тенге				175 284				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				15 825 646				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге				316 513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				16 142 159				
		Итого с оборудованием	Тенге				829 872 159				
		Итого в текущих ценах 2020г. К=1.0348515	Тенге				858 794 449				
		Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0.9	Тенге				772 915 004				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				92 749 800				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				865 664 804				

Сдал Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 080720004953

_____ Сулейменов Б.К.

Принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
БИН 220140002222

_____ Мамбетов Б.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
ИИН 870822302520
Аттестат №KZ14VJE00067554

_____ Спатаев Е.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "IMPYLS"
ИИН 030640001219

_____ Ануарбек Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "IMPYLS"
ИИН 510807301567
Приказ №30 от 03.08.2021г.

_____ Абдуллаев С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района",Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12, +7(72534)6-14-73	220140002222
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысМунайГазЖабдыктары",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, Желаевский с.о.,с. Желаево, Промышленная зона Желаево, дом 10, тел.: +7(7112) 51 36 88	060740004953
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 61 от 28.07.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000030	19.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство АГРС "Кирово" в сельском округе Ынтымак Мактааральского района ЮКО			Работа	1	865 664 804,00	865 664 804,00	92 749 800,43
				Итого	1	x	865 664 804,00	92 749 800,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Сулейменов Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.04.2022