Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
Технадзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№61	28.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО	1 365 115 408	34 017 432							4 082 092	38 099 524

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
БИН 220140002222

_____ Мамбетов Б.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 060740004953

_____ Сулейменов Б.К.

Технический надзор
Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
БИН 100840014079
Свидетельство об аккредитаци №KZ38VWC00008641

_____ Зулеев Б.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района", БИН 220140002222, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12. тел.: +7(72534)6-14-73
Подрядчик: ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары", БИН 060740004953, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, промзона Желаево, Желаево, 10, тел.: +7(7112)51-36-88
Технадзор: ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг", БИН 100840014079, г.Шымкент, мкр. Нурсат, 208/33, тел.: +7(702)773-10-01
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС "Кирово" в с/о Ынтымак Мактааральского района ЮКО"

Акт №6
о приемке выполненных работ за март месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Смета 2-1-2. Технологическое оборудование									
		Стоимость материалов и оборудования учтены в коммерческом предложении ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"									
1	**Прайс-лист ТОО "БатысМунайГаз Жабдыктары"**	**Газораспределительная станция автоматизированная "Голубое пламя":Блок ввода метанола**	**к-т**	**1**	**25000000,00**	**--**	**25000000**	**--**		**--**	**25000000**
		Отпускная цена - 24703557,31			**--**	**--**	**--**	**--**	**25000000**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**25000000**	**--**	**--**	**--**	**25000000**
							--	**--**	**25000000**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**24703557**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**296443**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**25000000**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**25000000**				
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-6. Молниезащита и прожекторная мачта									
		Прожекторная мачта ПМЖ-16,6 /сер.3.407.9-172/ -2к-т									
		Земляные работы для заземлителей и мачты									
2	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**176,346**	**158,34**	**150,34**	**27923**	**26512**	**--**	**5518**	**36116**
		ЗП - 72% СП - 8%			**8,00**	**35,46**	**1411**	**6254**		**2675**	
3	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,454**	**1434,41**	**--**	**7823**	**--**	**--**	**5633**	**14532**
		ЗП - 72% СП - 8%		Страниц - 12	**1434,41**	**--**	**7823**	**--**		**1076**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	113,12	29,17	29,17	3299	3299	--	843	4474
		ПР = 72%, СП = 8%			--	10,35	--	1171		331	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,28	741,63	--	20973	--	--	15101	38960
		ПР = 72%, СП = 8%			741,63	--	20973	--		2886	
		Лишний грунт объемом 40,4м3 учтен в вертикальной планировке									
		Мачта прожекторная									
6	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	4	16414,82	26,40	65659	106	59343	4968	76278
		ПР = 80%, СП = 8%			1552,52	--	6210	--		5650	
7	Е11-330108-0120 1133-0108-0120 РСНБ РК 2015	Мачты прожекторные сборные железобетонные высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,48	52080,96	27204,75	181242	94673	7567	82120	284431
		ПР = 80%, СП = 8%			22701,80	6795,36	79002	23648		21069	
8	С121-040405-0406 2104-0405-0406 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные, предварительно напряженные цилиндрические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СЦП 195-310 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	416120,00	--	832240	--	832240	--	898819
		СП = 8%			--	--	--	--		66579	
9	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /подпятник П1-3/	м3	0,076	33929,00	--	2579	--	2579	--	2785
		СП = 8%			--	--	--	--		206	
10	С121-060702-0101 2106-0702-0101 РСНБ РК 2015	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	т	1,9052	618617,00	--	1178589	--	1178589	--	1272876
		СП = 8%			--	--	--	--		94287	
		Молниезащита и заземление									
11	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2	1893,32	1405,48	3787	2811	13	1412	5615
		ПР = 80%, СП = 8%			481,50	401,28	963	803		416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00948	216827,00	--	2056	--	2056	--	2220
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
13	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ**	м шин	322	235,58	47,65	75858	15343	816	50989	136995
		НР - 80%, СП - 8%			185,40	12,54	59699	4038		10148	
14	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,29244	223137,00	--	65254	--	65254	--	70475
		СП - 8%			--	--	--	--		5220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2467282	142744	2148457	166584	2844576
							176081	35913	--	210707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1288693				
	Материалы		Тенге				67739				
	Всего заработная плата		Тенге					211994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67310				
	Местные материалы		Тенге				834819				
		Накладные расходы	Тенге				166585				
		Сметная прибыль	Тенге				116422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1571699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					211994			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1178589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1178589				
		Сметная прибыль	Тенге				94287				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1272876				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2844576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					211994			

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-2-1. АГРС. Газопровод-отвод

Футляр Д630х9мм L=42м с выводом на вытяжную свечу /ТХ1-30/

15	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,008	3053654,11	1603352,26	24429	12827	635	14661	42217
		НР - 90%, СП - 8%			1370875,00	480199,16	10967	3842		3127	
16	Е11-250127-0504 1125-0127-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 600 мм. Испытание гидравлическое**	км трубопровода	0,008	-690319,74	-629644,78	-5523	-5037	-43	-1170	-7228
		НР - 91%, СП - 8%			-55358,40	-105313,22	-443	-843		-535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-221401-0107 1122-1401-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы диаметром 600 мм. Продавливание (прокол) с разработкой грунта вручную на длину до 40 м	м продавливания	34	45675,65	32515,35	1552972	1105522	9888	1000200	2757426
		ПР - 99%, СП - 8%			12869,46	16845,34	437562	572742		204254	
18	Е11-250110-0104 1125-0110-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 600 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	42	11342,95	9089,85	476404	381774	27488	133521	658719
		ПР - 91%, СП - 8%			1598,62	1894,87	67142	79584		48794	
19	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,7675	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д630х8,0мм/	футляр	2	20516,57	2580,07	41033	5160	21989	13840	59263
		ПР - 99%, СП - 8%			6941,79	48,12	13884	96		4390	
20	С121-100401-0901 2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	22	160,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
21	С121-100501-0802 2110-0501-0802 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ 15836-79	кг	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
22	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,05	6992,00	--	7342	--	7342	--	7929
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
23	С121-100402-0501 2110-0402-0501 РСНБ РК 2015	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	0,004	316213,00	--	1265	--	1265	--	1366
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
24	Е11-100301-0401 1110-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы водораспределения. Устройство мостков	м3 древесины в деле	0,9	35066,53	1335,02	31560	1202	10390	18429	53988
		ПР - 90%, СП - 8%			22187,20	564,24	19968	508		3999	
25	С121-070203-0106 2107-0203-0106 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	49504,00	--	44554	--	44554	--	48118
		СП - 8%			--	--	--	--		3564	
26	Е11-100116-0205 1110-0116-0205 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами	м2 покрытия	47,0769231	43,28	0,26	2037	12	1710	289	2512
		ПР - 90%, СП - 8%			6,69	0,13	315	6		186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-050307-0112 2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	26,8	294,00	--	7879	--	7879	--	8510
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
28	С121-050307-0109 2105-0307-0109 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	359,00	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
29	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1294,00	--	259	--	259	--	280
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		Свеча вытяжная Ду80 /ТХ1-29/ -2шт									
30	Е11-250114-0102 1125-0114-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 100 мм на трубопровод диаметром более 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	2	357210,92	94617,76	714422	189236	423322	135957	918409
		ПР - 9%, СП - 8%			50932,00	23769,52	101864	47539		68030	
31	С123-010301-0161 2301-0301-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	62,1	4529,00	--	281251	--	281251	--	303751
		СП - 8%			--	--	--	--		22500	
32	С123-020101-0179 2302-0101-0179 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
33	С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)/крышка/	т	0,0014	1410687,00	--	1975	--	1975	--	2133
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
34	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,48	537,00	--	258	--	258	--	278
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
35	С123-040902-2201 2304-0902-2201 РСНБ РК 2015 прим.	Штуцер с пробкой, DN 15	шт.	2	4838,00	--	9676	--	9676	--	10450
		СП - 8%			--	--	--	--		774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446,00	--	36	--	36	--	39
					--	--	--	--		3	
		Колонка вытяжной свечи /ТХ1-31/ -5шт									
37	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /КОЛОНКА Ж/Б ВЫТЯЖНОЙ СВЕЧИ ТХ1-31/	м3	1,85	15083,00	--	27904	--	27904	--	30136
					--	--	--	--		2232	
38	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0248	237762,00	--	5896	--	5896	--	6368
					--	--	--	--		472	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	214266,00	--	14570	--	14570	--	15736
					--	--	--	--		1166	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119	221225,00	--	2633	--	2633	--	2843
					--	--	--	--		211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3252973	1690695	911019	1315727	4934197
							651259	703474	--	365497	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2958159				
	Материалы		Тенге				495382				
	Всего заработная плата		Тенге					1354733			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92921				
	Местные материалы		Тенге				27904				
		Накладные расходы	Тенге				1315726				
		Сметная прибыль	Тенге				341911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4615796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								967
		Сметная заработная плата	Тенге					1354733			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				294813				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				294813				
		Сметная прибыль	Тенге				23585				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				318399				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4934195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								967
		Сметная заработная плата	Тенге					1354733			

РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-3. АГРС. Наружные сети газоснабжения

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	245,8756	158,34	150,34	38932	36965	--	7694	50356
		ПР - 72% СН - 8%			8,00	35,46	1967	8719		3730	
42	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,6044	1434,41	--	10908	--	--	7854	20262
		ПР - 72% СН - 8%			1434,41	--	10908	--		1501	
43	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,08	1195,34	--	1291	--	--	929	2398
		ПР - 72% СН - 8%			1195,34	--	1291	--		178	
44	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	33,7973333	1238,38	1238,38	41854	41854	--	18304	64970
		ПР - 72% СН - 8%			--	752,18	--	25422		4813	
45	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	142,4304	29,17	29,17	4154	4154	--	1062	5633
		ПР - 72% СН - 8%			--	10,35	--	1474		417	
46	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,6076	741,63	--	26408	--	--	19014	49055
		ПР - 72% СН - 8%			741,63	--	26408	--		3634	
		Лишний грунт объемом 382,61м3 учтен в вертикальной планировке									
		ТРУБОПРОВОД									
47	Е11-250101-0101 1125-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,2373	1386973,45	827158,25	329129	196285	37073	138127	504636
		ПР - 24% СН - 8%			403587,36	236056,77	95771	56016		37380	
48	Е11-250118-0101 1125-0118-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 350 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею	км трубопровода	0,2373	1212483,60	645356,48	287722	153143	96878	67544	383688
		ПР - 24% СН - 8%			158873,00	153914,54	37701	36524		28421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				740398	432401	133951	260528	1080998
							174045	128155	--	80074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				740398				
	Материалы		Тенге				133952				
	Всего заработная плата		Тенге					302200			
		Накладные расходы	Тенге				260527				
		Сметная прибыль	Тенге				80074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1080998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					302200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1080998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					302200			
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 4-1. Электроснабжение АГРС									
		Земляные работы для кабелей									
49	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	33,271	162,61	155,19	5410	5163	--	1566	7535
		ПР=72% СН=8%			7,42	57,97	247	1929		558	
50	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,029	1434,41	--	1476	--	--	1063	2742
		ПР=72% СН=8%			1434,41	--	1476	--		203	
51	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	21,36	29,17	29,17	623	623	--	159	845
		ПР=72% СН=8%			--	10,35	--	221		63	
52	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5,34	741,63	--	3960	--	--	2851	7357
		ПР=72% СН=8%			741,63	--	3960	--		545	
53	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	21,36	151,99	72,61	3246	1551	--	1727	5371
		ПР=72% СН=8%			79,38	32,92	1696	703		398	
54	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	99	512,11	436,87	50699	43251	--	16194	72245
		ПР=72% СН=8%			75,24	151,95	7449	15043		5351	
55	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	7,6	1965,00	--	14934	--	14934	--	16129
		СН=8%			--	--	--	--		1195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	99	446,45	371,21	44199	36750	--	14566	63466
		ПР=72% СП=8%			75,24	129,11	7449	12782		4701	
57	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	1,189	26181,00	--	31129	--	31129	--	33620
		СП=8%			--	--	--	--		2490	
		Монтажные работы									
58	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	400	311,54	155,44	124614	62177	7261	52875	191688
		ПР=72% СП=8%			137,94	45,65	55176	18261		14199	
59	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	51	317,77	147,15	16206	7505	2306	6196	24195
		ПР=72% СП=8%			125,40	43,35	6395	2211		1792	
60	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	179	825,97	407,74	147849	72985	43439	39638	202487
		ПР=72% СП=8%			175,56	132,00	31425	23628		14999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				444347	230004	99069	136835	627680
							115273	74777	--	46494	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				383568				
	Материалы		Тенге				53006				
	Всего заработная плата		Тенге					179818			
		Накладные расходы	Тенге				129469				
		Сметная прибыль	Тенге				41043				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				554080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					179818			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60779				
	Всего заработная плата		Тенге					10232			
	Местные материалы		Тенге				46063				
		Накладные расходы	Тенге				7367				
		Сметная прибыль	Тенге				5452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					10232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				627678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					190050			

РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 6-1.Теплоснабжение

Надземная прокладка на опорах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04	1118682,38	482342,26	44747	19294	813	29173	79834
		ЗПР - 99%, СП - 8%			615996,00	120701,76	24640	4828		5914	
62	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,119	957403,99	435927,20	113931	51875	1066	73983	202947
		ЗПР - 99%, СП - 8%			512525,00	115461,84	60990	13740		15033	
63	С123-020201-5208 2302-0201-5208 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 125-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	3816,00	--	11448	--	11448	--	12364
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
64	С123-020201-5210 2302-0201-5210 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 180-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	13	12159,00	--	158067	--	158067	--	170712
		СП - 8%			--	--	--	--		12645	
65	С123-020201-4904 2302-0201-4904 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	31754,00	--	63508	--	63508	--	68589
		СП - 8%			--	--	--	--		5081	
66	С123-020201-4907 2302-0201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	43013,00	--	129039	--	129039	--	139362
		СП - 8%			--	--	--	--		10323	
67	С123-040601-0903 2304-0601-0903 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	15348,00	--	122784	--	122784	--	132607
		СП - 8%			--	--	--	--		9823	
68	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	875,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
		Изоляция стыков									
69	Е11-220601-1203 1122-0601-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,05	202972,65	35993,56	10149	1800	5257	3719	14977
		ЗПР - 91%, СП - 8%			61845,00	13287,12	3092	664		1109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-220601-1201 1122-0601-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,05	150533,15	34014,20	7527	1701	2936	3492	11901
		ПР - 99% , СП - 8%			57808,80	12746,22	2890	637		882	
		Контроль сварных соединений									
71	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	43	1102,31	34,34	47399	1477	2337	26587	79905
		ПР - 61% , СП - 8%			1013,60	--	43585	--		5919	
72	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	48	636,68	20,20	30561	970	1789	16959	51321
		ПР - 61% , СП - 8%			579,20	--	27802	--		3802	
73	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	15	475,49	15,15	7132	227	389	3975	11996
		ПР - 61% , СП - 8%			434,40	--	6516	--		889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				753292	77343	506433	157888	984075
							169515	19870	--	72896	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				85092				
	Материалы		Тенге				4517				
	Всего заработная плата		Тенге					77902			
		Накладные расходы	Тенге				47520				
		Сметная прибыль	Тенге				10609				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				143222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					77902			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176354				
	Материалы		Тенге				10071				
	Всего заработная плата		Тенге					111483			
		Накладные расходы	Тенге				110368				
		Сметная прибыль	Тенге				22938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				309659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					111483			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				491846				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				491846				
		Сметная прибыль	Тенге				39348				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				531194				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				984075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					189385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35471526**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1286173**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2573187**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**962189**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3798929**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**25000000**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2037562**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**775668**	

Составил Оспанова А.

		Итого по смете	Тенге				**35471526**				
		В том числе оборудование	Тенге				**25000000**				
		Итого без оборудование	Тенге				**10 471 526**				
		Временные здания и сооружения 6,7%	Тенге				**701 592**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**11 173 118**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 01,6х0,7=1,12%	Тенге				**125 139**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**11 298 257**				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге				**225 965**				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**11 524 222**				
		Итого с оборудованием	Тенге				**36 524 222**				
		Итого в текущих ценах 2020г, К=1,0348515	Тенге				**37 797 146**				
		Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				**34 017 432**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				**4 082 092**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				**38 099 524**				

Сдал Подрядчик:
Директор ТОО "БатысМунайГазЖабдыктары"
БИН 060740004953

_____ **Сулейменов Б.К.**

Принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
БИН 220140002222

_____ **Мамбетов Б.У.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
ИИН 870822302520
Аттестат №KZ14VJE00067554

_____ **Спатаев Е.Б.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "IMPYLS"
БИН 030640012119

_____ **Кемалов А.А.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "IMPYLS"
ИИН 810807301567
Приказ №30 от 03.08.2021г.

_____ **Абдуллаев С.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района",Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, г. Жетысай, М.Ауэзова, 12 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	220140002222
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысМунайГазЖабдыктары",090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, Желаевский с.о.,с. Желаево, Промышленная зона Желаево, дом10, тел.: 87112 51 36 88 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060740004953
Договор (контракт)	Договор № 61 от 28.07.2021г	

Номер документа	Дата составления
00000000033	13.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство АГРС "Кирово" в сельском округе Ынтымак Мактааральского района ЮКО			Работа	1	38 099 524,00	38 099 524,00	4 082 091,86
				Итого	1	x	38 099 524,00	4 082 091,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменов Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.03.2023

М.П.